وزارة الدفاع

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة المهندسين العسكريين

كشف رقم : أول و ختــامى

عن عملية المشروع رقم :٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

عقد رقم : ٢٦١٠٠٨٠٠٤٦٦٧ - ١٥٥٤٤ / أعمال / ميزانية بتاريخ ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ مع شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات من بدء المشروع إلى ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦

مشروع / انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

كمية المقايسة	رقم البند	بيان الأعمــال	الفئــة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جارى أم ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		نسبة تنفيذ الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
٢١٤	١	بالمتر المكعب حفر فى ارض الدوقع في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس ويتم تاكيد العمق حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وتقرير التربة والاساسات المعتمدة والجسات التأكيدية بالموقع والسعر يشمل ازالة كافة الاساسات القديمة او اى مخلفات (مواسير او كابلات كهرباء او الاحجار قد تظهر اثناء العمل كما يشمل البند رش قاع الحفر عند منسوب التاسيس بالماء بكثافة ثم الدمك باستخدام الهراسات الميكانيكية الثقيلة وتعديل مسارات اى مرافق تمر بقطعة الارض وازالة اى عوائق تعترض الحفر وسند جوانب الحفر ونزح المياه باستخدام طرق هندسية مناسبة تعتمد من المكتب الاستشارى ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وذلك طبقا للميزانية الشبكية وبرفرفة ١م من حدود العادية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٧٠	م٣	٠	٢١٤	٢١٤		٠	١٤٩٨٠							شهادة
٤٧	٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات مكونة من الرمل النظيف بسمك ٠,٥ م على ان يتم الدمك الجيد على طبقات بسمك ٢٥ سم للوصول الى كثافة لا تقل عن ٩٥ % من أقصى كثافة جافة والوصول الى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الاساسات المعتمدة من الادارة طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وكل ما يلزم للنهو طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٢٥	م٣	٠	٤٧	٤٧	أول و ختــــامى	٠	١٠٥٧٥							اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها علي الطبيعه ومطابقة للتعاقد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ،،،
١٢٧	٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع ومن عينة معتمدة حول الاساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات الضابط المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك باستخدام الات الدمك الميكانيكية لتحقيق أعلى كثافة ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٠٠	م٣	٠	١٢٧	١٢٧		٠	٢٥٤٠٠							
١٨	٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية (خرسانة جاهزة) لزوم اساسات المبنى وطبقا للموضح بالرسومات الانشائية المرفقة وتقرير التربة باجهاد لا يقل عن ٢٠٠كجم/سم٢ ومحتوى اسمنتى لايقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ مع الدمك جيدا وتسويه السطح العلوى والبند يشمل الفرشة اسفل السملات وخلافه والسعر يشمل سند جوانب الخرسانة ومعالجتها ورش ودمك التربة اسفلها طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ويتم التنفيذ طبقا للتفاصيل الواردة باللوحات الانشائية والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٤٠٠٠	م٣	٠	١٨	١٨		٠	٧٢٠٠٠							
٢٠	٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التى يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتى ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٠٠كجم/م٣ لزوم اساسات المبنى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل اعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التى تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك اعمال صب ودمك مع اخذ مكعبات الخرسانة بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ ايام و٢٨ يوم ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٥٥٠١	م٣	٠	٢٠	٢٠		٠	١١٠٠٢٠							
٣	٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التى يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتى ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٥٠كجم/م٣ لزوم اعمدة المبنى بارتفاع حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل اعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التى تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك اعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب مع اخذ مكعبات الخرسانة بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ايام و٢٨ يوم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٦٣٥٥	م٣	٠	٣	٣		٠	١٩٠٦٥							
١٠	٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التى يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتى ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١٥٠كجم/م٣ لزوم الحوائط الخرسانية بالمبنى بارتفاع حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل اعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التى تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك اعمال صب ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب مع اخذ مكعبات الخرسانة بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ايام و٢٨ يوم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٦٢٢٤	م٣	٠	١٠	١٠		٠	٦٢٢٤٠							
١٩	٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة (خرسانة جاهزة) من محطات الخلط المركزية التى يعتمدها المكتب بمحتوى اسمنتى ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد ٣٠٠ كجم/م٢ وبنسبة حديد تسليح لا تزيد عن ١١٠كجم/م٣ لزوم كمرات واسقف وسلم المبنى حتى ارتفاع ٤ متر حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ومقاومة مميزة للخرسانة وحديد التسليح طبقا للرسومات الانشائية مع الدمك جيدا والسعر يشمل اعمال الاختبارات والشدات والفرم المناسبة التى تشكل القطاعات المطلوبة وكذلك اعمال صب مع اخذ مكعبات الخرسانة بالعدد حسب نص الكود المصرى والاستشارى للتحقق من الاجهاد بعد ٧ايام و٢٨ يوم ودمك الخرسانة والمعالجة بعد الصب وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٦٠٩٢	م٣	٠	١٩	١٩		٠	١١٥٧٤٨							
٣	٩	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت لزوم مبانى قصة الردم وخالفه وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل جميع الاكسسوارات من الشبك المجلفن انتاج ميتال اكس والقطع الخاصة من النهايات والفواصل و ملئ جميع العراميس و الفراغات واماكن التقاء الحائط مع الاعضاء الخرسانية للمنشأ جيدبالمونة ويشمل السعر الفتحات اللازمة للخدمات الكهروميكانيكية او الصحى ومحمل على السعر المعالجة بالمياه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب والفئة تشمل عمل الاعتاب الخرسانية اللازمة لفتحات الابواب والشبابيك وتثبيت الحوائط بالاعمده الخرسانيه بكانات من الحديد المجلفن على شكل حرف L بمسامير فيشر كل ٥٠ سم بحيث تتفق بقدر الامكان مع لحامات المداميك وبطول ظاهر لا يقل عن ١٥ سم والبند يشمل عمل اربطه من الطوب الاسمنتى المصمت والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنيه وأصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٧٧٧	م٣	٠	٣	٣		٠	٨٣٣١							وهذه شهادة منا بذلك ،،،
١١٥	١٠	بالمتر المسطح توريد ودهان وجهين متعامدين من مستحلب بيتوميني مؤكسد على البارد من انتاج شركة سيكا لزوم القواعد المسلحه ورقاب الاعمده والسملات ومبانى قصيه الردم والفئه تشمل كافة ما يلزم من معدات وأدوات وعماله لنهو العمل على اكمل وجه السعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٦٢	م٢	٠	١١٥	١١٥		٠	٧١٣٠							
٢٦	١١	بالمتر المسطح توريد وعمل دكه خرسانيه عاديه لزوم ارضيات الدور الأرضي والمخازن وخلافه سمك ١٥ سم مكونه من ٠,٨م٣ سن متدرج نظيف +٠,٤م٣ رمل حرش نظيف +٢٥٠كجم أسمنت بورتلاندي علي ان يكون الخلط ميكانيكيا ومحمل علي البند تسويه الاسطح باستخام الهيلكوبتر للوصول الي المناسيب المطلوبه باستخام ميزان القامه علي مستوي افقي تماما وكذلك محمل علي البند تسويه سطح الخرسانه بعد الصب تسويه جيدة بواسطه ذراع علي المناسيب المحدده طبقا للرسومات والرش اليومي بالمياه الغزيرة صباحا ومساءا لمده سبعه ايام والقياس هندسيا لما يتم تنفيذه علي الطبيعه كامل مما جميعه ومحمل علي البند بخلاف ما ذكر اعلاه جميع الادوات والالات والمواد والعماله اللازمه لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه للكود المصري وتعليمات طاقم الاشراف و الضابط المشرف	٠	٦٧٨	م٢	٠	٢٦	٢٦		٠	١٧٦٢٨							التوقيع /
٨٣	١٢	بالمتر المسطح توريد وفرد شيتات من البولي ايثيلين (vapour barrier) اسفل سطح الخرسانه العاديه واسفل بلاطه S.O.Gوالدكه العاديه سمك ٢٥٠ ميكرون لاعمال العزل ونهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه والكود المصري والرسومات التشغيليه المعتمده من الاستشاري المشروع وتعليمات المهندس المشرف علي التنفيذ والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف	٠	٤٠	م٢	٠	٨٣	٨٣		٠	٣٣٢٠							رائد / عمرو امير شوارة
		اجمالى الصفحة الاولى								٠	٤٦٦٤٣٧							الضابط المشرف على المشروع

كشف بخصم كميات الحديد والاسمنت والخرسانة

البيان	السابق	الحالى	اجمالى الكمية	الفئة	القيمة الاجمالية
حديد					
اسمنت سائب					
اسمنت معبأ					
خرسانة					
اجمالى الخصومات					
الاجمالى بعد الخصومات					

التوقيع / ....
مهندس / كريم عزت السيد كامل
مهندس الشركة

التوقيع / ....
رائد / عمرو امير شوارة
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / محمد أسامة ابو الخير
قائد الكتيبة ٥٥ انشاءات

التوقيع / ....
عميد / محمد مصطفى كمال الدين
قائد لواء ٢٣ انشاءات

التوقيع / ....
عقيد / احمد محمد عوض غنيم
مدير المشروع

التوقيع / ....
عميد / ياسر يحي عيد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / ....
لواء / زياد زاهر محمد
مساعد المدير للانشاءات

التوقيع / ....
لواء أ ح / طارق سيد عرفة
مدير ادارة المهندسين العسكريين

وزارة الدفاع

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة المهندسين العسكريين

كشف رقم : أول و ختـــامى

عن عملية المشروع رقم :٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

عقد رقم : ٢٦١٠٠٨٠٠٤٦٦٧ - ١٥٥٤٤ / أعمال / ميزانية بتاريخ ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ مع شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمتاولات من بدء المشروع إلى ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦

مشروع / انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

كمية المتايسة	رقم البند	بيان الأعمال	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جارى أم ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		نسبة تنفيذ الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
٢٠	١٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل طبقه عازله للرطوبه من شرائح البيتومينيه العازله للرطوبه افقيه بسمك ٤ مم تتكون من الواح البيتومين المعدل والمسلح بالبوليستر (ممبرين)(SBS MEMBRANE) من عينه معتمده من انتاج بيتونيل لا يقل اجهاد الشد لها عن ٨٥٠ نيوتن / ٥سم طوليا و٦٠٠نيوتن /٥سم عرضيا) والمغلفه من الوجهيين بالبولي اثيلين والسعر يشمل عمل مثلث مونه بالاركان مقاس ١٠*١٠سم لتفادي تثبيت العزل علي زاويه قائمه ودهان وجه تحضيري قبل العزل بيريمر تحضيري بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل ركوب لا يقل عن ١٥سم بين الطبقات وكي اللحامات بالبشبوري وعمل وزره من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم علي ان يتم نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذيه واصول الصناعه وطبقا للكود المصرى على ان يتم العمل حسب المواصفات واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف	٠	١٨٠	م٢	٠	٢٠	٢٠	أول و ختـــامى	٠	٣٦٠٠							شهادة
٢٥	١٤	بالمتر المربع توريد ودهان عزل اسمنتي من انتاج سيكا من ماده عازله للمياه واعاده تغطيه الخرسانه ذو مركبين باساس اسمنتي معدل بالبو ليمر مثل ماده سيكا سيل ١٠٧ (دهان اسمنتي بوليمري معدل لحمايه المنشاءات مكون من مركبين فهو بجميع الخاصيه البلوريه لسد وغلق المسام بالاضافه لاحتوائه علي البولميرات التي تحسن المقاومه للتفانيه النترات الضاره والكلوريدات)والتي تطبق باستخدام فرشاه خشن او روله او الرش لتعطي طبقته مرنه عازله للمياه وبمعدل تغطيه ٠,٧٥_٠,٩ كجم /م٢ الوجه ويقاوم البري والاحتكاك والعوامل الجويه عل ان يتم ازله جميع الاتربه والزيوت والمواد المعالجه من علي السطح و يتم نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذيه واصول الصناعه وطبقا للكود المصرى على ان يتم العمل حسب المواصفات واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف	٠	٢٣٢	م٢	٠	٢٥	٢٥		٠	٥٨٠٠							
٢٢	١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض ٢٥سم (لايقل مقاومه الانضغاط عن ٧٠ كجم /سم ٢ وبمونه لحبق ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠كجم اسمنت /م٣ رمل والسعر يشمل ملئ جميع العراميس والفراغات وأماكن التقاء الحائط مع الاعضاء الخرسانيه للمنشا جيد للمونه مع رش قوالب الطوب بالمياه قبل التركيب والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والروسومات والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف	٠	٢٩٥٠	م٢	٠	٢٢	٢٢		٠	٦٤٩٠٠							
٤	١٦	بالمتر المربع توريد وتركيب باب كريتال بالوزن المطلوب ٤٠كجم /م٢ والسعر يشمل توريد وتركيب الاكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف	٠	٣٧٥٦	م٢	٠	٤	٤		٠	١٥٠٢٤							اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها علي الطبيعه ومطابقة للتعاقد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ،،،
٢٨	١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بوابه راليسية كريتال معرج من الحديد المجلفن بكميه الحديد المطلوبه ٥٠كجم /م٢ والبند يشمل دهان الحديد ٢ وجه بريمر و٢ وجه لاكيه بالألوان المطلوبه والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والروسومات والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف	٠	٥٠٠٠	م٢	٠	٢٨	٢٨		٠	١٤٠٠٠٠							
٣	١٨	بالمتر المربع توريد وتركيب شباك الومنيوم مدهون الكتروستاتيك بالون المطلوب وزجاج ٦ مم مزدوج بالون المطلوب وسلك ذباب من عينه معتمده (قطاعات تكنال) والسعر يشمل توريد وتركيب الحلوق والاكسسوارات والخردوات و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف	٠	٥٢٠٠	م٢	٠	٣	٣		٠	١٥٦٠٠							
٣	١٩	بالمتر المربع نافذة حمايه من الفولاذ سمك ٤ مم وابعاد ٨٠* ٣٠ سم مجمعه بدون مسامير ظاهريه مثبته في الحائط بمسامير انكور مقاس m16 تحتوي علي زجاج مقاوم للانفجار وأيضا ضد الاعيره الناريه مستوي حمايه level 2 مواصفه STANAG 4569بسمك ٤٧ مم ويحتوي علي طبقات مضاعفه من خامه البولي كاربونيت المقاومه للموجات الانفجاريه والمضاده للتشظي والتناثر يتم تجميع النظام بالكامل بالفك واعاده التركيب لضمان سهوله عمليات الصيانه والتغيير والسعر يشمل توريد وتركيب الاكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف	٠	١٠٤٠٠٠	م٢	٠	٣	٣		٠	٣١٢٠٠٠							
٣	٢٠	بالمتر المربع توريد وتركيب شباك كريتال لزوم حماية غرفة الامن بالوزن المطلوب ٢٥ كجم / م٢ والسعر يشمل توريد وتركيب الاكسسوارات والخردوات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٦٢٥	م٢	٠	٣	٣		٠	٧٨٧٥							
٣	٢١	بالمتر المربع توريد وتركيب ابوب خشب موسكي حشوات موسكي بشيش من اسفل وعمل اطار للضلفه من الخشب الموسكي بابعاد لاتقل عن ٢*٤ مع تقديم عينة لاعتمادها من الضابط المشرف والسعر يشمل عمل حلق من الخشب الموسكي ٢*٦ بوصة والاكسسوار والكالون ودهان الباب والحلق والبرور ببوية لاكيه باللون المطلوب مع عمل ٢ وجه من المعجون والسنفرة جيدا قبل الدهان وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنيه واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف على ان يتم اعتماد العينة قبل التوريد .	٠	٤٤٣٠	م٢	٠	٣	٣		٠	١٣٢٩٠							وهذه شهادة منا بذلك ،،،
١٤	٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب حبسة حجر هاشمة (طليسان) ضهر حية لزوم الواجهات بارتفاع ٥ سم وعرض سم ويتم التركيب بمحتوى اسمنتي ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل مع عمل الكحلة الازمه بمونة اسمنتية ١:٢ وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٤٠	م ط	٠	١٤	١٤		٠	٥٦٠							
٩	٢٣	بالمتر المربع توريد وتركيب كسوة حجر هاشمة مطعم ببازلت لزوم الواجهات ويتم التركيب بمحتوى اسمنتي ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل مع عمل الكحلة الازمه بمونة اسمنتية ١:٢ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٥٥٠	م٢	٠	٩	٩		٠	٤٩٥٠							التوقيع /
٢٥	٢٤	بالمتر المربع توريد وعمل عزل اسمنتي لسقف غرفة النسف باستخدام روبة العزل VICADEX وذلك كما هو موضح بالعرض الفني وتوريد وعمل معالجة (أماكن الزراجين والتعشيش وحول المواسير وفواصل الصب والشروخ) وخلاله وذلك باستخدام مادة اسمنتية من نوعية VICACEAL LNGECTION او مونة اسمنت (PROMPET+VICAMIX P) او الاثنين معا .	٠	٢٣٢	م٢	٠	٢٥	٢٥		٠	٥٨٠٠							رائـد / عمرو امير شوارة
اجمالى الصفحة الثانيه										٠	٥٨٩٣٩٩							الضابط المشرف على المشروع

كشف بخصم كميات الحديد والاسمنت والخرسانة

البيان	السابق	الحالى	اجمالى الكمية	الفئة	القيمة الاجمالية
حديد					
اسمنت سائب					
اسمنت معبأ					
خرسانة					
اجمالى الخصومات					
الاجمالى بعد الخصومات					

التوقيع / ....
مهندس / كريم عزت السيد كامل
مهندس الشركة

التوقيع / ....
رائد / عمرو امير شواره
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / محمد أسامة ابو الخير
قائد الكتيبة ٥٥ انشاءات

التوقيع / ....
عميد / محمد مصطفى كمال الدين
قائد لواء ٢٣ انشاءات

التوقيع / ....
عقيد / احمد محمد عوض غنيم
مدير المشروع

التوقيع / ....
عميد / ياسر يحيى عبد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / ....
لواء / [illegible] زاهر محمد
مساعد المدير للانشاءات

التوقيع / ....
لواء أ ح / طارق سيد عرفة
مدير ادارة المهندسين العسكريين

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين

كشف رقم : أول وختـــامى

عن عملية المشروع رقم : ٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

عقد رقم : ٢٦١٠٠٨٠٠٤٦٦٧ - ١٥٥٤٤ / أعمال / ميزانية بتاريخ ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ مع شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات من بدء المشروع إلى ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦

مشروع / انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

كمية المقايسة	رقم البند	بيان الأعمـــال	الفئـــة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جـارى أم ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		نسبة تنفيذ الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظـات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
٢٠	٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو لزوم سقف غرفة الامن ويعتمده المهندس بالمقاس والنوع المبينين على الرسومات (٤٠*٤٠) سم على ان يكون السطح العلوي مطفي وفقا للهيئة اللتي يحددها المهندس وغير قابل للانزلاق ويلصق باستخدام مونة مكونة من ٣٠٠ كحم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر رمل مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ١١٠٨ وتنهى الارضيات افقية والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٩٠	م٢	٠	٢٠	٢٠	أول و ختـــــامى	٠	٥٨٠٠							شهادة
١٢	٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز اول ارضيات من انتاج مصنع سيراميكا كليوباترا ويعتمد المهندس بالمقاس والنوع المبينين على الرسومات (٤٠*٤٠) سم على ان يكون السطح العلوي مطفي وفقا للهيئة اللتي يحددها المهندس وغير قابل للانزلاق ويلصق باستخدام مونة مكونة من ٣٠٠ كحم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر رمل مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ١١٠٨ وتنهى الارضيات افقية بدون مطبات على ان تكون اللحامات عدله بعرض ٣ مم ما لم يطلب المهندس خلاف ذلك وتسقى الفواصل بعد تمام التركيب وشك مونة الاسمنت بمادة سقيه فواصل سابقة الخلط والتعبئة والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٣٤٧	م٢	٠	١٢	١٢		٠	٤١٦٤							
١١٠	٢٧	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض تخشين داخلى للحوائط والاسقف بعد الطرطشة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والبطانة والضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم وبنفس مونة البطانة ولكن باستخدام رمل ناعم جدا والبؤج والاوتار يكون منطبقين والسعر يشمل استخدام سلك تقوية معدني اثناء المحارة ويوضع عند تلاقي الاسطح ويجب نهو الاعمال السعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١٥٩	م٢	٠	١١٠	١١٠		٠	١٧٤٩٠							
١١٠	٢٨	بالمتر المسطح توريد جميع المواد وتنفيذ دهانات للحوائط والاسقف الداخلية للطرقات والممرات والطيار الخفيف والكهرباء والمخازن على البياض الاسمنتي باستخدام دهان أساسه مائي بماده رابطه من بوليميرات الاكريلك (فينومستك) فقط من انتاج شركة سايبس ويعتمده المهندس وتنهى الحوائط بعدد ٢ وجه من الدهان المذكور بدون اي معجون او خطوات اعداد او تلقيط بينهما والفئة تشمل الطبقات التحضيرية والبطانه من نفس دهان النهو مع التخفيف بالماء وفقا لتعليمات المصنع المطبوعه في النشرة الفنية للدهان كما يشمل جميع خطوات اعداد ومعالجة اي عيوب بالبياض بعدد ٢ سكينة معجون من السطح معجون اساسه بوليميرات الاكريلك والصنفرة والتنعيم كذلك تلقيط اي عيوب بالسطح قبل طبقة البطانه او وجهي النهو وتكون حالة ملمس السطح واللون والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١٣٠	م٢	٠	١١٠	١١٠		٠	١٤٣٠٠							اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها علي الطبيعه ومطابقة للتعاقد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ،،،
١٠٥	٢٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض تخشين خارجي للحوائط لزوم الواجهات بعد الطرطشة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والبطانة والضهارة بسمك ١,٥ سم بمونة ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم وبنفس مونة البطانة ولكن باستخدام رمل ناعم جدا والبؤج والاوتار يكون منطبقين والسعر يشمل استخدام سلك تقوية معدني اثناء المحارة ويوضع عند تلاقي الاسطح ويجب نهو الاعمال السعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١٩٣	م٢	٠	١٠٥	١٠٥		٠	٢٠٢٦٥							وهذه شهادة منا بذلك ،،،
١٠٥	٣٠	توريد وعمل طبقة الضهارة من مادة السافيتو باللون المطلوب بسمك ٥ مم للوجهات والدراوي من الداخل طبقا للمواصفات الفنية على ان يتم تقديم كافة الكتالوجات الخاصه للاعتماد من الاستشاري قبل البدء في التنفيذ وعمل جميع التقسيمات والتشكيلات والعرانيس المطلوبة والسقايل الازمة والفئة تشمل توريد وتركيب وفك ونهو العمل جيدا والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١٢٥	م٢	٠	١٠٥	١٠٥		٠	١٣١٢٥							
١٣	٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب تكسية درج سلالم جرانيت احمر اسواني من قائمة سمك ٢سم ونائمة سمك ٤ والترابيس والسعر يشمل الصقل والجلي والتلميع وكل ما يلزم نهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٨١٤	م ط	٠	١٣	١٣		٠	١٠٥٨٢							
٤٢	٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارضيات انترلوك بالشكل المطلوب بسمك لا يقل عن ٨ سم ذات اجهاد عالى لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ او ٣٠٠ كجم/سم٢ وباللون المطلوب والسعر يشمل توريد وعمل دكه اسمنتيه اسفله سمك ١٠ سم وفرشه رمل بسمك ٥ سم وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات الضابط المشرف	٠	٦٨٠	م٢	٠	٤٢	٤٢		٠	٢٨٥٦٠							
٤٧	٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة اسمنتية مشطوفة متوسطه ١٢,٥*٣٠*٥٠ سم كبس ميكانيكى تركب فوق طبقه من الخرسانة العاديه بسمك ١٠ سم حيث لا تزيد الفواصل بين البردورات عن ٢ سم تملى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم / م٣ بحيث ترتفع عن السطح العلوي للبردورة حوالي ١٥ سم عن السطح النهائي للطريق والسعر يشمل الدكة ودهان البردورات بالاكيه بالالوان المطلوبة والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٣٠٥	م ط	٠	٤٧	٤٧		٠	١٤٣٣٥							التوقيع /
٧	٣٤	توريد وتشكيل حديد تسليح اقطار مختلفه B 420 DWR	٠	٥٧٣٠٠	طن	٠	٧	٧		٠	٤٠١١٠٠							رائـد / عمرو أمير شوارة
		اجمالى الصفحة الثالثه								٠	٥٢٩٧٢١							الضابط المشرف على المشروع

كشف بخصم كميات الحديد والاسمنت والخرسانة					
البيان	السابق	الحالى	اجمالى الكمية	الفئة	القيمة الاجمالية
حديد					
اسمنت سائب					
اسمنت معبأ					
خرسانة					
اجمالى الخصومات					
الاجمالى بعد الخصومات					

التوقيع / ....
مهندس / كريم عزت السيد كامل
مهندس الشركة

التوقيع / ....
رائد / عمرو أمير شوارة
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / محمد أسامة ابو الخير
قائد الكتيبة ٥٥ انشاءات

التوقيع / ....
عميد / محمد مصطفى كمال الدين
قائد لواء ٢٣ انشاءات

التوقيع / ....
عقيد / احمد محمد عوض غنيم
مدير المشروع

التوقيع / ....
عميد / ياسر يحي عيد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / ....
لواء / [illegible] زاهر محمد
مساعد المدير للانشاءات

التوقيع / ....
لواء أ ح / طارق سيد عرفة
مدير ادارة المهندسين العسكريين

وزارة الدفاع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين

كشف رقم : أول و ختـــامى   عن عملية المشروع رقم :٢٥٥ / أ / ١ / ٢٠٢٦

عقد رقم : ٢٦١٠٠٨٠٠٤٦٦٧ - ١٥٥٤٤ / أعمال / ميزانية   بتاريخ ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦   مع شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات من بدء المشروع إلى ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦

مشروع / انشاء ميدان نسف بقاعدة دهشور العسكرية

كمية المقايسة	رقم البند	بيان الأعمـــال	الفئـــة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جارى أم ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		نسبة تنفيذ الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
		الاعمال الكهربائية																
٢	١	بالمتر توريد وتركيب وتجربه لوحه كهرباء فرعيه لكل مبني بمحتوياتها تحتوي علي : عدد(١) قاطع ثلاثي رئيسى ٣٢ امبير mcbسعت قطع ١٠ ka عدد(٤) قاطع فرعي ٢٠امبير mcbسعت قطع ١٠ ka والبند شامل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	١٠٥٠٠	عدد	٠	٢	٢	أول و ختـــــامى	٠	٢١٠٠٠							شهادة
٤	٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف اناره ليد ٢٠*١٢٠ سم ٣٦ وات طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	١٨٠٠	عدد	٠	٤	٤			٧٢٠٠							اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها علي الطبيعه ومطابقة للتعاقد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ،،،
٢	٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف عين بقره ٩ وات ماركه السويدي طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	٩٥٠	عدد	٠	٢	٢		٠	١٩٠٠							
٤	٤	بالعدد توريد وتركيب كشاف فلود لايت ١٠٠ وات السويدي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه لاداره المهندسين العسكريين واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	٧٠٠٠	عدد	٠	٤	٤		٠	٢٨٠٠٠							
٣	٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اناره واحد سكه والبند يشمل الشاسيه واللقمه والوجه الخارجي طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	٣٥٠	عدد	٠	٣	٣		٠	١٠٥٠							
٨	٦	بالعدد توريد وتركيب بريزه احاديه داخل شاسيه والبند يشمل الشاسيه واللقمه والوجه الخارجي طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	٣٨٠	عدد	٠	٨	٨		٠	٣٠٤٠							
١٠	٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج اناره باستخدام اسلاك نحاسيه قطاع (٣*٣)مم٢ ماركه السويدي مسحوبه داخل خراطيم بولي ايثلين بقطر ١٩ مم ومحمل عليها جميع الاكسسوارات وعلب السحب والتوزيع وما يخصها من الدائره العموميه كامله طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف(متوسط طول ٦ متر)	٠	١٢٠٠	عدد	٠	١٠	١٠		٠	١٢٠٠٠							
٨	٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه باستخدام اسلاك نحاسيه قطاع (٣*٣)مم٢ ماركه السويدي مسحوبه داخل خراطيم بولي ايثلين بقطر ١٩ مم ومحمل عليها جميع الاكسسوارات وعلب السحب والتوزيع وما يخصها من الدائره العموميه كامله طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف(متوسط طول ٦ متر)	٠	١٢٠٠	عدد	٠	٨	٨		٠	٩٦٠٠							
٢٢٠	٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح قطاع (٤*١٦) ماركه السويدي لتغذيه لوحات الكهرباء بالوحده والبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	٢٣٠	م ط	٠	٢٢٠	٢٢٠		٠	٥٠٦٠٠							وهذه شهادة منا بذلك ،،،
٢	١٠	بالعدد توريد وتركيب نظام ارضي صناعي عباره عن مجموعه من الابيار الارضيه بمقاومه لا تزيد عن ٣ اوم وذلك لتاريض الجهد المنخفض والبند يشمل كل مايلزم طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه واشترطات الكود المصري وتعلميات الضابط المشرف	٠	٥٠٠٠٠	عدد	٠	٢	٢		٠	١٠٠٠٠٠							
		اجمالى الاعمال الكهربيه								٠	٢٣٤٣٩٠							التوقيع /
		اجمالى الاعمال الاعتياديه								٠	١٥٨٥٥٥٧							رائـد / عمرو امير شوارة
		الاجمالى الكلى للمستخلص (فقط مليون و ثمانمائه وتسعه عشر الف وتسعمائه وسبعه واربعون جنيها لاغير)								٠	١٨١٩٩٤٧							الضابط المشرف على المشروع

كشف بخصم كميات الحديد والاسمنت والخرسانة

البيان	السابق	الحالى	اجمالى الكمية	الفئة	القيمة الاجمالية
حديد					
اسمنت سائب					
اسمنت معبأ					
خرسانة					
اجمالى الخصومات					
الاجمالى بعد الخصومات					

التوقيع / ....
مهندس / كريم عزت السيد كامل
مهندس الشركة

التوقيع / ....
رائد / عمرو امير شوارة
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / محمد أسامة أبو الخير
قائد الكتيبة ٥٥ انشاءات

التوقيع / ....
عميد / محمد مصطفى كمال الدين
قائد لواء ٢٢ انشاءات

التوقيع / ....
عقيد / احمد محمد عوض غنيم
مدير المشروع

التوقيع / ....
عميد / ياسر يحي عيد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / ....
لواء / زياد زاهر محمد
مساعد المدير للانشاءات

التوقيع / ....
لواء أ ح / طارق سيد عرفة
مدير ادارة المهندسين العسكريين