وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق ق.م
القيد: ٦٥٠ / عقود/ تأمينات /٢٠٢٥
التاريخ : / ١١ / ٢٠٢٥

إلى / الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى(مكتب تأمينات شرق القاهرة)

بناءً على قرار السيد وزير التأمينات الإجتماعيةرقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ الصادر في ١٩٨٨/١٢/٢٦ بشأن ضوابط وأساليب سداد التأمينات الإجتماعية .

يرجى التكرم بإستخراج الشهادة الدالة على سداد شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات للتأمينات الإجتماعية عن اعمال رفع كفاءة السور الخارجى (مرحلة ثانية)بفندق الزهراء لضباط القوات المسلحه جارى (٢) بمبلغ ٩٥٨٠٠٠,٠٠ (فقط تسعمائة ثمانى وخمسون الف جنيها لا غير)

الاسعار تشمل القيمة المضافة بنسبة ٥%

تاريخ علم المقاول بالمستخلص /١١/٢٠٢٥

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

لواء أ.ح / امجد محمد عبد ربة
مدير إدارة نوادي وفنادق ق. م

بالتفويض : التوقيع (   )
عميد /عمرو عبد اللة ابوالعينين
رئيس الفرع المالي

وزارة الدفاع
إدارة النوادي والفنادق ق.م

مستخلص جاري (٢)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (مرحلة ثانية) بالفندق الزهراء للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	خلال المدة	الإجمالي	جاري أم ختامي	نسبة % صرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سايتو لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وازاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،١٠٠	١٧٠	٩٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١،٠٥٠,٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	١٧٨،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨،٥٠٠,٠٠	شهادة أشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك التوقيع / المهندس المنفذ
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام من نوع رمادي لزوم تجاليد السور الخارجي سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	م٢	٣٠٦	٢،١٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		%١٠٠	٦٣٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠،٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب أبواب من الخشب مقاس (١,٠٠×٢,٢٠) لزوم غرف امن البوابة و الباب كبس حشوات موسكي كبس ٣٥مم على ٣طبقات موسكي عرض وطول مكبوس هيدروليك وكبس ٢ لوح MDF سمك ٥مم قشرة ميلامين طبقا للعينة المعتمدة وحلق من الخشب موسكي قشرة ميلامين قطاع ٢ بوصة * ٦ بوصة والبرور من الخشب موسكي قطاع (٣/٤ ×٤) بوصة من الجهتين طبقا للون والعينة المعتمدة والبند يشمل الاكسسوارات والخردوات والتشطيب، وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	عدد	٤	١٠٠،٠٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠		%١٠٠	٤٠٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠،٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك من عينة GLC للحوائط و الاسقف والفئة تشمل صنفرة الدهان القديم والتلقيط بمعجون البلاستيك وبطانة من بوية البلاستك وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة ثم وجهين نهائيين من الدهان ، والسعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	١٧٨	١٥٠	١٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٧٠,٠٠		%١٠٠	٢٥،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥،٥٠٠,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب حديد كريتال لزوم السور وتشطيبه بدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل تثبيت الحديد بالسور جيدا وتشطيبه من كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,٨٠	١،٠٥٠،٠٠٠	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٨٠		%١٠٠	٨٤٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠،٠٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (تسعمائة ثمانية و خمسون الف جنيها [illegible])											٩٥٨،٠٠٠,٠٠	
	السابق صرفه											٦٦٤،٥٠٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٢٩٣،٥٠٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / محمد ....

شركة إعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبد الفتاح [illegible] شريك
EMG

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
إدارة النوادي والفنادق ق م

مستخلص تشوينات
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاولة : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص تشوينات عن مشروع / أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (مرحلة ثانية) بفندق الزهراء للقوات المسلحة
المده من بداية العمل حتى: / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٥٦١) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الخامات المشونة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الإجمالي						
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سايتو لزوم السور شامل كشط طبقة الضهارة القديمه وإزالة التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،١٠٠	١٧٠	٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	تشوينات	%٧٥	١٢١،١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢١،١٢٥,٠٠	شهادة أشهد بأننا نحن الموقعين أدناه أن الخامات المشونة تم تشوينها طبقا للمواصفات الفنية وهذه شهادة منا بذلك التوقيع / المهندس المالك
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام من نوع رمادي لزوم تجاليد السور الخارجي سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	م٢	٣٠٦	٢،١٠٠	٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠		%٧٥	٤٤١،٠٠٠,٠٠		٤٤١،٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب أبواب من الخشب مقاس (١,٠٠*٢,٢٠) لزوم غرف أمن البوابة و الباب كبس حشوات موسكي كبس ٣٥مم على ٣طبقات موسكي عرض وطول مكبوس هيدروليك وكبس ٢ لوح MDF سمك صم قشرة ميلامين طبقا للعينة المعتمدة وحلق من الخشب موسكي قشرة ميلامين قطاع ٢ بوصة * ٦ بوصة والبرور من الخشب موسكي قطاع (٤/٣ *٤) بوصة من الجهتين طبقا للون والعينة المعتمدة والبند يشمل الاكسسوارات والخردوات والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	عدد	[illegible]	١٠،٠٠٠	٠	٣,٠٠	٣,٠٠		%٧٥	٢٢،٥٠٠,٠٠		٢٢،٥٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك من عينة GLC للحوائط و الاسقف والفئة تشمل صنفرة الدهان القديم والتلقيط بمعجون البلاستيك وبطانة من بوية البلاستك وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة ثم وجهين نهائيين من الدهان ، والسعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ،كما يتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	١٢٨	٥٠		١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠		%٧٥	١٦،٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٦،٨٧٥,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب حديد كريتال لزوم السور وتشطيبه بدهان لاكيه شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل تثبيت الحديد بالسور جيدا وتشطيبه من كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,٨٠	١،٠٥٠،٠٠٠	٠	٠,٨٠	٠,٨٠		%٧٥	٦٣٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠،٠٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (ستمائة أربعة و ستون ألفا و خمسمائة جنيها فقط لا غير)											٦٦٤،٥٠٠,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٦٦٤،٥٠٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة