وزارة الدفاع

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة المهندسين العسكريين

كشف رقم : أول و ختـــــامى

عن عملية المشروع رقم :١١٦ / أ / ١ / ٢٠٢٦

عقد رقم : ٢٦٠٠٨٠٠٤٣٧٠ - ١٥٤٩٧ / أعمال / ميزانية بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٦ مع شركة /اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات من بدء المشروع إلى ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦

مشروع / انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

كمية المقايسة	رقم البند	بيان الأعمـال	الفئـة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جارى أم ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		نسبة تنفيذ الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظات
			قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
٤٣٤	١	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٧٧	م٣	٠	٤٣٤	٤٣٤	أول و ختـــــامى	٠	٣٣٤١٨						شهادة
٤٩٥٠٠	٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة ردم برمال مورده من خارج الموقع لزوم التجهيزات الهندسية للميدان وتشكيل السواتر الترابية والبند يشمل التوريد والنقل لمسافة ٦٠ كم والتشغيل وتسويه جانبى الردم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٦٠	م ٣	٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠			١٢٨٧٠٠٠٠							
١٩٩	٣	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة ردم برمال نظيفة لزوم الاساسات حتى منسوب التاسيس على طبقات بحيث لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم بعد الدمك ويضاف اليها المياة الاصولية اثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك الى ٩٥% من اقصى كثافة جافة ولا تقل الكثافة الجافة عن ١,٨٥ جم/سم٣ والسعر يشمل اجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولا يتمردم الطبقة الى فوقها الا بعد التاكد من الوصول الى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير الاساسات المعتمد من الادارة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٠٢	م٣	٠	١٩٩	١٩٩		٠	٤٠١٩٨							
٥٧	٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى وعلى ان تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن ١٥٠ كجم / سم٢ والسعر يشمل رش ودمك التربة اسفلها ومعالجة الخرسانة والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٣٩٥٠	م٣	٠	٥٧	٥٧		٠	٢٢٥١٥٠							
١٨٣	٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لايقل عن ٣٥٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) ومحتوى حديد ١٠٠كجم/م٣ والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١١١٢٥	م٣	٠	١٨٣	١٨٣		٠	٢٠٣٥٨٧٥						اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها علي الطبيعه ومطابقة للتعاقد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ،،،
٣١٧	٦	بالمتر المكعب ردم باتربة من نواتج حفر الموقع النظيفة والخالية من الكتل حول الاساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات على ان لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى وتهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٤٨	م٣	٠	٣١٧	٣١٧		٠	١٥٢١٦							
٢٠٨	٧	بالمتر المربع توريد ودهان واجهين اوجه من البيتومين البارد على ان يدهن احد الوجهين راسيا والاخر افقيا بمعدل ١,٥ كجم للمتر المربع وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٥٣	م٢	٠	٢٠٨	٢٠٨		٠	١١٠٢٤							
٣٣	٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة هيكل ونسبة حديد التسليح ١١٠كجم/م٣ طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لايقل عن ٣٥٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسويه السطح العلوى ومعالجته علي ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الكود المصرى وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١٢٥٩٠	م٣	٠	٣٣	٣٣		٠	٤١٥٤٧٠							
٤٤	٩	بالمتر المربع توريد وعمل دكة خرسانية للارضيات بسمك ١٠سم ونهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٤٣٣	م٢	٠	٤٤	٤٤		٠	١٩٠٥٢						وهذه شهادة منا بذلك ،،،		
٦٢	١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى من الطوب الاسمنتى المصمت بسمك ٢٥سم مقاس ٢٥*١٢*٦ سم على ان تعتمد العينة من المهندس المشرف والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٨٥٠	م٣	٠	٦٢	٦٢		٠	١٧٦٧٠٠						التوقيع /		
٤٨	١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة اسمنتية مشطوفة مقاس ٥٠*٣٠*١٥/١٢,٥ سم تركب لزوم الموقع العام على طبقة من الرمال النظيفة والغدة تشمل توريد وانشاء الخرسانة السائدة للبردورات طبقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل دهان البردورة ثلاثة اوجه بيوية اللاكية باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية المرفقة واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١٨٣	م٣	٠	٤٨	٤٨		٠	٨٧٨٤						رائد / عمر عبد العزيز رزق		
		اجمالى الصفحة الاولى								٠	١٥٨٥٠٨٨٧							الضابط المشرف على المشروع

كشف بخصم كميات الحديد والاسمنت والخرسانة				
البيان	السابق	الحالى	اجمالى الكمية	القيمة الاجمالية
حديد				
اسمنت سائب				
اسمنت معبأ				
خرسانة				
اجمالى الخصومات				
الاجمالى بعد الخصومات				

التوقيع / .....
رائد / عمر عبد العزيز رزق
الضابط المشرف

التوقيع / .....
مقدم / محمد أسامة أبو الخير
قائد الكتيبة ٥٥ انشاءات

التوقيع / .....
عبيد / محمد مصطفى كمال الدين
قائد لواء ٦٠ انشاءات

التوقيع / .....
عقيد / احمد محمد عوض غنيم
مدير المشروع

التوقيع / .....
عبيد / ياسر يحيى عبيد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / .....
لواء / زياد زاهر محمد
مساعد المدير للانشاءات

التوقيع / .....
لواء أ ح / طارق سيد عرفة
مدير ادارة المهندسين العسكريين

التوقيع / .....
مهندس / كريم عزت السيد كامل
مهندس الشركة

وزارة الدفاع

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إدارة المهندسين العسكريين

كشف رقم : أول و ختـــــامى

عن عملية المشروع رقم :١١٦ / أ / ١ / ٢٠٢٦

عقد رقم : ٢٦٠٠٨٠٠٤٣٧٠ - ١٥٤٩٧ / أعمال / ميزانية بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٦ مع شركة /اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات من بدء المشروع إلى ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦

مشروع / انشاء ميدان الرماية المطور بقاعدة دهشور العسكرية

كمية المقايسة	رقم البند	بيان الأعمـال	الفئـة قرش	الفئـة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جارى أم ختامى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز قرش	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	نسبة تنفيذ الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظـات
٤٨	١٢	بالمتر المربع توريد وتركيب انترلوك بالشكل المطلوب بسمك لا يقل عن ٨سم وباللون المطلوب والسعر يشمل توريد وعمل الدكة الاسمنتية اسفله سمك ١٠سم وفرشة رمل بسمك ١٠سم وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٦٢٦	م٢	٠	٤٨	٤٨	أول و ختـــــامى	٠	٣٠٠٤٨							شهادة
٢	١٣	بالمتر المربع شباك من قطاعات الكريتال وزجاج ٤مم وزن المتر المسطح لايقل عن ٢٥ كجم/م٢ طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢١٢٥	م٢	٠	٢	٢			٤٢٥٠							
٣	١٤	بالمتر المربع باب حديد كريتال تجليد صاج من الوجهين وزن المتر المسطح لايقل عن ٤٠ كجم / م٢ شامل وسائل التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٤٢٠٠	م٢	٠	٣	٣		٠	١٢٦٠٠							
٧٤	١٥	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط موزيكو ومطعم بكسيرات الرخام الصلد (موزايكو) من عينه معتمدة مقاس ٤٠*٤٠ سم وبسمك لا يقل عن ٣سم والسعر يشمل عمل مونة اسمنتية بمحتوى ٣٠٠كجم/م٣ ورمل سمك ٤سم اسفل البلاطة والسقية باسمنت ابيض وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٢٩١	م٢	٠	٧٤	٧٤		٠	٢١٥٣٤							
٢٠	١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب تكسيه درج رخام جلاله للسلالم والسعر يشمل المقل والجلى والتلميع وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف	٠	٧١٣	م.ط	٠	٢٠	٢٠		٠	١٤٢٦٠							اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها علي الطبيعه ومطابقة للتعاقد وطبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة ،،،
١٩٩	١٧	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلى للحوائط والاسطح والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٠٠كجم اسمنت / م٣ رمل والبطانة والضبارة بمونة ذات محتوى اسمنتى ٣٠٠كجم /م٣ والبند يشمل عمل البؤج والاوتار وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.	٠	١٦٩	م٢	٠	١٩٩	١٩٩		٠	٣٣٦٣١							
١٦٢	١٨	بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين خارجى للحوائط والبند يشمل عمل طرطشة بالدونة الاسمنتية بمحتوى اسمنتى ٤٠٠كجم اسمنت / م٣ وعمل طبقة ضبارة بمحتوى اسمنتى ٣٠٠كجم /م٣ مع البؤج والاوتار وتوريد وعمل بياض تخشين اسمنتى خارجى للوجهات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.	٠	٢٠٢	م٢	٠	١٦٢	١٦٢		٠	٣٢٧٢٤							
١٦٢	١٩	بالمتر المربع توريد وعمل بياض اسمنتى ملون من انتاج شركة سانيتو والبند يشمل عمل اساس اكريلك مقاوم للاملاح وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١١٢	م٢	٠	١٦٢	١٦٢		٠	١٨١٤٤							
١٩٩	٢٠	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات جاهزة من البلاستيك للحوائط والاسقف ثنة (أ) من انتاج شركة (سكيب) باللون المطلوب والسعر يشمل التجليخ وعدد (٢) سكينة ممجرن جاهز ووجه بطانة من انتاج نفس الشركة والتشطيب بعدد ٢ وجه من انتاج نفس الشركة باللون المطلوب على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١١٦	م٢	٠	١٩٩	١٩٩		٠	٢٣٠٨٤							وهذه شهادة منا لذلك ،،،
٢٣	٢١	بالمتر المربع توريد وعمل لياسة اسمنتية من طبقة واحدة للاسقف الخرسانية سمك ٣سم مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت/م٣ رمل مع اضافة مادة مانعة للنفاذية من انتاج شركة سيكا والسعر يشمل عمل بؤج واوتار لضبط الديول في اتجاه صرف المطر وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	٥٥٠	م٢	٠	٢٣	٢٣			١٢٦٥٠							التوقيع /
٧٢	٢٢	بالمتر المربع توريد وعمل لياسة اسمنتية من طبقة واحدة للاسقف الخرسانية سمك ٣سم مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت/م٣ رمل مع اضافة مادة مانعة للنفاذية من انتاج شركة سيكا والسعر يشمل عمل بؤج واوتار لضبط الديول في اتجاه صرف المطر وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا وطبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف .	٠	١١٩	م٢	٠	٧٢	٧٢		٠	٨٥٦٨							رائـد / عمر عبد العزيز رزق
الاجمالى الكلى للمستخلص (فقط ستة عشر مليون و اثنان وستون الف وثلاثمائه وثمانون جنيها لاغير)										٠	١٦٠٦٢٣٨٠							الضابط المشرف على المشروع

كشف بخصم كميات الحديد والاسمنت والخرسانة

البيان	السابق	الحالى	اجمالى الكمية	الفئة	القيمة الاجمالية
حديد					
اسمنت سانب					
اسمنت مصرا					
خرسانة					
اجمالى الخصومات					
الاجمالى بعد الخصومات					

التوقيع / .....
لواء أ ح / طارق سيد عرقة
مدير ادارة المهندسين العسكريين

التوقيع / .....
عقيد / احمد محمد عوض غنيم
مدير المشروع

التوقيع / .....
عميد / محمد مصطفى كمال الدين
قائد لواء ٢٢ انشاءات

التوقيع / .....
عميد / ياسر يحي عيد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / .....
لواء / زياد زاهر محمد
مساعد المدير للانشاءات

التوقيع / .....
مقدم / احمد اسامه ابو الخير
قائد الكتيبة ٥٥ انشاءات

التوقيع / .....
رائد / عمر عبد العزيز رزق
الضابط المشرف

التوقيع / .....
مهندس / كريم عزت السيد كامل
المهندس المشرف