وزارة الدفـــاع
ادارة النوادي والفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادي اكتوبر ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٩

رقم البند	بيـــان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـــالى						
١	بالمتر المسطح عمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش واستكمال المتساقط من الحجر وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى	م٢	٢،٠٠٠	٢٦٠	٠	٢،٠٠٠,٠٠	٢،٠٠٠,٠٠	جاري (١)	%٩٥	٤٩٤،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤،٠٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠	١،٧٥٠	٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠		%٩٥	٦٦،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦،٥٠٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام أحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠	١،٤٤٠	٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠		%٩٥	١٣٦،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦،٨٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط اوأرضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى و فتح شبابيك وابواب والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٨٤	٨٥	٠	٥٨٤,٠٠	٥٨٤,٠٠		%٩٥	٤٧،١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٤٧،١٥٨,٠٠	
٥	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٦	٨٧٥	٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠		%٩٥	٤٦،٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦،٥٥٠,٠٠	
٦	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياض شامل الدهان ببوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	١٣٥	٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		%٩٥	٣٨،٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٨،٤٧٥,٠٠	
٧	بالمتر المسطح فك وتركيب انترلوك بالنادي سمك ٤ سم بالإستبدال والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠	٨٥	٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		%٩٥	١٦،١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦،١٥٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠	٣٥٠	٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠		%٩٥	١٣،٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣،٣٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٩	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس ٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجنينة و صرف المطر و الغطاء من (G R P) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٢،١٠٠	٠	٧,٠٠	٧,٠٠		%٩٥	١٣،٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣،٩٦٥,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي أعمال فك وازالة بردورات والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠٠	١٢٠	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		%٩٥	٥٧،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧،٠٠٠,٠٠	
	اجمالي المستخلص (تسعمائة تسعة و عشرون الفا و ثمانمائة ثمانية و تسعون جنيها فقط لا غير)											٩٢٩،٨٩٨,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٩٢٩،٨٩٨,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائـد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة