وزارة الدفـــاع
ادارة النوادى والفنادق ق.م

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بده العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال إنشاء سور حمام السباحة وغرفة الفلاتر بنادى الأهرام للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨

رقم البند	بيـان الأعمـال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	كمية الأعمال المنفذة: خلال المده	كمية الأعمال المنفذة: الإجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تستحق الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (سمل) حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤٢,٥ لكل متر المكعب من الخرسانة . وان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٣	٢٠	٢،٥٥٠	١٤	٦,٠٠	٢٠,٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	٥١،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١،٠٠٠,٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك .
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (سمل) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤٢,٥ المتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٤٨	١١،٨٠٠	٤٠	٦,٠٠	٤٦,٠٠		%١٠٠	٥٤٢،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢،٨٠٠,٠٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من طوب الإسمنتي لزوم الغرفة وقصية ردم السور وتعتمد عينة الطوب قبل التوريد من حيث انتظام الشكل واللون وتشرب المياه وقوة التحمل و يتحمل ضغط كسر لا يقل عن ٢٧كجم/سم٢ ويبنى بمونة تحتوى على ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف والبند يشمل المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال المباني مباشرة وثلاثة ايام الاولي التالية لأعمال البناء شاملا كل ما يلزم من الادوات والالات والمواد والعماله لنهو الاعمال نهوا تاما والبند مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنيه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف. كاملا مما جميعه بالمتر المسطح .	م٣	٣٧	٢،٦٠٠	٣٠	٥,٠٠	٣٥,٠٠		%١٠٠	٩١،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١،٠٠٠,٠٠	
٤	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل التثقيب لأغراض التثقيب مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية	طن	٢,٣٠	١١٥،٠٠٠	٢	٠,٣٠	٢,٣٠		%١٠٠	٢٦٤،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤،٥٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (تسعمائة تسعة و أربعون ألفاً و ثلاثمائة جنيهاً فقط لا غير)											٩٤٩،٣٠٠,٠٠	
	السابق صرفه											٦١١،٧٧٥,٠٠	
	المستحق صرفه											٣٣٧،٥٢٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائـد/ مصطفى محمود جابر. محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة