وزارة الدفـــاع
إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة الملاعب و السور بنادي أكتوبر ٢ للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

رقم البند	بيان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الإجمالي						
١	بالمتر المسطح توريد وعمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م٢	٦٠	٢٥٠	٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري (١)	%٩٥	١٤،٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤،٢٥٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك التوقيع / المهندس المنفذ التوقيع / الضابط المشرف
٢	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل إستكمال النواقص والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٠	٢٠٠	٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠		%٩٥	٩،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩،٥٠٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي رفع كفاءة أعمدة إنارة الملاعب والموقع العام وأعمدة الشبك والدهان ببوية اللاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠	٨٥	٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠		%٩٥	٨،٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨،٠٧٥,٠٠	
٤	بالعدد رفع كفاءة فوانيس مزدوجة لزوم إنارة السور شامل تغيير الزجاج بأكليريك وتغيير مصباح الإنارة والدهان ببوية اللاكيه مع عمل الصنفرة والدهان بوجه برايمر وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠	١،٠٠٠	٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠		%٩٥	٣٨،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨،٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق ويتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥ كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،٠٥٠	٨٢٥	٠	١،٠٢٠,٠٠	١،٠٢٠,٠٠		%٩٥	٧٩٩،٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩،٤٢٥,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت و جميع إكسسوارات التركيب والتثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،١٥٢	٣٥	٠	١،١٥٢,٠٠	١،١٥٢,٠٠		%٩٥	٣٨،٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨،٣٠٤,٠٠	
	إجمالي المستخلص (تسعمائة و سبعة آلاف و خمسمائة اربعة و خمسون جنيها فقط لا غير)											٩٠٧،٥٥٤,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٩٠٧،٥٥٤,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائـد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانـة