الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكريين

صفحة ١   ١/ ٨/ ٢٥

مستخلص جاري رقم ٢ عن عمليه ١٨١ /أ/ ١/ ٢٠٢٤
العقد رقم ١٠١١٨ /أعمال/٢٠٢٤/٢٠٢٥
بتاريخ ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ مع / شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات شاملة المدة من بدء العمل ،، الى ٠ / ٠٠ / ٢٠٢

الكمية بالتعاقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذة المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	نسبة [illegible] الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظات
		الأعمال الاعتيادية												
٨٨٠٠	١	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة (شديدة التماسك) بالعمق المطلوب حتى عمق ٥,٥ متر لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	٦٠,٠	م٢	٧٨٥٣,٧	١٣١,٣	٧٩٨٥,٠	جاري ٢	٤٧٩١٠٠,٠					شهادة
٧٦٠٠	٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال لزوم الاساسات برمال نظيفة موردة من خارج الموقع علي ان يتم الدمك الجيد علي طبقات بسمك ٢٥سم للوصول إلي كثافه لا تقل عن ٩٥% من أقصي كثافه جافه	٢٢٠,٠	م٣	١٧٨٤,٦	٥٨١٥,٤	٧٦٠٠,٠		١٦٧٢٠٠٠,٠					
١٨٠٠	٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	١٩٠,٠	م٣	١٥٠٠,٠	٠,٠	١٥٠٠,٠		٢٨٥٠٠٠,٠					اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال المدرجة بالمستخلص تمت على الطبيعة ومطابقة للتعاقد وهذة شهادة منى بذلك
١٠٤٠	٤	بالمتر المربع توريد وعمل فرشة خرسانة عادية بسمك ١٠سم للأرضيات ذات محتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوي وعلى ان تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن ٢٠٠كجم/سم٢	٢٨٥,٠	م٢	٠,٠	٤٨٤,٠	٤٨٤,٠		١٣٧٩٤٠,٠					
١٠٤٤	٥	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة خفيفة لزوم ميول الاسطح بسمك متوسط ٧سم ولا يقل عن ٣سم على الا يكون المحتوي الاسمنتي أقل من ٢٠٠كجم كجم/سم٣ اسمنت بورتلاندي عادي	١٧٠,٠	م٢	٠,٠	٨٣٧,٠	٨٣٧,٠		١٤٢٢٩٠,٠					
٢٦٠	٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات حسب الأبعادالموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لايقل عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عـادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا	٣٠٦٠,٠	م٣	٢٥٠,٠	٠,٠	٢٥٠,٠		٧٦٥٠٠٠,٠					
٩١٠	٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عـادى للمتر المكعب من الخرسانة	١١٨٢٠,٠	م٣	٧٩٦,٠	٠,٠	٧٩٦,٠		٩٤٠٨٧٢٠,٠					التوقيع ( )
٣٥٠	٨	المتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده الخرسانية بنسبة حديد ٢٠٠ كجم/م٣ والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا	٢٠٣٠٥,٠	م٣	٢٧٠,٠	٣٨,٠	٣٠٨,٠		٦٢٥٣٩٤٠,٠					رائد/ عمرو دياب إسماعيل
١٣٠	٩	المتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الخرسانية بنسبة حديد ١٨٠ كجم/م٣ والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا	١٨٥١٠,٠	م٣	٣٦٥,٠	٥٣,٠	٤١٨,٠		٧٧٣٧١٨٠,٠					الضابط المشرف
١٧٦٠	١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة هيكل (للاسقف والكمرات والسلالم) وحديد التسليح بنسبة ١٤٠ كجم /م٣ والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم	١٥٢٧٠,٠	م٣	١٤٠٠,٠	٢٤٥,٠	١٦٤٥,٠		٢٥١١٩١٥٠,٠					
١٦٠	١١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة ارضيات ومنحدرات ومدخل المشروع بالسلالم طبقا للرسومات الهندسية والمنسوب بسمك كلى ١٠سم بنسبة تسليح ٤٠كجم/م٣ ذات محتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٠٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة	٦٩٦٧,٠	م٣	٠,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠		١٠٢٤١٤٩,٠					
١٠٧٠	١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة للرطوبة افقيا لزوم الدور الأرضي سمك ٤ مم من عينات معتمدة "سيكابيتونيل" شاملة طبقة البرايمر شاملة الوزرة بارتفاع لا يقل عن ١٥ سم	١٥٠,٠	م٢	٤٠٠,٠	٥٦٨,٠	٩٦٨,٠		١٤٥٢٠٠,٠					
٣٢٧٦	١٣	بالمتر المسطح دهان بيتومينى مطاطي من مركب واحد من انتاج شركة سيكا (sika bitucoat)على الا يقل محتوى المواد الصلبة بها عن ٤٢% و نسبة المواد المطاطية لا تقل عن ٣٦%	٦٠,٠	م٢	١٥٠٠,٠	١٥٦٢,٠	٣٠٦٢,٠		١٨٣٧٢٠,٠					
١٣٧٦	١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المثقب بعرض لا يقل عن ٢٥ سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م٣ رمل	١٩٣٥,٠	م٣	٤٥٠,٠	٣٤٨,٠	٧٩٨,٠		١٥٤٤١٣٠,٠					
٢٤٤	١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم قصبة الردم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢)	٢١٠٠,٠	م٣	٢٣٠,٠	١٤,٠	٢٤٤,٠		٥١٢٤٠٠,٠					
٤٠٠	١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم الحمامات والمطابخ (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم / سم٢)	٢٢٠٠,٠	م٣	١٥٠,٠	٢٤٧,٠	٣٩٧,٠		٨٧٣٤٠٠,٠					
٤٥٦٠	١٧	المتر المربع توريد وعمل مباني طوب طفلي مثقب بعرض لا يقل عن ١٢ سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي	٣١٥,٠	م٢	١٥٠٠,٠	٧٨٧,٠	٢٢٨٧,٠		٧٢٠٤٠٥,٠					
١٤٢٤	١٨	المتر المربع توريد وعمل مباني طوب اسمنتي بعرض لا يقل عن ١٢ سم لزوم المبني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم / سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى أسمنتي ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي	[illegible]	[illegible]	[illegible]	١٣٨١,٠	١٣٨١,٠		٤٦٩٥٤٠,٠					
									٥٧,٤٧٣,٢٦٤					

التوقيع / ....
م/كريم عزت كامل
شركة اعمار مصر للهندسة
والتجارة والمقاولات

التوقيع / ....
م الاستشاري/ يوسف النوبي عبد الدايم
مكتب الاكاديميه البحريه لعلوم التكنولوجيا و المعلومات

التوقيع / ....
رائد/ عمرو دياب إسماعيل
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم/ احمد ابراهيم صلاح
قائد الكتيبة ٣١ حفر أنفاق / ل ٢٣ - إنشاءات

التوقيع / ....
عميد/ [illegible]
قائد اللواء ٢٢ إنشاءات

التوقيع / ....
مقدم / حسام عبد الرحمن دبور
رئيس فرع الامكان

التوقيع / ....
عميد/ ياسر يحي عبد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / ....
لواء/ زياد زاهر محمد
مساعد المدير للإنشاءات

الهيئه الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المهندسين العسكرين

مستخلص جاري رقم ٢ عن عمليه ١٨١ / أ / ١ / ٢٠٢٤
العقد رقم ١٠١١٨ /أعمال/٢٠٢٤/٢٠٢٥
بتاريخ ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ مع / شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات شاملة المدة من بدء العمل ،، الى ، / ٠٠ / ٢٠

٢٠٢٥/٨/١

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الإستقطاع	نسبة تنفيذ الاعمال	نسبة الصرف	ملاحظات
		ماقبلــه							٥٧٤٧٣٢٦٤,٠					
١٦١٤	١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم دورات المياه تتكون من طبقة واحدة من شرائح البيتومين المعدل والمسلح بطبقة من البوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨كجم/م٢ ومقاومة الشد الطولى لا يقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وامتصاص الماء لا يقل عن ٠,١٦% من الوزن	٢٢٥,٠	م٢	٠,٠	٤٩٠,٠	٤٩٠,٠	جاري ٢	١١٠٢٥٠,٠					شهادة
١٠٤٤	٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح تتكون من طبقة واحدة من شرائح البيتومين المعدل والمسلح بطبقة من البوليستر بوزن لا يقل عن ٣,٨كجم/م٢ ومقاومة الشد الطولى لا يقل عن ٨٠٠ نيوتن /٥سم وامتصاص الماء لا يقل عن ٠,١٦% من الوزن	١٥٠,٠	م٢	٠,٠	٨٣٧,٠	٨٣٧,٠		١٢٥٥٥٠,٠					اشهد انا الضابط المشرف على المشروع بأن الاعمال المدرجة بالمستخلص تمت على الطبيعة ومطابقة للتعاقد وهذة شهادة منى بذلك
١٠٤٤	٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة من الاستيروبور كثافة ٣٦كجم/م٣ تثبت على هيئة الواح بأبعاد لا تقل عن ١م وبسمك لا يقل عن ٥سم لضمان تحقيق درجة عزل حرارى لا تقل عن ٩٥% على ان تلتصق بمادة اللصق الخاصة بها لضمان عدم التشرب او النفاذية للمياه	٢٢٥,٠	م٢	٠,٠	٨٣٧,٠	٨٣٧,٠		١٨٨٣٢٥,٠					
١٠٤٤	٢٢	بالمتر المسطح عمل لياسة لزوم حماية العزل بسمك ٢سم (طبقتين) لزوم حماية العزل ذات محتوي اسمنتى ٢٥٠كجم/م٣ رمل	٧٠,٠	م٢	٠,٠	٩٦٨,٠	٩٦٨,٠		٦٧٧٦٠,٠					التوقيع ( )
١٢٢٤٠	٢٣	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين داخلي لزوم الحوائط والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوي اسمنتى ٣٥٠كجم/م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة	١٢٠,٠	م٢	٠,٠	١٠٠٢٤,٠	١٠٠٢٤,٠		١٢٠٢٨٨٠,٠					رائد/ عمرو ذياب إسماعيل
٦٣٦٠	٢٤	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين داخلة لزوم الاسقف والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوي اسمنتى ٣٥٠كجم/م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة	١٢٠,٠	م٢	٠,٠	٤٦٥٢,٠	٤٦٥٢,٠		٥٥٨٢٤٠,٠					الضابط المشرف
٤٨٩٦	٢٥	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين خارجي والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوي اسمنتى ٣٥٠كجم/م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة	١٥٠,٠	م٢	٠,٠	٤٦٥١,٠	٤٦٥٤,٠		٦٩٨١٠٠,٠					
٢٥٨٠	٢٦	بالمتر المسطح عمل بياض تخشين خارجي لزوم المناور وبير المصعد والسعر يشمل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من ٤٥٠كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوي اسمنتى ٣٥٠كجم/م٣ والبند يشمل عمل بؤج واوتار يتم ازالتها بعد اتمام المحارة	١٥٠,٠	م٢	٠,٠	٢٤٢٧,٠	٢٤٢٧,٠		٣٦٤٠٥٠,٠					
١٠٠٠	٢٧	بالمتر الطولي تفتيح عراميس ارتفاع ٥سم للحوائط الخارجية بالواجهات بالأماكن المحددة بالرسومات التنفيذية والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا	٣٠,٠	م٢	٠,٠	٧٢٨,٠	٧٢٨,٠		٢١٨٤٠,٠					
١٠٤٤	٢٨	بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط مزايكو للاسطح ومطعم بكسيرات الرخام الصلد (مزايكو) من عينة معتمدة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم وبسمك لا يقل عن ٣سم والسعر يشمل عمل مونة اسمنتية بمحتوي ٣٠٠كجم/م٣ ورمل سمك ٤سم اسفل البلاطات	٢٨٠,٠	م٢	٠,٠	٩٢٤,٠	٩٢٤,٠		٢٥٨٧٢٠,٠					
		الإجمالي :فقط (واحد وستون مليوناً وثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهاً لا غير)							٦١,٠٦٨,٩٧٩					

صرف المستخلص
٦١٠٦٨٩٧٩
٢٨٥٧٩٢٦,٠٢
٢٧٢١١٠٥٢,٩٧

البند	السابق	الحالي	إجمالي الكمية	الزيادة	الفئة	القيمة الإجمالية
حديد	٣٢٠	٤٠	٣٦٠	٥٥٣٠٠		١٩٨٠٠١١١
اسمنت	٤١٥/٨٦	٨٢٠/٨٢	١٢٣٦/٦٨	٢٨٠٤		٢٤٦٧٩٤٤/٦٨
خرسانة عادية		٣٠٢/٢٥	٣٠٢/٢٥	٣٩٢١		٥٩٢٩٨٥/٢٥
خرسانة مسلحة						
الإجمالي						

التوقيع / ....
م / ابراهيم عشرت كامل
شركة أعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

التوقيع / ....
م الاستشاري/ يوسف النوبي عبد الدايم
مكتب الاكاديميه البحريه لعلوم التكنولوجيا و المعلومات

التوقيع / ....
رائد/ عمرو ذياب اسماعيل
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم/ احمد ابراهيم ...
قائد الكتيبة ٣٩٠ حفر أنفاق / ل ٢٣ إنشاءات

التوقيع / ....
عميد/ محمد مصطفى ...
قائد اللواء ٢٣ إنشاءات

التوقيع / ....
مقدم/ حسام عبد الرحمن دبور
رئيس فرع الاسكان

التوقيع / ....
عميد / ياسر بكى عبد
رئيس فرع التنفيذ

التوقيع / ....
لواء/ إياد زاكر محمد
قائد ... الإنشاءات