وزارة الدفـــاع
ادارة [illegible]

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢١

مقاولة / شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي بنها للقوات المسلحة
المدد من بداية العمل إلى : / / ٢٠٢١
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو خصم	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالي						
١	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل الثقوب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة (X- ray or Ultrasonic TEST) و تقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحام و السعر محمل عليه الهيكل المعدني و الحوائط (الأجناب) مع عزلها بالمون المضغوط و الصوف الزجاجي ومحمل عليه اللحامات و المسامير و جميع الخردوات و دهان جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها بواسطة طرق فنية مثل السااند بلاست عدد (٢) وجه برايمر إيبوكسي بالورشة و دهان المنشأ عدد (٢) وجه دهان إيبوكسي أو لاكيه باللون المطلوب من إنتاج (بوتن) مع اعتماد عينات الدهان المستخدم قبل البدء في التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	طن	١٠	١١٥،٠٠٠	١٧	٠	١٧	جاري (١)	%١٠٠	١،٩٥٥،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	١،٩٥٥،٠٠٠،٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالعدد توريد و تركيب وحدات معدنية بأبعاد (٢,٢ × ٦) م طبقا للتصميم و الرسومات المعمارية المعتمدة بحيث تتكون الغرفة من وحدتين متصلتين (كونتينر (٢٠ قدم)) و البند يشمل كل ما يلزم للتصنيع الجيد والأمان و الأوناش و اللحامات و خامات التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠	١٧٢،٠٠٠	٠	٨	٨		%٧٥	١،٠٣٢،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	١،٠٣٢،٠٠٠،٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و القطاعات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	١،٥٠٠	٨٥	١٥٠٠	٠	١،٥٠٠		%١٠٠	١٢٧،٥٠٠،٠٠	٠،٠٠	١٢٧،٥٠٠،٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيدا بإستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة .	م٣	٢٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٠	٢٥٠		%١٠٠	٥٠،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٥٠،٠٠٠،٠٠	التوقيع / [illegible] المهندس / [illegible]
٥	بالمتر المكعب نزح المياه الجوفية على العمق المحدد حسب تقرير التربة المعتمد و الخاص بالموقع بإستخدام طلمبات ورفع طبقا للتحركات المطلوبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥	١٠،٠٠٠	٣٥	٠	٣٥		%١٠٠	٣٥٠،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٣٥٠،٠٠٠،٠٠	EMG شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال تربة تثبيت بسن مقاس ٦ متدرج لتثبيت على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و لا تقل الكثافة الجافة عن ١,٨ جم/سم٣ و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٠	٤٢٠		%١٠٠	١٧٦،٤٠٠،٠٠	٠،٠٠	١٧٦،٤٠٠،٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بسن متدرج نظيف مقاس ٤,٣,٢ حتى الوصول للمنسوب التأسيس على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٨٨٠	٤٢٠	٨٨٠	٠	٨٨٠		%١٠٠	٣٦٩،٦٠٠،٠٠	٠،٠٠	٣٦٩،٦٠٠،٠٠	
٨	**أعمال الخرسانة العادية** بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٣	١٦٢	٢،٥٠٠	١٦٢	٠	١٦٢		%١٠٠	٤٠٥،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٤٠٥،٠٠٠،٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول بالأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٥ : ١٠ سم) ، تتكون الخرسانة من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفاف الذي يمر من مهزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين مونه مكونة من (١ متر مكعب رمل - ١ / ٢ م٣ جير عجينة - ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي) ، ويتم عمل الميول اللازمة لصرف الأمطار . والسعر يشمل عمل وزرة مائلة حول الدراوي من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٣٨٨	١١٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
١٠	**أعمال الخرسانة المسلحة** بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (لبشة) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٣٠٦	٨،٢٧٥	٣٠٦	٠	٣٠٦		%١٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠،٠٠	٠،٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠،٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
١١	**أعمال المباني** بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٦×١٢×٢٥ سم من النوع المضغوط ميكانيكيا أو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة.	م٣	١٣	٢،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت من النوع المضغوط ميكانيكيا و المصنع من زلط رفيع يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة.	م٢	١٣	٢٩٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتي ارتفاع ٣ متر ، وتتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي أسمنت ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ مم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و السقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات و المواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	٩٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية بسمك ٢ سم ، وتتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ مم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و السقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات و المواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	١١٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
١٥	**أعمال العزل** بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (إنسوليثيم سمك ٤ مم بالبولي إستر) بحيث تعمل طبقة من رقائق بيتومينية مسلحة بالبولي إيثيلين سمك ٤ مم من إنتاج شركة بيترمين [illegible] والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (إنسو برايمر) لزوم الحمامات و السطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بإرتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتفادي تثبيت العزل على زاوية قائمة وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٣٣	١٧٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للأسطح والحوائط من البولي ستيرين من إنتاج شركة إيجي فوم بسمك ٥ سم من الأستيروبور الأزرق اللون المشكل بطريقة البثق بكثافة ٣٦ كجم / م٣ ذات ضغط عالي، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٧٥	٢٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
												٦،٦٨٢،٦٥٠،٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ [illegible]

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمود السيد الطحان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفـــــاع
ادارة النوادي والفنادق ق.م

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢١

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي بنها للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢١
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١

رقم البند	بيـــان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	[illegible] بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الإجمالي						
	إجمالي ما قبله											٦٠٦٨٢٠٦٥٠،٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد ومطاطية (وجهين متعامدين) من مستحلب بيتوميني السيروبلاست أو إيجازول ستل لزوم الاساسات و رقاب الأعمدة و المباني و الأماكن المطلوبة (وجه واحد مخالف ، وجه بدون تخفيف بسمك نهائي ١ مم طبقا للمواصفات) والبند يشمل تنظيف الحوائط بالفرشاه السلك و ملئ العراميس جيدا بالبيتومين وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥٠	٨٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	جاري (٢)	%١٠٠	٣٦٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٣٦٠٠٠،٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
	اعمال التشطيبات												
١٨	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية البلاستك القابل للغسيل و المقاوم لتكون البكتريا ذات سماكة منخفضة ٤٠-٦٠ ميكرون للطبقة الواحدة من جولة جوتين او سكيب للحوائط و الأسقف والفئة تشمل تجهيز السطح بوجه تحضيري من السيلر وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة وبطانة من بوية البلاستك ثم التلقيط بمعجون البلاستيك ووجهين نهائيين من الدهان ، و السعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات الضابط المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٩٠٠	١٠٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادنج ألومنيوم كمبوزيت بدل المملح سمك اللوح ٤ ملليمتر باللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة من إنتاج ألوكوبوند من الالكومات من نوعية جيدة على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل و العوامل الجوية و اتباع توجيهات الشركة المنتجة لطريقة تركيب الألواح و يتم تشكيل الألواح طبقا للرسومات التصميمية و التنفيذية و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٥٠	٢،١٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيهات من علب الألومنيوم لزوم تجهيز و تثبيت الواجهات الكلادينج بحيث لا تقل عن مقاسات العلب عن (٢٠×٤٠) ملليمتر والبند شامل دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و كل ما يلزم من الكسسوارات للتركيب و التثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٥٠	١٣٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات جبسية بمقاس ٦٠×٦٠ سم من إنتاج جي بورد طبقا للعينة المعتمدة ذات سطح فينيل ويتم تركيب تلك البلاطات على حوامل مدهونة إلكتروستاتيكيا و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٣٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة لزوم الممرات و الأسقف من الألواح الجبسية من إنتاج جي بورد سمك ١٥ مم طبقا للعينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الألواح شاملة المعجون لتغطية اللحامات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعليق و الخردوات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٥٠	٢٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
	اعمال الزجاج و النجارة و الألوميتال												
٢٣	بالكجم توريد وتركيب قطاعات حديدية قياسية (كمرات واصدة وبلتات) لزوم الهيكل الحديدي للسلم شامل صاج بقلاوة سمك ٤ مم لزوم بسطات السلم والدرابزين حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل التوريد والتفصيل والقص والتركيب واللحام وجوايط التثبيت بالخرسانة المسلحة والدهان بمواد ايبوكسية مانعة للصدا وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	كجم	١٠٠٨٨	١١٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك UPVC منزلق مدهون إلكتروستاتيك باللون المطلوب مصري أو زجاج سمك ٦مم مصنفر أو شفاف طبقا للعينة المعتمدة شامل سلك ذباب و الحلق حول الكلادينج والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب و التثبيت طبقا للعينة المعتمدة والسعر كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٥	٣،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكي شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان استر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٦،٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب باب خشب أرو ماسيف لزوم باب المسجد شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان استر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٢،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
	اعمال الحوائط												
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجليد خشب صناعي mdf سمك ١٦ مم بالشكل واللون المطلوب مع عمل قشرة لها طبقا للتصميم المعتمد مع عمل علاقات من الخشب الموسكي للتثبيت (٨×٨ سم) و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٩٠	١،٤٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح من بديل الرخام للحوائط بالشكل و اللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و مادة اللصق ودهانه مادة لامعة بعد التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	١،٣٥٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٢٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب حوائط ب خشب ديكورية (PVC) مقاومة للماء والحرارة والخدوش سمك ١٦ مم مقاس (١٢٥٢،٨٠ مم عرض) مع التثبيت بشكل جيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢٥	٢٧٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	اعمال الأرضيات												
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الفينيل (الفينليوم) سمك ٢ ملي واللصق بمادة جيدة منها UNFIX-٧٧ مع اخذ في الاعتبار ركوب طرف لحام مشتركة بمقدار ٢ سم على الاقل طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٨	١،٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح PVC الحمامات مقاومة للماء والحرارة ومانعة للانزلاق والبند يشمل التثبيت جيدا بمسامير مع مراعاة الفرق الناتج بين الشرائح وتقبل ما بينها طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥	٢،٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت مصري رمادي لزوم المداخل والطرقات وارضية الشاور الحمام سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٥٠	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب قرصة من الرخام دبل بلاك أو امبرادور لزوم الكاونترات سمك ٤ سم و البند يشمل كافة المرايا الساقطة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٣	٢،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
	اعمال متنوعة												
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مرايا بللور نمرة ١ سمك ٤مم من الزجاج المشطوف مع عمل صنفرة من جميع جوانبها بعرض ٢سم وتركب بأبعاد مختلفة شاملة البند (مضبنة) في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ويلصق على ظهر المرآة مادة مطاطية لحمايتها وتركب هذه المرآة بحيث تكون بالمقاسات التي تتناسب مع الأحواض المركبة فوقها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لافتة من الأكليريك و اللافتة على خلفية من البلاستيك الشفاف مقاس (٣٠×١٥) سم سمك اللوح ٤ مم من الألكومات من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد لا تقل (٣٠×٢٠) مم و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و محمل على البند الأغشية المرنة المانعة لتسرب الماء و المواد المالئة و الأغشية المقاومة لإنتقال الحريق و جميع الإكسسوارات اللازمة و محمل على البند توريد و تركيب الحروف طبقا للعينة المعتمدة مع عمل شعار الإدارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	عدد	٨	٣٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
	إجمالي الصفحة											٦٠٧١[illegible]٦٥٠،٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمود السيد الطحان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي بنها للقوات المسلحة
المده من بداية العمل حتى / / ٢٠٢٤
ط.ر رقم (١٨) بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٣

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

وزارة الدفـــاع
إدارة النوادي والفنادق ق.م

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	خلال المده	الإجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٤٦													
	إجمالي ما قبله											٦٠٧١٨٦٥٠,٠٠ /	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
	خامساً: أعمال الصحي بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين PN ٢٠ من نوعية معتمدة مودرن تيرم لتغذية الحمامات داخل المبنى والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند الوصلات والجلب ومشتركات والكيمان والجاليتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق.م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :												
٣٦	قطر ٢٠ ملى	م ط	٣٠	٢٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٧	قطر ٢٥ ملى	م ط	٥٠	٣٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٨	قطر ٣٢ ملى	م ط	٥٠	٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٩	قطر ٥٠ ملى	م ط	٦٠	١٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC أبيض ضغط ٦ جوى لصرف الحمامات والمطر وصرف التكييفات والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند الوصلات والجلب ومشتركات والكيمان والجاليتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق.م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :												
٤٠	قطر ١ بوصة	م ط	٢٠٠	٢٦٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤١	قطر ٢ بوصة	م ط	٥٠	٣٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٢	قطر ٣ بوصة	م ط	٢٢٠	٤٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٤٣	قطر ٤ بوصة	م ط	٢٢٠	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٤	قطر ٦ بوصة	م ط	٥٠	٩٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية UPVC الحمامات لصرف الاحواض والغطاء من مسبك النحاس المطلى نيكل كروم بمقاس لا يقل عن ١٥×١٥ سم كامل بجميع مشتملاته والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف من المواسير والقطع المخصوصة بجميع انواعها حتى اقرب مداد راسى أو افقى معلق و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٤	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل الخلاط وجميع مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (بلبزا) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والليات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٧،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وميدلى لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (بلبزا) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبيت ونهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٨،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥×٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١٠،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠×٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى للقاع والردم حول الغرفة برمل نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٥،٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب جرجورى مطر بالاسطح قطر ٣ بوصة بمصفاه لقية وراسية او قمع بمصفاه لقية كامل مع كامل مشتملاته و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٩٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											٦٠٧١٨٦٥٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمود السيد الطحان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفــاع
ادارة [illegible] ق م

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاوله : لشركة إعمار مصر للتنمية و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بلدي بلها للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع في حدود	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالي						
	إجمالي ما قبله											٦،٧١٨،٦٥٠،٠٠	
	اعمال الكهرباء												
٥١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول من إنتاج السويدي داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة سنشي وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	عدد	١٨٧	٩٠٠	٠	٠	٠	جاري (٢)	%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و إختبار وحدة إنارة LED للحمامات عبارة عن قدرة ٣٦ وات -(٦٠×٦٠) مم -٤٢٠٠ لومن -٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز درجه الحمايه ٦٥ - بارز كامل بالمبات الليد وخلافه والبند شامل التوصيل والإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	١،٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية بريزة قوى (تشينر) ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٤×٣ مم٢ من إنتاج السويدي مسحوبة في مواسير بي في سي قطر ٢٠ مم والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة والبند يشمل البريزة و العلبة و مفتاح التشغيل من إنتاج شركة سنشي قدرة ٣٢ أمبيروكل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	١،٦٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة بالمسجد من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (٢٥٠) أمبير و عدد (٣) قاطع ثلاثي ٦٣ أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبيرو البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٠٠،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة المبنى الإداري من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (١٦٠) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبيرو البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٧،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	التوقيع / محمد احمد المهندس المقيم
٥٦	توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس٦ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات قر ملاسب PVC والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة و المفتاح من إنتاج بتشينو و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٣،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ١٨ وات و قطر ١٨سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٢	٥٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٥٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ٥ وات و قطر ٧سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١١٥	٣٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد (١٢٠ لمبة /م) لزوم الإضاءة شامل فيشة التوصيل وكل مايلزم للتركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٢٥	١٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب ليد بروفايل (٢) خط و البند يشمل المجرى المعدني و شريط ليد و الفيشة و الترانزستور وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٦١	بالعدد توريد و تركيب وتوصيل نظام التاريض للوحات الكهربائيه شامل الوصلات الأرضية (earth link) (٠،٥ أوم) لكل بلوك على حدى و الأسلاك الأرضية شاملا كل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٣٥،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	٠،٠٠	
	إجمالي المستخلص (ستة مليون و سبعمائة و ثمانية عشر الفا و ستمائة و خمسون جنيها فقط لا غير)											٦،٧١٨،٦٥٠،٠٠	
	السابق صرفه											٥،٦٥٠،٦٥٠،٠٠	
	المستحق صرفه											١،٠٦٨،٠٠٠،٠٠	

عن شركة إعمار مصر للتنمية و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمود السيد الطحان

يعتمد
التوقيع / ....
رائـد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فـرع الإنشـاءات و الصيانـة