وزارة الدفاع
ادارة الوادي والنقل ق.م

مستخلص جاري (٧)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (٧) عن مشروع (أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي
المدة من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨٠) بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠٢٣

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	خلال المدة	الاجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل التثقيب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة (X- ray or Ultrasonic TEST) و تقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحام و السعر محمل عليه الهيكل المعدني و الحوائط (الأجناب) مع عزلها بالفوم المضغوط و الصوف الزجاجي ومحمل عليه الحمامات و المسامير و جميع الخردوات و دهان جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها بواسطة طرق فنية مثل الساند بلاست عدد (٢) وجه برايمر إيبوكسي بالورشة و دهان المنشأ عدد (٢) وجه دهان إيبوكسي أو لاكيه باللون المطلوب من إنتاج (بوتن) مع اعتماد عينات الدهان المستخدم قبل البدء في التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	طن	٤٠	١١٥،٠٠٠	٤٠	٠	٤٠	جاري (٧)	%١٠٠	٤،٦٠٠،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٤،٦٠٠،٠٠٠،٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالعدد توريد و تركيب وحدات معدنية بأبعاد (٢,٢×٦) م طبقا للتصميم و الرسومات المعمارية المعتمدة بحيث تتكون الغرفة من وحدتين متصلتين (كونتينر (٢٠ قدم)) و البند يشمل كل ما يلزم للتصنيع الجيد والأمان و الأوناش و اللحامات و خامات التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠	١٧٢،٠٠٠	١٤	٠	١٤		%١٠٠	٢،٤٠٨،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٢،٤٠٨،٠٠٠،٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	١،٥٠٠	٨٥	١٥٠٠	٠	١،٥٠٠		%١٠٠	١٢٧،٥٠٠،٠٠	٠،٠٠	١٢٧،٥٠٠،٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٣	٢٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٠	٢٥٠		%١٠٠	٥٠،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٥٠،٠٠٠،٠٠	
٥	بالمتر المكعب نزح المياه الجوفية على العمق المحدد حسب تقرير التربة المعتمد و الخاص بالموقع باستخدام طلمبات رفع طبقا للنترات المطلوبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥	١،٠٠٠	٣٥	٠	٣٥		%١٠٠	٣٥،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٣٥،٠٠٠،٠٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال تربة تثبيت بسن مقاس ٦ متدرج نظيف على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و لا تقل الكثافة الجافة عن ٥١,٨ جم/سم٣ و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٠	٤٢٠		%١٠٠	١٧٦،٤٠٠،٠٠	٠،٠٠	١٧٦،٤٠٠،٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بسن متدرج نظيف مقاس ٤،٣٢ حتى الوصول لمنسوب التأسيس على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٨٨٠	٤٢٠	٨٨٠	٠	٨٨٠		%١٠٠	٣٦٩،٦٠٠،٠٠	٠،٠٠	٣٦٩،٦٠٠،٠٠	
٨	**أعمال الخرسانة العادية** بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات مقاومة الكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوى الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٣	١٦٢	٢،٥٠٠	١٦٢	٠	١٦٢		%١٠٠	٤٠٥،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٤٠٥،٠٠٠،٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول بالأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٥ : ١٠ سم) ، تتكون الخرسانة من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذي يمر من هزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين مونة مكونة من (١ متر مكعب رمل - ١ / ٢ م٣ جير عجينة - ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي) ، ويتم عمل الميول اللازمة لصرف الأمطار. والسعر يشمل عمل وزرة مائلة حول الدراوي من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٢٨٨	١٦٠	١٣٠	٠	١٣٠		%١٠٠	٢٠،٨٠٠،٠٠	٠،٠٠	٢٠،٨٠٠،٠٠	
١٠	**أعمال الخرسانة المسلحة** بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (لبشة) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٣٠٦	٨،٢٧٥	٣٠٦	٠	٣٠٦		%١٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠،٠٠	٠،٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠،٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
١١	**أعمال مباني** بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكيا ذو الحصوة ويجب الا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية واصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٣	١٣	٢،٥٠٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣٢،٥٠٠،٠٠	٠،٠٠	٣٢،٥٠٠،٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد و عمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت من النوع المضغوط ميكانيكيا و المصنع من زلط رفيع يمر من هزة سعة عيونها ٦ مم ويجب الا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٢	١٣	٢٩٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣،٧٧٠،٠٠	٠،٠٠	٣،٧٧٠،٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتي ارتفاع ٣ متر ، وتتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البزج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البزج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و السقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	٩٥	١٣	٠	١٣		%١٠٠	١،٢٣٥،٠٠	٠،٠٠	١،٢٣٥،٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية بسمك ٢ سم ، وتتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البزج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البزج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و السقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي .	م٢	١٣	١١٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	١،٤٣٠،٠٠	٠،٠٠	١،٤٣٠،٠٠	
١٥	**أعمال العزل** بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (إيسوفليم سمك ٤ مم بالبولي إستر) بحيث تعمل طبقة من رولات بيتومينية مسلحة بالبولي ايثلين سمك ٤ مم من إنتاج شركة بيتومين أو ما يماثلها والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (إنسو برايمر) لزوم الحمامات و السطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتفادي تثبيت العزل على زاوية قائمة وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلى الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٣٣	١٧٠	٢٣٠	٠	٢٣٠		%١٠٠	٣٩،١٠٠،٠٠	٠،٠٠	٣٩،١٠٠،٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للأسطح والحوائط من البولي ستيرين من إنتاج شركة إيجي فوم بسمك ٥ سم من الأستيروبور الأزرق اللون المشكل بطريقة البثق بكثافة ٣٦ كجم / م٣ ذات ضغط عالي، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٧٥	٢٢٠	٢٥٠	١٢٥	٣٧٥		%١٠٠	٨٢،٥٠٠،٠٠	٠،٠٠	٨٢،٥٠٠،٠٠	
	إجمالي الصفحة											١٠،٨٨٤،٩٨٥،٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
إدارة النوادي والفنادق ق.م

مستخلص جاري (٧)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (٧) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي بنها للقوات المسلحة
المده من بداية العمل إلى / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الإجمالي						
	إجمالي ما قبله											١٠٠٨٨٤٨٨٥,٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد ومطاطية (وجهين متعامدين) من مستحلب بيتوميني السيروبلاست أو إيجازول مثل لزوم الاساسات و رقاب الأعمدة و المباني و الأماكن المطلوبة (وجه واحد مخفف ، وجه بدون تخفيف بسمك نهائي ١ مم طبقا للمواصفات) والبند يشمل تنظيف الحوائط بالفرشاه السلك و ملئ العراميس جيدا بالبيتومين وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥٠	٨٠	٤٥٠	٠	٤٥٠	جاري (٧)	%١٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
	أعمال التشطيبات												
١٨	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية البلاستك القابل للغسيل و المقاوم لتكون البكتريا ذات سماكة منخفضة ٤٠-٦٠ ميكرون للطبقة الواحدة من صنف جوتن او سكيب للحوائط و الأسقف والفئة تشمل تجهيز السطح بوجه تحضيري من السيلر وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة وبطانة من بوية البلاستك ثم التلقيط بمعجون البلاستيك ووجهين نهائيين من الدهان ، و السعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات الضابط المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٩٠٠	١٠٥	٠	٤٥٠	٤٥٠		%١٠٠	٤٧٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٥٠,٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادنج الومنيوم كمبوست بلل المعلج سمك اللوح ٤ ملليمتر باللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة من إنتاج ألوبوند من الالكوميت من نوعية جيدة على ان يكون سمك الالواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل و العوامل الجوية و اتباع توجيهات الشركة المنتجة لطريقة تركيب الألواح و يتم تشكيل الالواح طبقا للرسومات التصميمية و التنفيذية و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٢،١٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيهات من علب الالومنيوم لزوم تجهيز و تثبيت الواجهات الكلادينج بحيث لا تقل عن مقاسات العلب عن (٢٠*٤٠) ملليمتر والبند شامل دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و كل ما يلزم من اكسسوارات للتركيب و التثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٦٣٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات جبسية بمقاس ٦٠× ٦٠ سم من إنتاج جي بورد طبقا للعينة المعتمدة ذات سطح فينيل ويتم تركيب تلك البلاطات على حوامل مدهونة إلكتروستاتيكيا و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و نهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٣٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة لزوم الممرات و الأسقف من الألواح الجبسية من إنتاج جي بورد سمك ١٥ مم طبقا للعينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الألواح شاملة المعجون لتغطية اللحامات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعليق و الخردوات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٥٠	٣٢٥	٢٠٠	٢٥٠	٤٥٠		%١٠٠	١٤٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦،٢٥٠,٠٠	
	أعمال الزجاج و النجارة و الألوميتال												
٢٣	بالكجم توريد وتركيب قطاعات حديدية قياسية (كمرات واعمدة وبلاتات) لزوم الهيكل الحديدي للسلم شامل صاج بقلاوة سمك ٤ مم لزوم بسطات السلم والدرابزين حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل التوريد والتفصيل والنقل والتركيب واللحام وجوايط التثبيت بالخرسانة المسلحة والدهان بمواد ايبوكسية مانعة للصدا وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	كجم	١٠٠٨٨	١١٥	١٠٠٨٨	٠	١٠٠٨٨		%١٠٠	١١٦٠١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠،١٢٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك UPVC منزلق مدهون إلكتروستاتيك باللون المطلوب مصري أو زجاج سمك ٦مم مصنفر أو شفاف طبقا للعينة المعتمدة شامل سلك ذباب و الحلق حول الكلادينج والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب و التثبيت طبقا للعينة المعتمدة والسعر كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٥	٣،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكى شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٦،٢٠٠	٠	١٢	١٢		%١٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤،٤٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب باب خشب أرو ماسيف لزوم باب المسجد شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٢،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الحوائط												
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد خشب صناعي mdf سمك ١٦ مم بالشكل واللون المطلوبمع عمل قشرة لها طبقا للتصميم المعتمد مع عمل طلقات من الخشب الموسكي للتثبيت (٨×٨ سم) و يكون التثبيت باستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٩٠	١،٤٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب الواح من بديل الرخام للحوائط بالشكل و اللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و مادة اللصق ودهانه مادة لامعة بعد التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	١،٣٥٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب حوائط ١١ خشب ديكورية (PVC) مقاومة للماء والحرارة والخدوش سمك ١٦ مم مقاس (٢,٨٠*١٢٥ سم عرض) مع التثبيت بشكل جيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢٥	٢٧٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الأرضيات												
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الفينيل (الفينليوم) سمك ٢ ملى واللصق بمادة جودة مثلها UNFIX-77 مع الأخذ في الاعتبار ركوب طرف لحام مشتركة بمقدار ٢ سم على الأقل طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٨	١،٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح PVC الحمامات مقاومة الماء والحرارة ومانعة للانزلاق والبند يشمل التثبيت جيدا بمسامير مع مراعاه الفرق اللتح بين الشرائح وتقابل ما بينها طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥	٢،٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت مصرى رمادى لزوم المداخل والطرقات وارضية الشاور للحمام سمك ٣سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٥	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب قرصة من الرخام دبل بلاك أو امبرادور لزوم الكاونترات سمك ٤ سم و البند يشمل كافة المرايا الساقطة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٣	٢،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال متنوعة												
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مرايا بللور نمرة ١ سمك ٤مم من الزجاج المشطوف مع عمل صنفرة من جميع جوانبها بعرض ٢سم وتركيب بأبعاد مختلفة شاملة البند (مضبوطة) في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ويلصق على ظهر المرآة مادة مطاطية لحمايتها وتركيب هذه المرآة بحيث تكون بالمقاسات التي تتناسب مع الأحواض المركبة فوقها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لافتة من الأكليريك و اللافتة على خلفية من البلاستيك الشفاف مقاس (٣٠×١٥) سم سمك اللوح ٤ مم من الألكوميت من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد لا تقل (٢٠*٣٠) مم و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و محمل على البند الأغشية المرنة المانعة لتسرب الماء و المواد المالئة و الأغشية المقاومة لإنتقال الحريق و جميع الإكسسوارات اللازمة و محمل على البند توريد و تركيب الحروف طبقا للعينة المعتمدة مع عمل شعار الإدارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	عدد	٨	٣٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١١،٣١٤،٠٠٥,٠٠	

شهادة
نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
التوقيع /
المهندس المنفذ

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفــاع
ادارة الموانى والانفاق ق.م

مستخلص جاري (٧)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (٧) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي بلها للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى: / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
	إجمالي ما قبله											١١٠،٣١٤،٠٠٥,٠٠	
	خامساً: أعمال الصحي بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين ٢٠ PN من نوعية معتمدة مودرن ثيرم لتغذية الحمامات داخل المبنى والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق.م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :												
٣٦	قطر ٢٠ ملى	م.ط	٣٠	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جاري (٧)	%١٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٣٧	قطر ٢٥ ملى	م.ط	٥٠	٣٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٣٨	قطر ٣٢ ملى	م.ط	٥٠	٥٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥،٠٠٠,٠٠	
٣٩	قطر ٥٠ ملى	م.ط	٦٠	٦٥٠	٦٠	٠	٦٠		%١٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩،٠٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC أبيض ضغط ٦ جوى لصرف الحمامات والمطر وصرف التكييفات والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق.م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :												
٤٠	قطر ١ بوصة	م.ط	٢٠٠	٢٦٠	٢٠٠	٠	٢٠٠		%١٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢،٠٠٠,٠٠	
٤١	قطر ٢ بوصة	م.ط	٥٠	٣٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧،٥٠٠,٠٠	
٤٢	قطر ٣ بوصة	م.ط	٢٢٠	٤٢٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢،٤٠٠,٠٠	
٤٣	قطر ٤ بوصة	م.ط	٢٢٠	٧٠٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	١٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤،٠٠٠,٠٠	
٤٤	قطر ٦ بوصة	م.ط	٥٠	٩٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧،٥٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية UPVC للحمامات لصرف الاحواض والغطاء من مسبك النحاس المطلى نيكل كروم بمقاس لا يقل عن ١٥*١٥ سم كامل بجميع مشتملاته والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف من المواسير والقطع المخصوصة بجميع انواعها حتى اقرب مداد راسى او افقى معلق و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٤	٧٠٠	٠	١٤	١٤		%١٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩،٨٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل الخلاط وجميع مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (بليزا) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والليات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٧،٥٠٠	٠	٥	٥		%١٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧،٥٠٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وميدلى لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد وغطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (بليزا) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبت ولنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٨،٥٠٠	٠	٦	٦		%١٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١،٠٠٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك لتقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١٠،٥٠٠	٠	٢	٢		%١٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠،٠٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى للقاع والردم حول الغرفة برمل نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٥،٧٠٠	٠	١	١		%١٠٠	٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥،٧٠٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب جرجورى مطر بالاسطح قطر ٣ بوصة بمصفاه القبة ورأسية او قمع بمصفاه القبة كامل مع كامل مشتملاته و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٩٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١١٠،٨٨٧،٩٠٥,٠٠	

شهادة
نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة [illegible] شهادة منا بذلك
التوقيع /
المهندس المنفذ

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
[illegible]

مستخلص جاري (٧)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (٧) عن مشروع أعمال إنشاء المسقوف و
المدة من بداية العمل إلى: / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية الطلب	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أو ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
	إجمالي ما قبله											١١،٨٧٠،٩٠٥,٠٠	
	أعمال الكهرباء												
٥١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول من إنتاج السويدي داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه لمعدني من ماركة سانشي وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	عدد	١٨٧	٩٠٠	١٥٠	٣٧	١٨٧	جاري (٧)	%١٠٠	١٦٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٣٠[illegible]	
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة إنارة LED للحمامات عبارة عن قدرة ٣٦ وات -(٦٠*٦٠) سم -٤٢٠٠ ليومن -٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز درجه الحمايه ٦٥ - بازل كامل بالمبات الليد وخلافه والبند شامل التوصيل والإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	١،٨٥٠	٠	١٤	١٤		%١٠٠	٢٥٩٠٠,٠٠	[illegible]	٢٥[illegible]	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية بريزة قوى (تشغيلو) ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٣×٤ مم٢ من إنتاج السويدي مسحوبة في مواسير بى فى سى قطر ٢٠ مم والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة والبند يشمل البريزة و العلبة و مفتاح التشغيل من إنتاج شركة سانشي قدرة ٣٢ امبيروكل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	١،٦٢٥	١٥	١٥	٣٠		%١٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠	[illegible]	٤٨٧٥[illegible]	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة بالمسجد من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (٢٥٠) أمبير و عدد (٣) قاطع ثلاثي ٦٣ أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبيرو البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٠٠،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة المبنى الإداري من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (١٦٠) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبيرو البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٧،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٦	توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس٦ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات قر ملتهب PVC والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة و المفاتيح من إنتاج بتشينو و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٣،٥٠٠	٦	٦	١٢		%١٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ١٨ وات و قطر ١٨سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٧	٥٥٠	٠	٣٢	٣٢		%١٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ٥ وات و قطر ٧سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١١٥	٣٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد (٢٠ اللمبة /م) لزوم الإضاءة شامل فيشة التوصيل وكل مايلزم للتركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٢٥	١٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب ليد بروفايل (٢) خط و البند يشمل المجرى المعدني و شريط ليد و الفيشة و الترانزستور وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦١	بالعدد توريد و تركيب وتوصيل لنظام التأريض للوحات الكهربائيه شامل الوصلات الأرضية (earth link) (٠,٥ أوم) لكل بلوك على حدى و الأسلاك الأرضية شاملاً كل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٣٥،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص (إثنا عشر مليون و مائة ثلاثة و سبعون ألفا و أربعمائة خمسة و خمسون جنيها فقط لا غير)											١٢،١٧٣،٤٥٥,٠٠	
	السابق صرفه											١١،٧١٣،٨٨٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٤٥٩،٥٧٥,[illegible]	

شهادة
نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك

التوقيع /
المهندس المنفذ

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة