وزارة الدفـــاع
إدارة النوادي والفنادق ق.م

عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (٨) عن مشروع [illegible]
المدة من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيــان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
١	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل الثقوب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة (X- ray or Ultrasonic TEST) و تقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للعلم و السعر محمل عليه الهيكل المعدني و الحوائط (الأجناب) مع عزلها بالفوم المضغوط و الصوف الزجاجي ومحمل عليه اللحامات و المسامير و جميع الخردوات و دهان جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها بواسطة طرق فنية مثل السند بلاست عدد (٢) وجه برايمر ايبوكسي بالورشة و دهان المنشأ عدد (٢) وجه دهان إيبوكسي أو لاكيه باللون المطلوب من إنتاج (بوتن) مع اعتماد عينات الدهان المستخدم قبل البدء في التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	طن	٤٠	١١٥،٠٠٠	٤٠	٠	٤٠	جاري (٨)	%١٠٠	٤،٦٠٠،٠٠٠,٠٠		٤،٦٠٠،٠٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك التوقيع / المهندس المنفذ
٢	بالعدد توريد و تركيب وحدات معدنية بأبعاد (٢,٢×٦) م طبقا للتصميم و الرسومات المعمارية المعتمدة بحيث تتكون الغرفة من وحدتين متصلتين (كونتينر (٢٠ قدم)) و البند يشمل كل ما يلزم للتصنيع الجيد والأمان و الأوناش و اللحامات و خامات التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠	١٧٢،٠٠٠	١٤	٠	١٤		%١٠٠	٢،٤٠٨،٠٠٠,٠٠		٢،٤٠٨،٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	١٠،٥٠٠	٨٥	١٥٠٠	٠	١،٥٠٠		%١٠٠	١٢٧،٥٠٠,٠٠		١٢٧،٥٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم برمل نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٣	٢٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٠	٢٥٠		%١٠٠	٥٠،٠٠٠,٠٠		٥٠،٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب نزح المياه الجوفية على العمق المحدد حسب تقرير التربة المعتمد و الخاص بالموقع باستخدام طلمبات رفع طبقا للتدرات المطلوبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥	١٠،٠٠٠	٣٥	٠	٣٥		%١٠٠	٣٥٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠،٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال تربة تثبيت بسن مقاس ٦ متدرج نظيف على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و لا تقل الكثافة الجافة عن ٥١,٨ جم/سم٣ و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٠	٤٢٠		%١٠٠	١٧٦،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦،٤٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بسن متدرج نظيف مقاس ٤،٣،٢ حتى الوصول لمنسوب التأسيس على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٨٨٠	٤٢٠	٨٨٠	٠	٨٨٠		%١٠٠	٣٦٩،٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩،٦٠٠,٠٠	
	أعمال الخرسانة العادية												
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوى الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٣	١٦٢	٢،٥٠٠	١٦٢	٠	١٦٢		%١٠٠	٤٠٥،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥،٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول بالأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٥ : ١٠ سم) ، تتكون الخرسانة من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذي يمر من هزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين مونه مكونة من (١ متر مكعب رمل - ١ / ٢ م٣ جير عجينة - ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي) ، ويتم عمل الميول اللازمة لصرف الأمطار. والسعر يشمل عمل وزرة مائلة حول الدراوي من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٢٨٨	١٦٠	١٣٠	٠	١٣٠		%١٠٠	٢٠،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠،٨٠٠,٠٠	
	أعمال الخرسانة المسلحة												
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (لبشة) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي المقاوم للكبريتات المتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والزلط والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٣٠٦	٨،٢٧٥	٣٠٦	٠	٣٠٦		%١٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	أعمال المباني												
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكيا ذو الصحوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٣	١٣	٢،٥٠٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣٢،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢،٥٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد و عمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت من النوع المضغوط ميكانيكيا و المصنع من زلط رفيع يمر من هزة سعة عيونها ٦ مم ويجب الا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٢	١٣	٢٩٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣،٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣،٧٧٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتي ارتفاع ٣ متر ، وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في اعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٥ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و المقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	٩٥	١٣	٠	١٣		%١٠٠	١،٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١،٢٣٥,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية بسمك ٢ سم ، وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في اعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٥ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و المقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	١١٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	١،٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١،٤٣٠,٠٠	
	أعمال العزل												
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (انسوليم سمك ٤ مم بالبولي إستر) بحيث تعمل طبقة من رقائق بيتومينية مسلحة بالبولي ايثيلين سمك ٤ مم من إنتاج شركة بيتومين كلنا والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (انسو برايمر) لزوم الحمامات و المسطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بإرتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتفادي تثبيت العزل علي زاوية قائمة وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٣٣	١٧٠	٢٣٠	٠	٢٣٠		%١٠٠	٣٩،١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩،١٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للأسطح والحوائط من البولي سترين من إنتاج شركة إدفي فوم بسمك ٥ سم من الأستيروبور الأزرق اللون المشكل بطريقة البثق بكثافة ٣٦ كجم / م٣ ذات ضغط عالي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٧٥	٢٢٠	٣٧٥	٠	٣٧٥		%١٠٠	٨٢،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢،٥٠٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١٠،٨٨٤،٩[illegible]	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ محمد

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
إدارة النوادي و الفنادق

مستخلص جاري (٨)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مستخلص جاري (٨) عن مشروع أعمال القاعة المسجد و المبنى الخدمي [illegible]
المدة من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨١) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري لم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	مستقطع أو محجوز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
	إجمالي ما قبله											١٠،٨٨٤،٩٨٥,٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد ومطاطية (وجهين متعامدين) من مستحلب بيتوميني السيروبلاست أو إيجازول سائل لزوم الاساسات و رقاب الأعمدة و المباني و الأماكن المطلوبة (وجه واحد مخفف ، وجه بدون تخفيف بسمك نهائي ١ مم طبقا للمواصفات) والبند يشمل تنظيف الحوائط بالفرشاه السلك و ملئ العراميس جيدا بالبيتومين وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥٠	٨٠	٤٥٠	٠	٤٥٠	جاري (٨)	%١٠٠	٣٦،٠٠٠,٠٠	[illegible]	٣٦،٠٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
	أعمال التشطيبات												
١٨	بالمتر المسطح توريد ودهان نوية البلاستك القابل للغسيل و المقاوم لتكون البكتريا ذات سماكة منخفضة ٤٠-٦٠ ميكرون للطبقة الواحدة من عبوة جوتن او سكيب للحوائط و الأسقف والفئة تشمل تجهيز السطح بوجه تحضيري من السيلر وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة وبطانة من نوية البلاستك ثم التنقيط بمعجون البلاستيك ووجهين نهائيين من الدهان ، و السعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات الضابط المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم التركيز الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٩٠٠	١٠٥	٤٥٠	٠	٤٥٠		%١٠٠	٤٧،٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادنج ألمونيوم كمبوزيت بكل المقطع سمك اللوح ٤ ملليمتر باللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة من إنتاج ألوبوند من الالكوبوند من نوعية جيدة علي ان يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل و العوامل الجوية و اتباع توجيهات الشركة المنتجة لطريقة تركيب الألواح و يتم تشكيل الالواح طبقا للرسومات التصميمية و التنفيذية و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٢،١٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	[illegible]	[illegible]	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيهات من علب الالمونيوم لزوم تجهيز و تثبيت الواجهات الكلادينج بحيث لا تقل عن مقاسات العلب عن (٢٠*٤٠) ملليمتر والبند شامل دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و كل ما يلزم من اكسسوارات التركيب و التثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٠٠	٦٣٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	[illegible]	[illegible]	التوقيع / المهندس المنفذ
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات جبسية بمقاس ٦٠×٦٠ سم من إنتاج جي بورد طبقا للعينة المعتمدة ذات سطح فينيل ويتم تركيب تلك البلاطات على حوامل مدهونة إلكتروستاتيكيا و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و نهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٣٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة لزوم الممرات و الأسقف من الألواح الجبسية من إنتاج جي بورد سمك ١٥ مم طبقا للعينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الألواح شاملة المعجون لتغطية اللحامات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعليق و الخردوات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٥٠	٣٢٥	٤٥٠	٠	٤٥٠		%١٠٠	١٤٦،٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦،٢٥٠,٠٠	
	أعمال الزجاج و النجارة و الألوميتال												
٢٣	بالكجم توريد وتركيب قطاعات حديدية قياسية (كمرات واعمدة وبلتات) لزوم الهيكل الحديدي للسلم شامل صاج بقلاوة سمك ٤ مم لزوم بسطات السلم والدرابزين حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل التوريد والتفصيل والنقل والتركيب واللحام وجوايط التثبيت بالخرسانة المسلحة والدهان بمواد ايبوكسية مانعة للصدا وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	كجم	١،٠٨٨	١١٥	١،٠٨٨	٠	١،٠٨٨		%١٠٠	١٢٥،١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥،١٢٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك UPVC منزلق مدهون إلكتروستاتيك باللون المطلوب مصري ذو زجاج سمك ٦مم مصنفر أو شفاف طبقا للعينة المعتمدة شامل سلك ذباب و الحلق حول الكلادينج والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب و التثبيت طبقا للعينة المعتمدة والسعر كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٥	٣،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكي شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٦،٢٠٠	١٢	٠	١٢		%١٠٠	٧٤،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤،٤٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب باب خشب أرو ماسيف لزوم باب المسجد شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٢،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الحوائط												
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد خشب صناعي mdf سمك ١٦ مم بالشكل واللون المطلوبمع عمل قشرة لها طبقا للتصميم المعتمد مع عمل طلات من الخشب الموسكي للتثبيت (٨×٨ سم) و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٩٠	١،٤٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح من بديل الرخام للحوائط بالشكل و اللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و مادة اللصق ودهانه مادة لامعة بعد التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	١،٣٥٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب حوائط بـ خشب ديكورية (PVC) مقاومة للماء والحرارة والخدوش سمك ١٦ مم مقاس (١٢٥٢,٨٠ سم عرض) مع التثبيت بشكل جيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢٥	٢٧٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	أعمال الأرضيات												
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الفينيل (الفينليوم) سمك ٢ ملى واللصق بمادة جودة منها UNFIX-٧٧ مع الأخذ فى الاعتبار ركوب طرف لحام مشتركة بمقدار ٢ سم على الاقل طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٨	١،٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح PVC للحمامات مقاومة للماء والحرارة وملامة للانزلاق والبند يشمل التثبيت جيدا بمسامير مع مراعاه الفرق الناتج بين الشرائح وتقفل ما بينها طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥	٢،٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت مصري رمادى لزوم المداخل والطرقات وارضية الشاور للحمام سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٥	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب ترصة من الرخام دبل بلاك أو امبرادور لزوم الكاونترات سمك ٤ سم و البند يشمل كافة المرايا الساقطة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٣	٢،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال متنوعة												
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مرايا بللور لمرة ١ سمك ٤مم من الزجاج المشطوف مع عمل صلفرة من جميع جوانبها بعرض ٢سم وتركب بأبعاد مختلفة شاملة الايد (مضمنة) فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ويلصق على ظهر المرآة مادة مطاطية لحمايتها وتركيب هذه المرآة بحيث تكون بالمقاسات التى تتناسب مع الأحواض المركبة فوقها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لافتة من الأكليريك و اللافتة على خلفية من البلاستيك الشفاف مقاس (٣٠×١٥) سم سمك اللوح ٤ مم من الأكلومكس من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافى لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد لا تقل (٢٠×٣٠) مم و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و محمل على البند الأخشبة المرنة المانعة لتسرب الماء و المواد المالئة و الأخشبة المقاومة لإنتقال الحريق و جميع الإكسسوارات اللازمة و محمل على البند توريد و تركيب الحروف طبقا للعينة المعتمدة مع عمل شعار الإدارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة	عدد	٨	٣٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١١،٣١٤،٠٠٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفـــاع
ادارة النوادى والفنادق ق م

مستخلص جارى (٨)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مستخلص جارى (٨) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى ...
المدة من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٥) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى لم ختامى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الاجمالى						
	إجمالى ما قبله											١١،٣١٤،٠٠٥,٠٠	
	خامساً: أعمال الصحى بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين ٢٠ PN من نوعية معتمدة مودرن ثيرم لتغذية الحمامات داخل المبنى والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :	م ط	٣٠	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جارى (٨)	%١٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧،٥٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٣٦	قطر ٢٠ ملى	م ط	٥٠	٣٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥،٠٠٠,٠٠	
٣٧	قطر ٢٥ ملى	م ط	٥٠	٥٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥،٠٠٠,٠٠	
٣٨	قطر ٣٢ ملى	م ط	٦٠	٦٥٠	٦٠	٠	٦٠		%١٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩،٠٠٠,٠٠	
٣٩	قطر ٥٠ ملى												
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC لبيض ضغط ٦ جوى لصرف الحمامات والمطر وصرف التكييفات والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :	م ط	٢٠٠	٢٦٠	٢٠٠	٠	٢٠٠		%١٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢،٠٠٠,٠٠	
٤٠	قطر ١ بوصة	م ط	٥٠	٣٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧،٥٠٠,٠٠	
٤١	قطر ٢ بوصة	م ط	٢٢٠	٤٢٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢،٤٠٠,٠٠	
٤٢	قطر ٣ بوصة	م ط	٢٢٠	٧٠٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	١٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤،٠٠٠,٠٠	
٤٣	قطر ٤ بوصة	م ط	٥٠	٩٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧،٥٠٠,٠٠	
٤٤	قطر ٦ بوصة	عدد	١٤	٧٠٠	١٤	٠	١٤		%١٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩،٨٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون لرضية UPVC الحمامات لصرف الاحواض والغطاء من سبائك النحاس المطلى نيكل كروم بمقاس لا يقل عن ١٥*١٥ سم كامل بجميع مشتملاته والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف من المواسير والقطع المخصوصة بجميع انواعها حتى اقرب مداد راسى او افقى معلق و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٧،٥٠٠	٥	٠	٥		%١٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧،٥٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل الخلاط وجميع مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (ايديال) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل للوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية واللبات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٨،٥٠٠	٦	٠	٦		%١٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١،٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وسيفون لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (ايديال) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبت ونهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١٥،٠٠٠	٢	٠	٢		%١٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠،٠٠٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٥،٧٠٠	١	٠	١		%١٠٠	٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥،٧٠٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمل لطيلة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٩٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب جرجورى مطر بالاسطح قطر ٣ بوصة بمصفاه القبة وراسية او قمع بمصفاه القبة كامل مع كامل مشتملاته و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف												
	إجمالى الصفحة											١١،٨٧٠،٩٠٥,٠٠	

التوقيع / ...
المهندس المنفذ

التوقيع / ...
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ...
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ...
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ...
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفـاع
إدارة النوادي والفنادق ق.م

عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

المدة من بداية العمل الى / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيـان الأعمـال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة السابقة	خلال المدة	الإجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما قبله											١١،٨٧٠،٩٠٥،٠٠	
	أعمال الكهرباء												**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك التوقيع / محمد المهندس المنفذ
٥١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول من إنتاج السويدي داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة سانشي وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	عدد	١٨٧	٩٠٠	١٨٧	٠	١٨٧	جاري (٨)	%١٠٠	١٦٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٣٠٠,٠٠	
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة إنارة LED للحمامات عبارة عن قدرة ٣٦ وات -(٦٠×٦٠) سم -٤٢٠٠ ليومن -٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز درجه الحمايه ٦٥ - بارز كامل باللمبات الليد وخلافه والبند شامل التوصيل والإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	١٠،٨٥٠	١٤	٠	١٤		%١٠٠	١٥١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية بريزة قوى (تشغيلو) ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٤×٢ مم٢ من إنتاج السويدي مسحوبة في مواسير بي فى سى قطر ٢٠ مم والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة والبند يشمل البريزة و العلبة و مفتاح التشغيل من إنتاج شركة سانشي قدرة ٣٢ امبير وكل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	١،٦٢٥	٣٠	٠	٣٠		%١٠٠	٤٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة بالمسجد من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الآتي: مفتاح رئيسي قدرة (٢٥٠) أمبير و عدد (٣) قاطع ثلاثي ٦٣ أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٠٠،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة المبنى الإداري من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الآتي: مفتاح رئيسي قدرة (١٦٠) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٧،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٦	توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٦ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات قطر مناسب PVC والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة و المفاتيح من إنتاج بتشينو و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٣،٥٠٠	١٢	٠	١٢		%١٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العلبة المعتمدة ١٨ وات و قطر ١٨سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٧	٥٥٠	٣٢	٠	٣٢		%١٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العلبة المعتمدة ٥ وات و قطر ٧سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١١٥	٣٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد (٢٠ اللمبة /م) لزوم الإضاءة شامل فيشة التوصيل وكل مايلزم للتركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٢٥	١٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب ليد بروفايل (٢) خط و البند يشمل المجرى المعدني و شريط ليد و الفيشة و الترانزستور وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦١	بالعدد توريد و تركيب وتوصيل نظام التأريض للوحات الكهربائيه شامل الوصلات الأرضية (earth link) (٠,٥ أوم) لكل بلوك على حدى و الأسلاك الأرضية شاملاً كل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٣٥٠،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الأعمال الغير مقايسة												
١	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد سيمنت بورد سمك ١٢ مم بالشكل المطلوب مع عمل شاسية من الصاج للتثبيت (٣×٥ سم) سمك ٠,٤مم و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٠	١،٢٥٠	٠	٣٦٧	٣٦٧		%١٠٠	٤٥٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٧٥٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم حوائط الخارجية للمسجد بسمك ٢ سم بإرتفاع أكبر ٦ متر وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة محتوي ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل وضهارة بسمك ٢ سم	م٢	٠	١٨٠	٠	٣٠٠	٣٠٠		%١٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتي ارتفاع ٦ متر ، وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت /م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البوج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أصل البوج للمهندس المشرف قبل البدأ في اعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٥ سم مكونة من ١,٠٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة المسطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و المقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات و المواصفات والمقاس هندسي	م٢	٠	١٦٠	٠	٤٠٠	٤٠٠		%١٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥×١٢×٦ سم بإرتفاع أكبر من ٦ متر من النوع المضغوط ميكانيكيا أو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٣	٠	٤٠٠٠	٠	١٢٥	١٢٥		%١٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج مجلفن مغطى بطبقتين من الدهان إلكتروستاتيك معرج سمك ٠,٧ مم لزوم تغطية اسقف المسجد وقواطع داخليه لمبيت العساكر والسعر يشمل مسامير التثبيت و اللحام والتداخل بين الألواح مع عمل رقبة سمك ١٠سم بمحيط السقف وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٠	٩٠٠	٠	٢١٠	٢١٠		%١٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك ألوميتال جرار مكون من ضلف متحركة وضلف ثابتة وضلفة سلك وزجاج فاميه ٦مم طبقا للرسومات و جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٠	٥،٠٠٠	٠	٤٢	٤٢		%١٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد طبقة عازلة للحرارة من الصوف الزجاجي لحوائط مبيت الجنود كثافة (١٦-٢٠) من انتاج شركة glass rock يتم التركيب حسب اصول الصناعة و جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٠	٢١٠	٠	٣٩٠	٣٩٠		%١٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سيراميك ارضيات لزوم مبني مبيت الجنود من انتاج شركة كليوباترا او ليسيكو او ما يماثله من المقاس المعتمد فرز اول بتخانة لاتقل عن ٨ مم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل السقية بلباني الاسمنت الابيض و من عوينة معتمدة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٠	٤٥٠	٠	١٨٠	١٨٠		%١٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس ٣٠×٣٠ من النوع المعتمد لزوم ارضية المسجد والسعر يشمل السقية وكل ما يلزم لانهاء الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٠	٢٩٥	٠	٢١٠	٢١٠		%١٠٠	٦١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٩٥٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ امبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٣×٤ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات قطر مناسب pvc والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الاسلاك وقطر الماسورة والمفاتيح من انتاج بيتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل	عدد	٠	٦،٥٠٠	٠	١٠	١٠		%١٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة رغوية لزوم سقف المسجد ذات كثافة ٦٠٠-٨٠٠ للمتر المكعب المطلوب والسعر يشمل توريد الخرسانة وكل ما يلزم للصبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٠	٥٠٠	٠	٤٠٠	٤٠٠		%١٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد خشبية بالاشكال الاسلامية المطلوبة لزوم المنبر من الخشب الموسكي مفرغ الي بمكن الراوتر مثبت علي الواح من الكونتر المضغوط و جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٠	٢،٥٠٠	٠	١٥	١٥		%١٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص (أربعة عشر مليون و مائة ستة و سبعون الفا و خمسمائة خمسة و خمسون جنيها فقط لا غير)											١٤،١٧٦،٥٥٥,٠٠	
	السابق صرفه											١٢،١٧٣،٤٥٥,٠٠	
	المستحق صرفه											٢،٠٠٣،١٠٠,٠٠	

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ محمد

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات