وزارة الدفاع
ادارة النوادي والفنادق ق م

مستخلص جاري (١)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاولة : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة المباني الداخلية و البوابة والسور [illegible] الياسمين ٢ ق م
المده من بداية العمل [illegible]
عقد رقم (٢٠) بتاريخ [illegible] /٦/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	كمية الأعمال المنفذة: خلال المدة	كمية الأعمال المنفذة: الاجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	الاستقطاع أو [illegible]	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالعدد رفع كفاءة الحمام العمومي من توريد و تركيب ليات ومحابس ولطقم اكسسوارات وجميع لوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٥،٠٠٠	٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري (١)	%٩٠	١٣،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣،٥٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالعدد رفع كفاءة الشاور والبند يشمل تركيب شاور (سماعة و خلاط وبيبة صرف) من النوع المعتمد شامل الليات والمحابس ولوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	١،٠٠٠	٠	٤,٠٠	٤,٠٠		%٩٠	٣،٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣،٦٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المسطح رفع كفاءة نجارة و لقاشة الأخشاب (البرجولات) بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقا للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقا للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠	٢٥٠	٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠		%٩٠	٢٢،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢،٥٠٠,٠٠	
٤	بالعدد رفع كفاءة الجلسات الخشب بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقا للعينة المعتمدة ، والبند يشمل استعواض (توريد و تركيب) الخشب التالف و البند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٦	٢،٠٠٠	٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠		%٩٠	٢٧،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧،٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح تسوية الموقع العام حول النادي والبند يشمل نقل المخلفات الزائده للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،٢٩٠	٥٥	٠	١،٢٩٠,٠٠	١،٢٩٠,٠٠		%٩٠	٦٣،٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣،٨٥٥,٠٠	
٦	بالعدد صيانة مكيفات الهواء بكافيتريا التراس (شامل صيانة الكباس و شحن فريون) والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٥،٠٠٠	٠	٢,٠٠	٢,٠٠		%٩٠	٢٧،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧،٠٠٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب تشكيلات قطاعات من الخشب ١٢,٥×٢,٥ سم٢ لزوم المصلى وألواح من بديل الترميد وخشب مفرغ سمك ٨ مم cnc والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٤٠،٠٠٠	٠	١,٠٠	١,٠٠		%٩٠	١٢٦،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦،٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل زراعة من النجيله الطبيعية شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc لطر ابوصة و الرشاشات وتتم الشبكة بتغطية كامل المسطح الأخضر وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٠٠	٨٠	٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠		%٩٠	١٠،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠،٨٠٠,٠٠	
٩	بالعدد عمل حديات زراعات زينة لزوم الأحواض من نباتات مختلفة (فيكس - ياسمين احمر - الورد الجوري-صبار وينكا- ريحان - مسك الليل) شاملة شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ابوصة و نقاط ١٦مم تركي وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١،٠٦٠	٤٠	٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠,٠٠		%٩٠	٢٨،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨،٨٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وزراعة نخيل/شجر زينة شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ابوصة و الرشاشات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٨،٠٠٠	٠	٤,٠٠	٤,٠٠		%٩٠	٢٨،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨،٨٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادينج ألومنيوم كمبوست بالل سمك اللوح ٤ مم ماركة سعودي من الألكومات من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل أو العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد و يكون التثبيت باستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و جميع الإكسسوارات اللازمة البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠	٣،٠٠٠	٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠		%٩٠	٢١٦،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦،٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (سيكا ١٠٧) من إنتاج سيكا والسعر يشمل عمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلى من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم وعمل لياسة اسمنتية سمك ١٥ مم أعلى الطبقة العازلة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٣٥	٢٥٠	٠	٢٩٠,٠٠	٢٩٠,٠٠		%٩٠	٦٥،٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥،٢٥٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح سقية بلباني الأسمنت الأبيض سيراميك ارضيات و حوائط و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	٤٠	٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		%٩٠	١٨،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨،٠٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب مرايه لحوض الوجه سمك ٦مم بللور مع عمل صنفرة شامل شريط ليد مضيء طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٣	١،٠٠٠	٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		%٩٠	٩،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩،٠٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
١٥	بالعدد توريد وتركيب حروف مضيئة استانلس/ اكليريك - اضائة LED وتر بروف لزوم بوابة النادي والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٢٥،٠٠٠	٠	١,٠٠	١,٠٠		%٩٠	٢٢،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢،٥٠٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص (ستمائة اثنان و ثمانون ألفا و ستمائة و خمسة جنيها فقط لا غير)											٦٨٢،٦٠٥,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٦٨٢،٦٠٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع /

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السعيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر أحمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة