وزارة الدفـــــاع
ادارة الوادى والمناطق ق.م

مستخلص تشوينات
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص تشوينات عن مشروع أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (المرحلة الاولى) بالنق الوزراء للادارات المصلحة
المده من بداية العمل - الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨

رقم البند	بيان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الخامات المشونة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـــالي						
١	بالمتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط أو أرضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،٢٠٠	٨٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تشوينات	%٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	شهادة . اشهد نحن الموقعين ادناه أن الخامات المشونة تم تشوينها طبقا للمواصفات الفنية وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر الطفلي لزوم التعديلات على السور وتعتمد عينة الطوب قبل التوريد من حيث انتظام الشكل واللون وتشرب المياه وقوة التحمل و يتحمل ضغط كسر لا يقل عن ٢٧كجم/سم٢ ويبنى بمونة تحتوى على ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف والبند يشمل المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولي التالية لأعمال البناء شاملا كل ما يلزم من الادوات والالات والمواد والعماله لنهو الاعمال نهوا تاما والبند مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنيه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف. كاملا مما جميعه بالمتر المسطح .	م٢	١٢٠	٣٥٠	٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠		%٧٥	٢٦،٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦،٢٥٠,٠٠	
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم محارة السور بسمك ٣ سم ، وتكون طبقة البياض بسمك ٣ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات والمس بالمحارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات و كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٢،٧٢٥	١٨٠	٠	٢،٣١٥,٠٠	٢،٣١٥,٠٠		%٧٥	٣١٢،٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٢،٥٢٥,٠٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦مم P.V.C والسعر محمل علية مايخصها من الدائرة العمومية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة فينوس ومحمل على البند أعمال النحت والتخريم فى الطوب والخرسانة وعمل البؤج من المونة الأسمنتية وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	عدد	٦	٨٥٠	٠	٤,٠٠	٤,٠٠		%٧٥	٢،٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢،٥٥٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سايتو لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وازاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢،٠٠٠	١٧٠	٠	١،٨٠٠,٠٠	١،٨٠٠,٠٠		%٧٥	٢٢٩،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩،٥٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (خمسمائة و سبعون ألفا و ثمانمائة خمسة و عشرون جنيها فقط لا غير)											٥٧٠،٨٢٥,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٥٧٠،٨٢٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

شركة إعمار مصر
للهندسة والتجارة والمقاولات
EMG

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفـــاع
ادارة النوادى والفنادق ق.م

مستخلص جارى (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جارى (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (المرحلة الأولى) بفندق الزهراء للقوات المسلحة
المده من بداية العمل في : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨

رقم البند	بيـــان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـــالى						
١	بالمتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط أو أرضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،٢٠٠	٨٥	٠	١،٢٠٠,٠٠	١،٢٠٠,٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	١٠٢،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢،٠٠٠,٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك التوقيع / الموقعين أعلاه
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر الطفلي لزوم التعديلات على السور وتعتمد عينة الطوب قبل التوريد من حيث انتظام الشكل واللون وتشرب المياه وقوة التحمل و يتحمل ضغط كسر لا يقل عن ٢٧كجم/سم٢ ويبنى بمونة تحتوى على ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف والبند يشمل المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولي التالية لأعمال البناء شاملا كل ما يلزم من الادوات والالات والمواد والعماله لنهو الاعمال نهوا تاما والبند مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنيه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف. كاملا مما جميعه بالمتر المسطح .	م٢	١٢٠	٣٥٠	١٠٠	١٠,٠٠	١١٠,٠٠		%١٠٠	٣٨،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨،٥٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم محارة السور بسمك ٣ سم ، وتكون طبقة البياض بسمك ٣ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات والمس بالمحارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات و كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٢،٧٢٥	١٨٠	٢،٣١٥	٣٨٥,٠٠	٢،٧٠٠,٠٠		%١٠٠	٤٨٦،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦،٠٠٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦مم P.V.C والسعر محمل علية مايخصها من الدائرة العمومية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة فيلوس ومحمل على البند أعمال النحت والتخريم فى الطوب والخرسانة وعمل البؤج من المونة الأسمنتية وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	عدد	٦	٨٥٠	٤	٢,٠٠	٦,٠٠		%١٠٠	٥،١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥،١٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢،٠٠٠	١٧٠	١،٨٠٠	١٥٠,٠٠	١،٩٥٠,٠٠		%١٠٠	٣٣١،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣١،٥٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (تسعمائة و ثلاثة و ستون الفا و مائة جنيها فقط لا غير)											٩٦٣،١٠٠,٠٠	١
	السابق صرفه											٥٧٠،٨٢٥,٠٠	
	المستحق صرفه											٣٩٢،٢٧٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
م. وليد عبد الفتاح مدير الشركة

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائـد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانـة