وزارة الدفاع
ادارة الوادي وتشغيل ق.م

مستخلص جاري (٤)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاول : شركة إعمار مصر للبناء و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٤) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و تحويل الخدمي بـ... للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى / / ٢٠٢٤
عقد رقم ( ١٨ ) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٤

| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | كمية العقد | الفئة بالجنيه | كمية الأعمال المنفذة | | | جاري أو ختامي | نسبة الصرف | قيمة الاعمال التي تمت الى الآن | استقطاع أو حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | السابقة | خلال المدة | الاجمالي | | | | | | |
| ١ | بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل التثقيب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة (X- ray or Ultrasonic TEST) و تقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للخام و السعر محمل عليه الهيكل المعدني و الحوائط (الأجلب) مع عزلها بالفوم المضغوط و الصوف الزجاجي ومحمل عليه اللحامات و المسامير و جميع الخردوات و دهان جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها بواسطة طرق فنية مثل السند بلاست حد (٢) وجه برايمر إيبوكسي بالورشة و دهان المنشأ عدد (٢) وجه دهان إيبوكسي أو لاكيه باللون المطلوب من إنتاج (برتن) مع اعتماد عينات الدهان المستخدم قبل البدء في التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | طن | ٤٠ | ١١٥،٠٠٠ | ٢٠ | ٨ | ٢٨ | جاري (٤) | %١٠٠ | ٣،٢٢٠،٠٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٣،٢٢٠،٠٠٠،٠٠ | شهادة<br>نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك<br>التوقيع /<br>المهندس المالك |
| ٢ | بالعدد توريد و تركيب وحدات معدنية بأبعاد (٢,٢×٦) م طبقاً للتصميم و الرسومات المعمارية المعتمدة بحيث تتكون الوحدة من وحدتين متصلتين ( كونتينر (٢٠ قدم) ) و البند يشمل كل ما يلزم للتصنيع الجيد والأمان و الأونش و اللحامات و خامات التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٣٠ | ١٧٢،٠٠٠ | ١٤ | ٠ | ١٤ | | %٧٥ | ١،٨٠٦،٠٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ١،٨٠٦،٠٠٠،٠٠ | |
| ٣ | بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة. | م٣ | ١،٥٠٠ | ٨٥ | ١٥٠٠ | ٠ | ١،٥٠٠ | | %١٠٠ | ١٢٧،٥٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٧،٥٠٠،٠٠ | |
| ٤ | بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . | م٣ | ٢٥٠ | ٢٠٠ | ٢٥٠ | ٠ | ٢٥٠ | | %١٠٠ | ٥٠،٠٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠،٠٠٠،٠٠ | |
| ٥ | بالمتر المكعب نزح المياه الجوفية على العمق المحدد حسب تقرير التربة المعتمد و الخاص بالموقع باستخدام طلمبات رفع طبقاً للتدرجات المطلوبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. | م٣ | ٣٥ | ١،٠٠٠ | ٣٥ | ٠ | ٣٥ | | %١٠٠ | ٣٥،٠٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥،٠٠٠،٠٠ | |
| ٦ | بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال تربة تثبيت بسن مقاس ٦ متدرج نظيف على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و لا تقل الكثافة الجافة عن ١,٨٥ جم/سم٣ و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة. | م٣ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٠ | ٤٢٠ | | %١٠٠ | ١٧٦،٤٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٦،٤٠٠،٠٠ | |
| ٧ | بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بسن متدرج نظيف مقاس ٤،٣٠٢ حتى الوصول لمنسوب التأسيس على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة. | م٣ | ٨٨٠ | ٤٢٠ | ٨٨٠ | ٠ | ٨٨٠ | | %١٠٠ | ٣٦٩،٦٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٦٩،٦٠٠،٠٠ | |
| | **أعمال الخرسانة العادية** | | | | | | | | | | | | |
| ٨ | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية . | م٣ | ١٦٢ | ٢،٥٠٠ | ١٦٢ | ٠ | ١٦٢ | | %١٠٠ | ٤٠٥،٠٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٠٥،٠٠٠،٠٠ | |
| ٩ | بالمتر المسطح توريد وعمل لرشة خرسانة ميول بالأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٥ : ١٠ سم) ، تتكون الخرسانة من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذي يمر من مهزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين مونة مكونة من ( ١ متر مكعب رمل - ١ / ٢ م٣ جير عجينة - ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ) ، ويتم عمل الميول اللازمة لصرف الأمطار . والسعر يشمل عمل وزرة مائلة حول الدراوي من نفس الخرسانة لرضع بلاطة الوزرة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية . | م٢ | ٣٨٨ | ١٦٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | **أعمال الخرسانة المسلحة** | | | | | | | | | | | | |
| ١٠ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (لبشة) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقاً للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف | م٣ | ٣٠٦ | ٨،٢٧٥ | ٣٠٦ | ٠ | ٣٠٦ | | %١٠٠ | ٢،٥٣٢،١٥٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٢،٥٣٢،١٥٠،٠٠ | التوقيع /<br>الضابط المشرف |
| | **أعمال المباني** | | | | | | | | | | | | |
| ١١ | بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكيا ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة. | م٣ | ١٣ | ٢،٥٠٠ | ١٣ | ٠ | .١٣ | | %١٠٠ | ٣٢،٥٠٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٢،٥٠٠،٠٠ | |
| ١٢ | بالمتر المسطح توريد و عمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت من النوع المضغوط ميكانيكياً و المصنع من زلط رفيع يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة. | م٢ | ١٣ | ٢٩٠ | ١٣ | ٠ | ١٣ | | %١٠٠ | ٣،٧٧٠،٠٠ | ٠,٠٠ | ٣،٧٧٠،٠٠ | |
| ١٣ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتي ارتفاع ٣ متر ، وتكون من طبقة واحدة لوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم لاسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٢ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و المقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقاً للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي | م٢ | ١٣ | ٩٥ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٤ | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية بسمك ٢ سم ، وتكون من طبقة واحدة لوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي لسمنت ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٢ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم اسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و المقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقاً للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي | م٢ | ١٣ | ١١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | **أعمال العزل** | | | | | | | | | | | | |
| ١٥ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (إنسوليم سمك ٤ مم بالبولي إستر) بحيث تعمل طبقة من رولات بيتومينية مسلحة بالبولي ايثيلين سمك ٤ مم من إنتاج شركة بيتومين ألفا والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (إنسو برايمر) لزوم الحمامات و السطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتفادي تثبيت العزل على زاوية قائمة وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلى الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . | م٢ | ٤٣٣ | ١٧٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٦ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للأسطح والحوائط من البولي سترين من إنتاج شركة إيلي فوم بسمك ٥ سم من الأستيروبور الأزرق اللون المشكل بطريقة البثق بكثافة ٣٦ كجم / م٣ ذات ضغط عالي، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٣٧٥ | ٢٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | | | | | | | | | | | | ٨،٧٥٧،٩٢٠،٠٠ | |

عن شركة إعمار مصر للبناء و التجارة و المقاولات
التوقيع /

الضابط المشرف
التوقيع / ..........
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ..........
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفــاع
إدارة النوادى والفنادق ق م

مستخلص جاري (٤)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٤) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي [illegible] القوات المسلحة
المده من بداية العمل : / / ٢٠٢١
عقد رقم ( ١٨ ) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | كمية العقد | الفئة بالجنيه | كمية الأعمال المنفذة | | | جاري أم ختامي | نسبة الصرف | قيمة الأعمال التي تمت الى الآن | استقطاع أو حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | السابق | خلال المده | الاجمالي | | | | | | |
| | اجمالي ما قبله | | | | | | | | | | | ٨،٧٥٧،٩٢٠,٠٠ | |
| ١٧ | بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد ومطاطية (وجهين متعامدين) من مستحلب بيتوميني السيروبلاست أو إيجازول مثل لزوم الاساسات و رقاب الأعمدة و المباني و الأماكن المطلوبة (وجه واحد مخلف ، وجه بدون تخفيف بسمك نهائي ١ مم طبقا للمواصفات) والبند يشمل تنظيف الحوائط بالفرشاه السلك و ملئ العراميس جيدا بالبيتومين وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | م٢ | ٤٥٠ | ٨٠ | ٤٥٠ | ٠ | ٤٥٠ | جاري (٤) | %١٠٠ | ٣٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٦٠٠٠,٠٠ | شهادة<br>نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك |
| | **أعمال التشطيبات** | | | | | | | | | | | | |
| ١٨ | بالمتر المسطح توريد ودهان بوية البلاستك قابل للغسيل و المقاوم لتكون البكتريا ذات سماكة منخفضة ٤٠-٦٠ ميكرون للطبقة الواحدة من عبوة جوتن او سكيب للحوائط و الأسقف والفئة تشمل تجهيز السطح بوجه تحضيري من السيلر وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة وبطانة من بوية البلاستك ثم التنقيط بمعجون البلاستيك ووجهين نهائيين من الدهان ، و السعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات الضابط المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية . | م٢ | ٩٠٠ | ١٠٥ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٩ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادنج الومنيوم كمبوسيت بقلب المعالج سمك اللوح ٤ ملليمتر باللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة من إنتاج الودونج من الالكومات من نوعية جيدة علي ان يكون سمك الالواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتاكل و العوامل الجوية و اتباع توجيهات الشركة المنتجة لطريقة تركيب الألواح و يتم تشكيل الالواح طبقا للرسومات التصميمية و التنفيذية و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | م٢ | ٦٥٠ | ٢،١٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢٠ | بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيهات من علب الالمونيوم لزوم تجهيز و تثبيت الواجهات الكلادينج بحيث لا تقل عن مقاسات العلب عن (٢٠*٤٠) ملليمتر والبند شامل دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و كل ما يلزم من اكسسوارات للتركيب و التثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | م٢ | ٦٥٠ | ٦٣٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢١ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات جبسية بمقاس ٦٠× ٦٠ سم من إنتاج جى بورد طبقا للعينة المعتمدة ذات سطح فينيل ويتم تركيب تلك البلاطات على حوامل مدهونة إلكتروستاتيكيا و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و نهو الأعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م٢ | ٦٠ | ٣٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢٢ | بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة لزوم الممرات و الأسقف من الألواح الجبسية من إنتاج جي بورد سمك ١٥ مم طبقا للعينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الألواح شاملة المعجون لتغطية اللحامات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعليق و الخردوات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . | م٢ | ٤٥٠ | ٣٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | **أعمال الزجاج و النجارة و الالوميتال** | | | | | | | | | | | | |
| ٢٣ | بالكجم توريد وتركيب قطاعات حديدية قياسية (كمرات واعمدة وبلاتات) لزوم الهيكل الحديدي للسلم شامل صاج بقلاوة سمك ٤ مم لزوم بسطات السلم والدرابزين حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل التوريد والتوصيل والنقل والتركيب واللحام وجوابط التثبيت بالخرسانة المسلحة والدهان بمواد ايبوكسية مانعة للصدا وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف | كجم | ١٠٠٨٨ | ١١٥ | ٠ | ١٠٠٨٨ | ١٠٠٨٨ | | %١٠٠ | ١٢٥١٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٥،١٢٠,٠٠ | |
| ٢٤ | بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك UPVC منزلق مدهون إلكتروستاتيك باللون المطلوب مصري ذو زجاج سمك ٦مم مصنفر أو شفاف طبقا للعينة المعتمدة شامل سلك ذباب و الحلق حول الكلادينج والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب و التثبيت طبقا للعينة المعتمدة والسعر كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٦٥ | ٣،٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢٥ | بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكى شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١٢ | ٦،٢٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢٦ | بالعدد توريد وتركيب باب خشب أرو ماسيف لزوم باب المسجد شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١ | ١٢،٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | **أعمال الحوائط** | | | | | | | | | | | | |
| ٢٧ | بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد خشب صناعي mdf سمك ١٦ مم بالشكل واللون المطلوبمع عمل قشرة لها طبقا للتصميم المعتمد مع عمل علفات من الخشب الموسكي للتثبيت (٨×٨ سم) و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٧٩٠ | ١،٤٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢٨ | بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح من بديل الرخام للحوائط بالشكل و اللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و مادة اللصق ودهانه مادة لامعة بعد التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م٢ | ١٠٠ | ١،٣٥٥ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢٩ | بالمتر الطولى توريد وتركيب حوائط u خشب ديكورية (PVC) مقاومة للماء والحرارة والخدوش سمك ١٦ مم مقاس ( ١٢٥*٢,٨٠ سم عرض ) مع التثبيت بشكل جيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م ط | ٢٢٥ | ٢٧٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | **أعمال الأرضيات** | | | | | | | | | | | | التوقيع /<br>الضابط المشرف |
| ٣٠ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الفينيل ( اللينوليوم ) سمك ٢ ملى واللصق بمادة جيدة منها UNFIX-٧٧ مع اخذ فى الاعتبار ركوب طرف لحام مشتركة بمقدار ٢ مم على الاقل طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة للفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م٢ | ٥٨ | ١،٢٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٣١ | بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح PVC للحمامات مقاومة للماء والحرارة ومانعة للانزلاق والبند يشمل التثبيت جيدا بمسامير مع مراعاه الفرق الناتج بين الشرائح وتتقيل ما بينها طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م٢ | ٤٥ | ٢،٨٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٣٢ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت مصرى رمادى لزوم المداخل والطرقات وارضية الشاور للحمام سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل اسفل الترابيع لضبط المنسوب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م٢ | ١٠٥ | ٧٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٣٣ | بالمتر الطولى توريد و تركيب ارصفة من الرخام دبل بلاك أو امبرادور لزوم الكاونترات سمك ٤ مم و البند يشمل كافة المزايا الساقطة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م ط | ٢٣ | ٢،٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | **أعمال متنوعة** | | | | | | | | | | | | |
| ٣٤ | بالعدد توريد وتركيب مرايا بللور نمرة ١ سمك ٤مم من الزجاج المشطوف مع عمل صنفرة من جميع جوانبها بعرض ٢سم وتركب بأبعاد مختلفة شاملة اللبد (مضيئة) فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ويلصق على ظهر المرآة مادة مطاطية لحمايتها وتركيب هذه المرآة بحيث تكون بالمقاسات التى تتناسب مع الأحواض المركبة فوقها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | ٢ | ٧٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٣٥ | بالعدد توريد وتركيب لافتة من الأكليريك و الفلافة على خلفية من البلاستيك الشفاف مقاس (٣٠×١٥) سم سمك اللوح ٤ مم من الألكومات من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتاكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد لا تقل (٢٠*٣٠) مم و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و محمل على البند الأخشبية المرنة المانعة لتسرب الماء و المواد المالئة و الأغشية المقاومة لانتقال الحريق و جميع الإكسسوارات اللازمة و محمل على البند توريد و تركيب الحروف طبقا للعينة المعتمدة مع عمل شعار الإدارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة | عدد | ٨ | ٣٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | اجمالي الصفحة | | | | | | | | | | | [illegible] | |

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع /

الضابط المشرف
التوقيع / ..................
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ..................
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفـــاع
ادارة النوادى والفنادق ق.م

مستخلص جارى (١)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢١

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جارى (١) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمى بنادى بنها للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى : / ٠ / ٢٠٢١
عقد رقم ( ١٨ ) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

| م | بيان الأعمال | الوحدة | كمية العقد | الفئة بالجنيه | كمية الأعمال المنفذة | | | جارى أم ختامى | نسبة الصرف | قيمة الأعمال التى تمت الى الآن | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | السابقة | خلال المدة | الإجمالى | | | | | | |
| | إجمالى ما قبله | | | | | | | | | | | ٨،٩١٩،٠١٠،٠٠ | **شهادة**<br>نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك |
| | **خامسا: أعمال الصحى** | | | | | | | | | | | | |
| | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين PN ٢٠ من نوعية معتمدة مودرن شرم لتغذية الحمامات داخل المبنى والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان المنتج ضد عيوب الصناعة و التركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجلبترلب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى وأصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية : | | | | | | | | | | | | |
| ٣٦ | قطر ٢٠ ملى | م ط | ٣٠ | ٢٥٠ | ٣٠ | ٠ | ٣٠ | | %٧٥ | ٥٦٢٥،٠٠ | ٠،٠٠ | ٥،٦٢٥،٠٠ | |
| ٣٧ | قطر ٢٥ ملى | م ط | ٥٠ | ٣٠٠ | ٥٠ | ٠ | ٥٠ | | %٧٥ | ١١٢٥٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ١١،٢٥٠،٠٠ | |
| ٣٨ | قطر ٣٢ ملى | م ط | ٥٠ | ٥٠٠ | ٥٠ | ٠ | ٥٠ | | %٧٥ | ١٨٧٥٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ١٨،٧٥٠،٠٠ | |
| ٣٩ | قطر ٥٠ ملى | م ط | ٦٠ | ٦٥٠ | ٦٠ | ٠ | ٦٠ | | %٧٥ | ٢٩٢٥٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٢٩،٢٥٠،٠٠ | |
| | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC أبيض ضغط٦ جوى لصرف الحمامات والمطر وصرف التكييفات والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان المنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيمان والجلبترلب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصرى وأصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية : | | | | | | | | | | | | |
| ٤٠ | قطر ١ بوصة | م ط | ٢٠٠ | ٢٦٠ | ٢٠٠ | ٠ | ٢٠٠ | | %٧٥ | ٣٩٠٠٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٣٩،٠٠٠،٠٠ | |
| ٤١ | قطر ٢ بوصة | م ط | ٥٠ | ٣٥٠ | ٥٠ | ٠ | ٥٠ | | %٧٥ | ١٣١٢٥،٠٠ | ٠،٠٠ | ١٣،١٢٥،٠٠ | |
| ٤٢ | قطر ٣ بوصة | م ط | ٢٢٠ | ٤٢٠ | ٢٢٠ | ٠ | ٢٢٠ | | %٧٥ | ٦٩٣٠٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٦٩،٣٠٠،٠٠ | |
| ٤٣ | قطر ٤ بوصة | م ط | ٢٢٠ | ٧٠٠ | ٢٢٠ | ٠ | ٢٢٠ | | %٧٥ | ١١٥٥٠٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ١١٥،٥٠٠،٠٠ | التوقيع /<br>الضابط المشرف |
| ٤٤ | قطر ٦ بوصة | م ط | ٥٠ | ٩٥٠ | ٥٠ | ٠ | ٥٠ | | %٧٥ | ٣٥٦٢٥،٠٠ | ٠،٠٠ | ٣٥،٦٢٥،٠٠ | |
| ٤٥ | بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية UPVC للحمامات لصرف الاحواض والغطاء من مشبك النحاس المطلى نيكل كروم بمقاس لا يقل عن ١٥*١٥ سم كامل بجميع مشتملاته والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف من المواسير والقطع المخصوصة بجميع انواعها حتى اقرب مداد رأسى او افقى معلق و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١٤ | ٧٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | |
| ٤٦ | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل الخلاط وجميع مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (ايديال) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والليات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١٠ | ٧،٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | |
| ٤٧ | بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وميدلى لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد وغطاء وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (ايديال) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبيت ونهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١٢ | ٨،٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | |
| ٤٨ | بالعدد توريد وتركيب جاليتراب ( ٢٥*٢٥سم ) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ٦ | ١،٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | |
| ٤٩ | بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس ( ٦٠*٦٠ ) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وملء جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مقاومة للنفاذية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمال نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ٢ | ٥،٧٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | |
| ٥٠ | بالعدد توريد وتركيب جرجورى سطح بالاسطح قطر ٣ بوصة بمصفاه افقية ورأسية او كمع بمصفاه افقية كامل مع كامل مشتملاته و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ٧ | ٩٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٠،٠٠ | |
| | إجمالى الصفحة | | | | | | | | | | | ٩،٢٥٦،٤٣٥،٠٠ | |

عن شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
التوقيع / ..........
م/ ..........

الضابط المشرف
التوقيع / ..........
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع /
رائد / مصطفى محمود ... محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفـــاع
ادارة [illegible]

مستخلص جاري (٤)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٤) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى [illegible] بنها للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣

| رقم البند | بيـان الأعمـال | الوحدة | كمية العقد | الفئة بالجنيه | كمية الأعمال المنفذة | | | جاري أو ختامي | نسبة الصرف | قيمة الأعمال التى تمت الى الآن | استقطاع أو حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | السابقة | خلال المدة | الاجمالي | | | | | | |
| | اجمالي ما قبله | | | | | | | جاري (٤) | | | | ٩،٢٥٦،٤٦٥،٠٠ | |
| | **اعمال الكهرباء** | | | | | | | | | | | | |
| ٥١ | بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول من إنتاج السويدي داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة ساتشي وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة | عدد | ١٨٧ | ٩٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | **شهادة**<br>نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك |
| ٥٢ | بالعدد توريد و تركيب و إختبار وحدة إنارة LED للحمامات عبارة عن قدرة ٣٦ وات -(٦٠×٦٠) مم -٤٢٠٠ ليومن -٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز درجه الحمايه ٦٥ - بارز كامل بالمبات البند وخلافه والبند شامل التوصيل والإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ٢٧ | ١،٨٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥٣ | بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية بريزة قوى (تشونو) ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٣×٤ مم٢ من إنتاج السويدي مسحوبة في مواسير بى فى سى قطر ٢٠ مم والدائرة الرئيسية بلس لقطاع الأسلاك وقطر الماسورة والبند يشمل البريزة و العلبة و مفتاح التشغيل من إنتاج شركة ساتشي قدرة ٣٢ أمبير وكل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ٣٠ | ١،٦٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥٤ | بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة بالمسجد من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (٢٥٠) أمبير و عدد (٣) قاطع ثلاثي ٦٣ أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١ | ١٠٠،٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥٥ | بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة المبنى الإداري من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (١٦٠) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١ | ٧٥،٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥٦ | توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٦ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات قر ملاسب PVC والدائرة الرئيسية بلس لقطاع الأسلاك وقطر الماسورة و المفاتيح من إنتاج بتشينو و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١٢ | ٣،٥٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥٧ | بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ١٨ وات و قطر ١٨مم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | عدد | ١٧ | ٥٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥٨ | بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ٥ وات و قطر ٧مم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف. | عدد | ١١٥ | ٣٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٥٩ | بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد (٢٠ الدبة /م ) لزوم الإضاءة شامل فيشة التوصيل وكل مايلزم للتركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | م ط | ٢٢٥ | ١٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٦٠ | بالمتر الطولى توريد وتركيب ليد بروفايل (٢) خط و البند يشمل المجرى المعدني و شريط ليد و الفيشة و الترانزستور وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | م ط | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | التوقيع /<br>الضابط المشرف |
| ٦١ | بالعدد توريد و تركيب وتوصيل نظام التأريض للوحات الكهربائيه شامل الوصلات الأرضية ( earth link ) (٠,٥ أوم) لكل بلوك على حدى و الأسلاك الأرضية شاملا كل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف | عدد | ١ | ٣٥،٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | %١٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| | إجمالي المستخلص ( تسعة مليون و مائتان ستة و خمسون الفا و أربعمائة خمسة و ستون جنيها فقط لا غير) | | | | | | | | | | | ٩،٢٥٦،٤٦٥،٠٠ | |
| | السابق صرفه | | | | | | | | | | | ٨،٢١١،٣٤٥،٠٠ | |
| | المستحق صرفه | | | | | | | | | | | ١،٠٤٥،١٢٠،٠٠ | |

يعتمد
التوقيع / ......
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

الضابط المشرف
التوقيع / ......
رائد/ محمد السيد شعبان

عن شركة إعمار مصر للهندسة التجارة و المقاولات
التوقيع / ......