١٥٠١

مقاوله : شركة إعمار مصر للإنشاءات و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٥) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي [illegible]
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٥)
عن المده من بدء العمل
حتى التاريخ / / ٢٠٢٤

وزارة الدفـــاع
ادارة النوادي والفنادق ق.م

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالي						
١	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المشطوفة مع استخدام المثاقب لعمل التثقيب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة (X- ray or Ultrasonic TEST) و تقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحلم و السعر محمل عليه الهيكل المعدني و الحوائط (الأجناب) مع عزلها بالفوم المضغوط و الصوف الزجاجي ومحمل عليه اللحامات و المسامير و جميع الخردوات و دهان جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها بواسطة طرق فنية مثل السند بلاست عدد (١) وجه برايمر إيبوكسي بالورشة و دهان المنشأ عدد (٢) وجه دهان إيبوكسي أو لاكيه باللون المطلوب من إنتاج (بوتن) مع اعتماد عينات الدهان المستخدم قبل البدء في التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	طن	١٠	١١٥,٠٠٠	٢٨	٢	٣٠	جاري (٥)	%١٠٠	٣,٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالعدد توريد و تركيب وحدات معدنية بأبعاد (٦×٢,٢) م طبقا للتصميم و الرسومات المعمارية المعتمدة بحيث تتكون الغرفة من وحدتين متصلتين (كرفانات (٢٠ قدم)) و البند يشمل كل ما يلزم للتصنيع الجيد والأمان و الأرلس و اللحامات و خامات التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠	١٧٢,٠٠٠	١٤	٠	١٤		%١٠٠	٢,٤٠٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٨,٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر المطلوب لمنسوب التأسيس حسب الأبعاد و المناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	١٠,٥٠٠	٨٥	١٥٠٠	٠	١٠,٥٠٠		%١٠٠	٨٩٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٢,٥٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم برمل نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٣	٢٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٠	٢٥٠		%١٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب نزح المياه الجوفية على العمق المحدد حسب تقرير التربة المعتمد و الخاص بالموقع باستخدام طلمبات رفع طبقا للتدرات المطلوبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥	١٠,٠٠٠	٣٥	٠	٣٥		%١٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال تربة تثبيت بسن مقاس ٦ متدرج نظيف على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و لا تقل الكثافة الجافة عن ١,٨ جم/سم٣ و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٠	٤٢٠		%١٠٠	١٧٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦,٤٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بسن متدرج نظيف مقاس ٤،٣،٢ حتى الوصول لمنسوب التأسيس على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٨٨٠	٤٢٠	٨٨٠	٠	٨٨٠		%١٠٠	٣٦٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩,٦٠٠,٠٠	
	أعمال الخرسانة العادية												
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٣	١٦٢	٢,٥٠٠	١٦٢	٠	١٦٢		%١٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول بالأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٥ : ١٠ سم) ، تتكون الخرسانة من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذي يمر من مهزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين مونه مكونة من (١ متر مكعب رمل - ٢/١ م٣ جير عجينة - ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي) ، ويتم عمل الميول اللازمة لصرف الأمطار. والسعر يشمل عمل وزرة مائلة حول الدراوي من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٢٨٨	١٦٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الخرسانة المسلحة												
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (لبشة) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والزلط والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٣٠٦	٨,٢٧٥	٣٠٦	٠	٣٠٦		%١٠٠	٢,٥٣٢,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٣٢,١٥٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	أعمال المباني												
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٦×١٢×٢٥ سم من النوع المضغوط ميكانيكيا ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة.	م٣	١٣	٢,٥٠٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد و عمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت من النوع المضغوط ميكانيكيا و المصنع من زلط رفيع يمر من مهزة سعة عيونها ٦ مم ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة.	م٢	١٣	٢٩٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣,٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٧٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتي ارتفاع ٣ متر ، وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي أسمنت ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البزج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البزج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و الستالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	٩٥	٠	١٣	١٣		%١٠٠	١,٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٥,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية بسمك ٢ سم ، وتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي أسمنت ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البزج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البزج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الاوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و الستالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	١١٠	٠	١٣	١٣		%١٠٠	١,٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٣٠,٠٠	
	أعمال العزل												
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (إنسوليم سمك ٤ مم بالبولي إستر) بحيث تعمل طبقة من رقائق بيتومينية مسلحة بالبولي إيثيلين سمك ٤ مم من إنتاج شركة بيتومين ألفا والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (إنسو برايمر) لزوم الحمامات و السطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلى من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتفادي تثبيت العزل على زاوية تامة وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلى الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٣٣	١٧٠	٠	٢٣٠	٢٣٠		%١٠٠	٣٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للأسطح والحوائط من البولي ستيرين من إنتاج شركة [illegible] بسمك ٥ سم من الأستيروبور الأزرق اللون المشكل بطريقة البثق بكثافة ٣٦ كجم / م٣ ذات ضغط عالي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة و[illegible] المهندس المشرف	م٢	٢٧٥	٢٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
												١٠,٧١١,٦٨٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للإنشاءات والتجارة والمقاولات
التوقيع / ....

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

مقاولة : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٥) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بالمقابر بطريق الواحات المنطقة
المدة من بداية العمل إلى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري (٥)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

وزارة الدفاع
ادارة الوادي والملاحق ق.م

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
	إجمالي ما قبله							جاري (٥)				٩،٦٣١،٦٨٥,٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد ومطاطية (وجهين متعامدين) من مستحلب بيتوميني السيروبلاست أو إيجاتول مثل لزوم الأساسات ورقاب الأعمدة و المباني و الأماكن المطلوبة (وجه واحد مخفف ، وجه بدون تخفيف بسمك نهائي ١ مم طبقًا للمواصفات) والبند يشمل تنظيف الحوائط بالفرشاة السلك و ملئ العراميس جيدًا بالبيتومين وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥٠	٨٠	٤٥٠	٠	٤٥٠		%١٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
	أعمال التشطيبات												
١٨	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية البلاستك القابل للغسيل و المقاوم لتكون البكتريا ذات سماكة منخفضة ٤٠-٦٠ ميكرون للطبقة الواحدة من عينة جوتن أو سكيب للحوائط و الأسقف والفئة تشمل تجهيز السطح بوجه تحضيري من السيلر وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة وبطانة من بوية البلاستك ثم التشطيب بمعجون البلاستيك ووجهين نهائيين من الدهان ، و السعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقًا للرسومات وتعليمات الضابط المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم التقيس الهندسي طبقًا للرسومات التنفيذية .	م٢	١٠٠	١٠٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادنج ألومنيوم كمبوزيت بقل المعلح سمك اللوح ٤ ملليمتر باللون المطلوب و طبقًا للعينة المعتمدة من إنتاج ألودرنج من الالكومات من نوعية جيدة على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل و العوامل الجوية و اتباع توجيهات الشركة المنتجة لطريقة تركيب الألواح و يتم تشكيل الألواح طبقًا للرسومات التصميمية و التنفيذية و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٢،١٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيهات من علب الالومنيوم لزوم تجهيز و تثبيت الواجهات الكلاديلج بحيث لا تقل عن مقاسات العلب عن (٢٠*٤٠) ملليمتر والبند شامل دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و كل ما يلزم من اكسسوارات للتركيب و التثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٦٣٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات جبسية بمقاس ٦٠× ٦٠ سم من إنتاج جي بورد طبقًا للعينة المعتمدة ذات سطح فينيل ويتم تركيب تلك البلاطات على حوامل مدهونة إلكتروستاتيكيا و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و نهو الأعمال نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٣٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة لزوم الممرات و الأسقف من الألواح الجبسية من إنتاج جي بورد سمك ١٥ مم طبقًا للعينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الألواح شاملة المعجون لتغطية اللحامات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعليق و الخردوات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٥٠	٣٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الزجاج و النجارة و الألوميتال												
٢٣	بالكجم توريد وتركيب لقطاعات حديدية اساسية (كمرات واعمدة وبلتات) لزوم الهيكل الحديدي للسلم شامل صاج بقلاوة سمك ٤ مم لزوم بسطات السلم والدرابزين حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل التوريد والتوصيل والنقل والتركيب واللحام وجوايط التثبيت بالخرسانة المسلحة والدهان بمواد ايبوكسية مقاومة للصدأ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقًا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	كجم	١٠٠٨٨	١١٥	١٠٠٨٨	٠	١٠٠٨٨		%١٠٠	١٢٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥،١٢٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك UPVC منزلق مدهون إلكتروستاتيك باللون المطلوب مصري نر زجاج سمك ٦مم مصنفر أو شفاف طبقًا للعينة المعتمدة شامل سلك ذباب و الحلق حول الكلادينج والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب و التثبيت طبقًا للعينة المعتمدة والسعر كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقًا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٥	٣،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكى شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان استر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٦،٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب باب خشب أرو ماسيف لزوم باب المسجد شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان استر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٢،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الحوائط												
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد خشب صناعي mdf سمك ١٦ مم بالشكل واللون المطلوبين عمل قشرة لها طبقًا للتصميم المعتمد مع عمل حلقات من الخشب الموسكي للتثبيت (٨×٨ سم) و يكون التثبيت باستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٦٠	١،٤٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح من بديل الرخام للحوائط بالشكل و اللون المطلوب و طبقًا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و مادة اللصق ودهانه مادة لامعة بعد التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	١،٣٥٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب حوائط u خشب ديكورية (PVC) مقاومة للماء والحرارة والخدوش سمك ١٦ مم مقاس (١٢٥*٢,٨٠ سم عرض) مع التثبيت بشكل جيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢٥	٢٧٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الأرضيات												
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الفينيل (الليونيوم) سمك ٢ ملي واللصق بمادة جيدة مثلها UNFIX-٧٧ مع الأخذ في الاعتبار ركوب طرف لحام مشتركة بمقدار ٢ سم على الأقل طبقًا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٨	١،٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح PVC للحمامات مقاومة للماء والحرارة ومانعة للانزلاق والبند يشمل التثبيت جيدًا بمسامير مع مراعاة الفرق الناتج بين الشرائح وتقفيل ما بينها طبقًا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥	٢،٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت مصري رمادي لزوم المداخل والطرقات وارضية الشاور الحمام سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المنسوب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٥	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب قرصة من الرخام ديل بلاك أو امبرادور لزوم الكارنترات سمك ٤ سم و البند يشمل كافة المرايا الساقطة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٣	٢،٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال متنوعة												
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مرايا بللور نمرة ١ سمك ٤مم من الزجاج المشطوف مع عمل صنفرة من جميع جوانبها بعرض ٢سم وتركيب بأبعاد مختلفة شاملة اليد (مضمنة) في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ولصق على ظهر المراة مادة مطاطية لحمايتها وتركيب هذه المراة بحيث تكون بالمقاسات التي تتناسب مع الأحواض المركبة اوفوقها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملًا طبقًا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لافتة من الأكليريك و اللافتة على خلفية من البلاستيك الشفاف مقاس (٣٠×١٥) سم سمك اللوح ٤ مم من الألكومات من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد لا تقل (٢٠×٤٠سم) ويكون التثبيت باستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و محمل على البند الأخشبة المرنة المانعة لتسرب الماء و المواد المالئة و الأخشبة المقاومة لانتقال الحرارة و جميع الإكسسوارات اللازمة و محمل على البند توريد و تركيب الحروف طبقًا للعينة المعتمدة مع عمل شعار الإدارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوًا كاملًا طبقًا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة	عدد	٨	٣٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي المنقول											٩،٧٩٢،٨٠٥,٠٠	

التوقيع /
الضابط المشرف

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود منير محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

وزارة الدفـــاع
ادارة الوادى والانفاق ق م

مستخلص جاري (٥)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاولة : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٥) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي الذي بالمنطقات المسلحة
المدة من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	مستقطع أو محجوز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الاجمالي						
	إجمالي ما قبله											٩،٧٩٢،٨٠٥،٠٠	
	خامسا: أعمال الصحي												**شهادة** نشهد نحن الموقعين ادناه ان الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبلين PN ٢٠ من نوعية معتمدة مودرن ليرم لتغذية الحمامات داخل المبنى والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدعقات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجلبتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصري واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :												
٣٦	قطر ٢٠ ملي	م ط	٣٠	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠		%١٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	
٣٧	قطر ٢٥ ملي	م ط	٥٠	٣٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	
٣٨	قطر ٣٢ ملي	م ط	٥٠	٥٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	
٣٩	قطر ٥٠ ملي	م ط	٦٠	٦٥٠	٦٠	٠	٦٠		%١٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC أبيض ضغط ٦ جوى لصرف الحمامات والمطر وصرف التكييفات والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدعقات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجلبتراب كذا التنفيذ كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق . م والرسومات التنفيذية والكود المصري واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :												
٤٠	قطر ١ بوصة	م ط	٢٠٠	٢٦٠	٢٠٠	٠	٢٠٠		%١٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	
٤١	قطر ٢ بوصة	م ط	٥٠	٣٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	
٤٢	قطر ٣ بوصة	م ط	٢٢٠	٤٢٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٤٣	قطر ٤ بوصة	م ط	٢٢٠	٧٠٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	١٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠٠٠,٠٠	
٤٤	قطر ٦ بوصة	م ط	٥٠	٩٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية UPVC للحمامات لصرف الاحواض والغطاء من مشبك النحاس المطلى نيكل كروم بمقاس لا يقل عن ١٥*١٥ سم كامل بجميع مشتملاته والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف من المواسير والقطع المخصوصة بجميع انواعها حتى اقرب مداد راسى او افقى معلق و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٤	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صيني شامل الخلاط وجميع مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (بليزا) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والليات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٧٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض الرنجي من الصيني بدش داخلي وسيفون لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (بليزا) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبت ونهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٨٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جليتراب (٢٥*٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر في جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١٠٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المباني بالطوب الاسمنتي مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر في جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية القاعدة واعمال البناء والبياض الداخلي بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجاري القاع والردم حول الغرفة برمل نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٥٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب جرجوري مطر بالاسطح قطر ٣ بوصة بمصفاه فنية ورأسية او قمع بمصفاه فنية كامل مع كامل مشتملاته و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٩٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١٠،٢٤٢،٧٠٥،٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد / محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع /
رائد / مصطفى محمود ... محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
ادارة النوادى والفنادق ق.م

مستخلص جاري (٥)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٥) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي بلبيا للقوات الجوية
المدة من بداية العمل الى / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الاجمالي						
	إجمالي ما قبله											١٠,٢٤٢,٧٠٥,٠٠	
	أعمال الكهرباء												
٥١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول من إنتاج السويدي داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة سلتشي وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	عدد	١٨٧	٩٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	جاري (٥)	%١٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة إنارة LED للحمامات عبارة عن قدرة ٣٦ وات -(٦٠×٦٠) سم -٤٢٠٠ ليومن -٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز درجة الحمايه ٦٥ - بارز كامل بالمبات الليد وخلافه والبند شامل التوصيل والإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	١,٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية بريزة قوى (تشوني) ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٣×٤ مم٢ من إنتاج السويدي مسحوبة في مواسير بى فى سى قطر ٢٠ مم والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة والبند يشمل البريزة و العلبة و مفتاح التشغيل من إنتاج شركة سلتشي قدرة ٣٢ امبير وكل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	١,٦٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة بالمسجد من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (٢٥٠) أمبير و عدد (٣) قاطع ثلاثي ٦٣ أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة المبنى الإداري من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (١٦٠) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٧,٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٦	توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٦ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات أو ملتسب PVC والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة و المفاتيح من إنتاج بتشينو و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٣,٥٠٠	٠	٦	٦		%١٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العلبة المعتمدة ١٨ وات و قطر ١٨سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٧	٥٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العلبة المعتمدة ٥ وات و قطر ٧سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١١٥	٣٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد (١٢٠ لمبة /م) لزوم الإضاءة شامل ليشة للتوصيل وكل مايلزم للتركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٢٥	١٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب ليد بروفايل (٢) خط و البند يشمل المجرى المعدني و شريط ليد و الفيشة و الترانزستور وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٦١	بالعدد توريد و تركيب وتوصيل نظام التأريض للوحات الكهربائيه شامل الوصلات الأرضية (earth link) (٠,٥ أوم) لكل بلوك على حدى و الأسلاك الأرضية شاملا كل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص (عشرة مليون و ثلاثمائة ثلاثة و خمسون ألفا و سبعمائة و خمسة جنيها فقط لا غير)											١٠,٣٥٣,٧٠٥,٠٠	
	السابق صرفه											٩,٢٥٦,٤٦٥,٠٠	
	المستحق صرفه											١,٠٩٧,٢٤٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
التوقيع / ....
م/ ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة