وزارة الدفـــاع
ادارة نـوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامي
عن المدة من بداية الأعمال
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامى عن مشروع أعمال رفع كفاءة الملعب و السور بنادي اكتوبر ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

رقم البند	بيـان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الاجمالي						
١	بالمتر المسطح توريد وعمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى .	م٢	٦٠	[illegible]	٦٠.٠٠	١٥.٠٠	٧٥.٠٠	ختامي	%١٠٠	١٨,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٨,٧٥٠.٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٢	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل إستكمال النواقص والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٠	[illegible]	٥٠.٠٠	١٢.٥٠	٦٢.٥٠		%١٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٥٠٠.٠٠	
٣	بالمتر الطولي رفع كفاءة أعمدة إنارة الملاعب والموقع العام وأعمدة الشبك والدهان ببوية اللاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠	[illegible]	١٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	١٢٥.٠٠		%١٠٠	١٠,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	١٠,٦٢٥.٠٠	
٤	بالعدد رفع كفاءة فوانيس مزدوجة لزوم إنارة السور شامل تغيير الزجاج بأكليريك وتغيير مصباح الإنارة والدهان ببوية اللاكيه مع عمل الصفرة والدهان بوجه برايمر وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠	[illegible]	٤٠.٠٠	١٠.٠٠	٥٠.٠٠		%١٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق وتتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥ كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١,٠٥٠	[illegible]	١,٠٥٠.٠٠	٢٦٢.٠٠	١,٣١٢.٠٠		%١٠٠	١,٠٨٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٨٢,٤٠٠.٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت و جميع إكسسوارات التركيب والتثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١,١٥٢	[illegible]	١,١٥٢.٠٠	٢٨٨.٠٠	١,٤٤٠.٠٠		%١٠٠	٥٠,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٤٠٠.٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (واحد مليون و مائتان واربعة و عشرون ألفا و ستمائة و [illegible] جنيها فقط لا غير)											١,٢٢٤,٦٧٥.٠٠	
	السابق صرفه											٨٢٧,٥٥٤.٠٠	
	المستحق صرفه											٣٩٧,١٢١.٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
ا/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائـد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانـة