[illegible]

وزارة الدفـــاع
إدارة النوادي والفنادق ق.م

مستخلص ختامي
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامي عن مشروع أعمال رفع كفاءة الملاعب و السور بنادي المهندسين (٢) ق.م
المده من بداية العمل الى : ٥/ ١٢/ ٢٠٢٤
عقد رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أو ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الإجمالي						
	أولاً: الأعمال الإعتيادية												
١	بالمتر المسطح توريد وعمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورانيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى .	م٢	٦٠٠	٢١٠	٥٧٠	١٨٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	ختامي	%١٠٠	١٥٧،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٧،٥٠٠,٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل إستكمال النواقص والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٩٥	١٦٠	٥٦٥	١٧٨,٠٠	٧٤٣,٠٠		%١٠٠	١١٨،٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨،٨٨٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي رفع كفاءة سور الحديد وتوريد وتركيب سلك شبك ٣مم خاصة منطقة الألعاب من الوجهين شامل إستكمال الخوص والنواقص والدهان لاكية مع عمل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥	٨٥٠	٤٠	١٦,٠٠	٥٦,٠٠		%١٠٠	٤٧،٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧،٦٠٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي رفع كفاءة أعمدة إنارة الملاعب والموقع العام وأعمدة الشبك والدهان ببوية اللاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقليط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٧٢	٦٠	٣٥٠	١١٥,٠٠	٤٦٥,٠٠		%١٠٠	٢٧،٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧،٩٠٠,٠٠	
٥	بالعدد رفع كفاءة فوانيس مزدوجة لزوم إنارة السور شامل تغيير الزجاج بأكليريك وتغيير مصباح الإنارة والدهان ببوية اللاكيه مع عمل الصنفرة والدهان بوجه برايمر وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٤	٧٠٠	٦٠	٢٠,٠٠	٨٠,٠٠		%١٠٠	٥٦،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦،٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي ايثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق وتتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥ كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٤٥	٧٣٥	٨٠٢	٢٥٤,٠٠	١،٠٥٦,٠٠		%١٠٠	٧٧٦،١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٦،١٦٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت و جميع إكسسوارات التركيب والتثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،١٥٢	٢٥	١،٠٥٠	٣٩٠,٠٠	١،٤٤٠,٠٠		%١٠٠	٣٦،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦،٠٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (مليون و مائتان و عشرون ألفا و أربعون جنيهاً فقط لا غير)											١،٢٢٠،٠٤٠,٠٠	
	السابق صرفه											٩٢٢،٨٢٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٢٩٧،٢٢٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمود السيد الطحان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة