وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (٢)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى: / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	كمية الأعمال المنفذة: خلال المدة	كمية الأعمال المنفذة: الاجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولا : الأعمال الاعتيادية												
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو زوم سور النادي شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وازاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً المواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	١٣٥,٠٠	٨,٠٠	١٤٣,٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	٢٩,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٣١٥,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالمتر الطولي رفع كفاءة ودهان اعواد فيوتك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيوتك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٧١,٠٠	١٠,٠٠	١٨١,٠٠		%١٠٠	١٤,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٤٨٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان اعواد فيوتك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيوتك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٠٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٩٠,٠٠	٥,٠٠	٩٥,٠٠		%١٠٠	١١,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٧٥,٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين داخلي / خارجي لزوم الحوائط بسمك ٢ سم , وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالتدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات والمس بالمحارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات و كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	١٠٨,٠٠	١٥٠,٠٠	٩٧,٠٠	٦,٠٠	١٠٣,٠٠		%١٠٠	١٥,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٤٥٠,٠٠	
٥	بالمتر الطولي اعمال معالجة شروخ الحوائط بمادة معالجة الشروخ والسعر يشمل التتفيح والتكسير وعمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات ومواد معالجة الشروخ ومواد مصلية كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م ط	٦٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	٣,٠٠	٥٧,٠٠		%١٠٠	٥,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (المبنى الاداري واعمدة الانارة) مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة , والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة , وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن١٨٠ كجم / سم٢ , والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة , ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٣	١٥,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	١٣,٠٠	١,٠٠	١٤,٠٠		%١٠٠	٤٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٦٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم (اسقف الحمامات) حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٨,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠		%١٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٣٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠		%١٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب، توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً بإستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم , ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية , كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٣	٦٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠		%١٠٠	١٧,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,١٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل , والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن اربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٢	٥٦,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	٤,٠٠	٥٤,٠٠		%١٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب الا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل , والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن اربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٣	١٢,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	١٠,٠٠	١,٠٠	١١,٠٠		%١٠٠	٤٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٢٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب الحمامات العامة والشبابيك upvc والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة طبقاً للعينة المعتمدة و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	١٤,٠٠	٥,٠٠	١٩,٠٠		%١٠٠	٩١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٢٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر الهاشمة ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م٢	٤٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٣٤,٠٠	٤,٠٠	٣٨,٠٠		%١٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب حجر بزلت بمونة اسمنتية والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م ط	٢٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٩٠,٠٠		%١٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة حجر بزلت والبند يشمل الصنفرة والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م ط	٢٢٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٨٧,٠٠	٢٢,٠٠	٢٠٩,٠٠		%١٠٠	٣١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل الدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٦٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٣٠٦,٠٠	٣٦,٠٠	٣٤٢,٠٠		%١٠٠	٦٩,٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٧٦٨,٠٠	
	إجمالي الصالحة											٥٧٦,١٣٨,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد
التوقيع ( )
لـواء أ.ح / أيمـن مصطفى محمد
مدير إدارة نـوادي و فنـادق ق.م

وزارة الدفاع
ادارة نوادي وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بده العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادي أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى: / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ [illegible]

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة السابقة	كمية الأعمال المنفذة خلال المده	كمية الأعمال المنفذة الاجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما سبق											٥٧٦,١٣٨,٠٠	
١٧	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب الخماسي (جون) بالدهان باللون اللون المطلوب شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
١٨	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب البابنكت (جون) بالدهان اللون المطلوب والتجديد شامل الدهان والصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان شبابيك الوميتال باللون المطلوب شامل الدهان شامل الصنفرة والدهان بوجه دوكوا والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٨,٠٠	١,٠٠	٩,٠٠		%١٠٠	١١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٥٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من الصاج المجلفن المعزول شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٥,٠٠	٩٠٠,٠٠	٥٨,٠٠	٣,٠٠	٦١,٠٠		%١٠٠	٥٤,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٩٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر المربع توريد وتركيب الواح ساندوتش بانل بسمك ٥سم ، مكونة من طبقتين من الصاج المجلفن والمدهون الكتروستاتيكيا وبينهما طبقة من مادة عازلة بالكثافة والخواص المطلوبة والبند يشمل التركيب والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٤,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	٤,٠٠	٧٩,٠٠		%١٠٠	١٠٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٧٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل خشب لزوم تغطية الاكشاك والسعر يشمل جميع الاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٢٧,٠٠	١,٠٠	٢٨,٠٠		%١٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٦٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب بديل خشب ديكوري من اجود الانواع والسعر يشمل التركيب والاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٢٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	١٨,٠٠	١,٠٠	١٩,٠٠		%١٠٠	١٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٢٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من بديل الترميد upvc شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٨,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	٤,٠٠	٧٤,٠٠		%١٠٠	٥١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٨٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح رفع كفاءة سيراميك أرضيات حول حمام السباحة واستبدال التالف بما يناسبة و الفئة تشمل السقية ببلباني الاسمنت الابيض و من عينة معتمدة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٢٠,٠٠	٨٠,٠٠	٤٤٢,٠٠	٤٨,٠٠	٤٩٠,٠٠		%١٠٠	٣٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٢٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط وارضيات لزوم الحمامات من شركة ليسكوا و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٨١,٠٠	٥,٠٠	٨٦,٠٠		%١٠٠	٤٧,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٣٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٣,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢,٠٠	٢٢,٠٠		%١٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٥٠٠,٠٠	
٢٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام أحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥,٠٠	١,٤٤٠,٠٠	١٣,٠٠	١,٠٠	١٤,٠٠		%١٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب باب من الخشب الموسكي مقاس ٨٠*٢,٢٥ والبند يشمل التشطيب بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والاكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة ,والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠	٢,٠٠	١٠,٠٠		%١٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٥,٠٠	٨٧٥,٠٠	٦٠,٠٠	١٢,٠٠	٧٢,٠٠		%١٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي رفع كفائة اعمدة إنارة الملاعب والموقع العام واعمدة الشبك والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦٤,٠٠	١٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣٧,٠٠	٢٣٧,٠٠		%١٠٠	٣٥,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٥٥٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب توريد واستكمال نواقص برجولات خشب ومحمل علي البند النقل والاستكمال و التقطيع و التثبيت , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	
٣٣	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأخشاب البرجولات بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٧١,٠٠	٣٢٥,٠٠	٢٦٠,٠٠	٥٥,٠٠	٣١٥,٠٠		%١٠٠	١٠٢,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٣٧٥,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٣٤	بالعدد رفع كفاءة المقاعد الخشبية بتوريد و استكمال الخشب ومحمل علي البند دهان ببوية اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠		%١٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي اعمال رفع كفاءة رخام درج السلم والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالزمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠		%١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠		%١٠٠	١١,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٠٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب تشكيلات من الخشب لزوم المصلى وبديل الترميد و cnc والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١,٥٢٤,٧٢٣,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع ( )
لـواء أ ح / أيمن مصطفى محمد
مـديـر إدارة نـوادي و فنادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جارى (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضى ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	المتبقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
	إجمالي ما سبق											١,٥٢٤,٧٢٣,٠٠	
٣٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سجاد النتاج العليم ب اللون الكحلي شامل فوم ١٦ مم اسفل السجاد ومحمل علي البند النقل و التركيب و غراء الاصق تركي الصنع والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق وتتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤١,٠٠	٨٢٥,٠٠	٣٦,٠٠	٢,٠٠	٣٨,٠٠		%١٠٠	٣١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٣٥٠,٠٠	
٤٠	بالمتر المسطح فك شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣,٤٤٧,٠٠	١٥,٠٠	٣,١٠٢,٠٠	١٧٢,٠٠	٣,٢٧٤,٠٠		%١٠٠	٤٩,١١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,١١٠,٠٠	
٤١	بالمتر المسطح توريد شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٢٩٥,٠٠	٢٥,٠٠	٢,١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٨٠,٠٠		%١٠٠	٥٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٠٠,٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب حروف مضيئة استانليس/ اكاليرك - اضاءة LED ووتر بروف لزوم بوابة النادي والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوي بلاستك لزوم حماية الزواية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٨٠,٠٠	٤٠,٠٠	٦٨,٠٠	٤,٠٠	٧٢,٠٠		%١٠٠	٢,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٨٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد واركيب الواح بولي كربونيت لزوم البوابة الرئيسية ,الاسوار وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٦,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٣,٠٠	٤,٠٠	٧٧,٠٠		%١٠٠	٥٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٩٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب باب حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المحدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		%١٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شبابيك حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المحدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٧,٠٠	١,٠٠	٨,٠٠		%١٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من كلادينج الومنيوم كمبوست بلال سمك اللوح ٤ مم ماركة امارات بلال ويتم التثبيت علي شاسيهات من الحديد باستخدام مسامير والدهان بمادة برايمر عازلة البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال	م٢	٨٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٤,٠٠	٧٢,٠٠		%١٠٠	٢٨٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٨٠٠,٠٠	
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع hpl لزوم الحمامات والبند يشمل تركيب الاكسسوار والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	٢,٠٠	٦,٠٠		%١٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	
٤٩	بالمتر المسطح اعمال تكسير وازالة حوائط من الطوب الاسمنتي والبند يشمل التكسير وازالة المخلفات خارج الموقع وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١,٥٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١,٣٥٥,٠٠	٧٠,٠٠	١,٤٢٥,٠٠		%١٠٠	٢١٣,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٣,٧٥٠,٠٠	
٥٠	ثانيا : اعمال الصحي												
٥١	بالعدد رفع كفاءة الحمام العمومي من لبات ومحابس وأطقم اكسسوارات وجميع لوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		%١٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	
٥٢	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس ٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجنينة و صرف المطر و الغطاء من (GRP) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهوأ كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠		%١٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (سيكا ١٠٧) والسعر يشمل عمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض , مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠x١٠ سم وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة , وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٦٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٢٢١,٠٠	١٣,٠٠	٢٣٤,٠٠		%١٠٠	٩٨,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٢٨٠,٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		%١٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط شور شامل المخارج من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠		%١٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف قاعدة من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	١٧,٠٠	١,٠٠	١٨,٠٠		%١٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب غطاء بيبة صرف من نوع تانش وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٣,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٦,٠٠	٢,٠٠	٣٨,٠٠		%١٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠	
٥٨	بالعدد اعمال توريد وتركيب مرايات ٥٠*٧٠ سم لزوم احوض وش الحمامات من اجود الانواع وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٩,٠٠	٤,٠٠	١٣,٠٠		%١٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٥٠٠,٠٠	
٥٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية واللبات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠	٥,٠٠	١,٠٠	٦,٠٠		%١٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	
٦٠	بالعدد توريد وتركيب مرحاض الرنجي من الصينى بدش داخلى وميدلى لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبت ونهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠		%١٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											٢,٧٢٥,٣٩٣,٠٠	

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد......
التوقيع ( )
لواء أح / أيمن مصطفى محمد
مدير إدارة نوادي و فنادق ق.م

وزارة الدفــــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادي أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ

رقم البند	بيــان الأعمــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	خلال المدة	الإجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما سبق											٢,٧٢٥,٣٩٣,٠٠	
٦١	بالعدد صيانة خط التغذيه الرئيسي ٢ بوصة والبند يشمل الحفر والتغير وارجاع الشيء لاصله لهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		١٠٠%	١٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شبكة ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد. وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٤٠,٠٠	٧٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	٥١,٠٠	٢٨٩,٠٠		١٠٠%	٢٠,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٣٠,٠٠	
٦٣	بالعدد توريد وتركيب رشاشات ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥,٠٠	٢٨٠,٠٠	٣٨,٠٠	٨,٠٠	٤٦,٠٠		١٠٠%	١٢,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٨٨٠,٠٠	
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ١بوصه لزوم صرف التكيفات والبند ب توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠		١٠٠%	٢٦,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٧٧٥,٠٠	
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٢ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٥,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٤,٠٠	٥,٠٠	٢٩,٠٠		١٠٠%	١٣,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٥٠,٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٤ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥,٠٠	٨٥٠,٠٠	١٧,٠٠	٤,٠٠	٢١,٠٠		١٠٠%	١٧,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠	
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٦ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٤,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		١٠٠%	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط تغذية ٣/٤ بوصة لزوم تغذية والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠		١٠٠%	٢٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٢٠٠,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥مم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠		١٠٠%	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	
٧٠	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمال نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠		١٠٠%	٤٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٠٠,٠٠	
٧١	ثالثا : اعمال الكهرباء												
٧٢	بالعدد فك و ازاله كاميرات والبند يشمل الفك واعادة الشيء لاصله وتسليم الكاميرات لادارة النادي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥,٠٠	١٢٠,٠٠	١٠,٠٠	٣,٠٠	١٣,٠٠	جاري (٢)	١٠٠%	١,٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٠,٠٠	
٧٣	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج اناره (سقفي، حائطي، ارضي) و السعر يشمل السلك من دايره الاناره الموجوده مقاس ٢*٢ مم ترمو و ٣*٢ و ٣*٦ من ماركه السويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في سي مقاس ٢٥ مم من نوع مصطفي محمود (طول ١٥ متر بحد اقصي) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤول.	عدد	١١٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٧٧,٠٠	٢٢,٠٠	٩٩,٠٠		١٠٠%	١١٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٨٥٠,٠٠	
٧٤	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الاسبوتات	عدد	٤,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		١٠٠%	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	
٧٥	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الدلايات الديكور	عدد	٥,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠		١٠٠%	٤,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	
٧٦	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم نليات البرجولات	عدد	٤٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٢٨,٠٠	٨,٠٠	٣٦,٠٠		١٠٠%	٤١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٤٠٠,٠٠	
٧٧	مخرج كهرباء ٢*٢ حائطي في البرجولات	عدد	٢٨,٠٠	١,١٥٠,٠٠	١٩,٠٠	٤,٠٠	٢٣,٠٠		١٠٠%	٢٦,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٤٥٠,٠٠	
٧٨	مخرج كهرباء ٢*٢ من الأرض لزوم حراب الاند اسكيب	عدد	٦,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠		١٠٠%	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	
٧٩	مخرج كهرباء ٣*٦ مم من الأرض لزوم كشافات الاعمدة												
٨٠	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج بريزه و السعر يشمل السلك من دايره المخرج الموجوده مقاس ٢*٣ مم ترمو من نوع السويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في سي مقاس ٢٥ مم من نوع بيت الهندسه (طول اقصي ٨ متر) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و العلبه و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤول.	عدد	٩٥,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٦٦,٠٠	٢٤,٠٠	٩٠,٠٠		١٠٠%	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	
٨١	مخرج بريزه مفرد للخدمات بسلك ٢*٣ مم												
٨٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فيلوس من صاج مجلفن ١٨ خط ومحمل على البند ١١ قاطع قدرة ١٦- ٤٢ وات و البند يشمل التوريد و التركيب و التشطيب و تبرير اللوحة و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		١٠٠%	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	
٨٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك ٢*١٠ مم نحاس من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٧٠,٠٠	١٥,٠٠	٨٥,٠٠		١٠٠%	١٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٥٠,٠٠	
٨٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك ٤*١٦ مم الومونيوم من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٧,٠٠	١,٠٠	٨,٠٠		١٠٠%	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٨٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك نش من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٨٥,٠٠	٩٠,٠٠	٥٩,٠٠	١٣,٠٠	٧٢,٠٠		١٠٠%	٦,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٨٠,٠٠	
٨٦	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة مبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٤,٠٠	٢٠,٠٠	١١٤,٠٠		١٠٠%	٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠	
٨٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة مبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات مقاس ٦٠*٦٠ من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٩,٠٠	٣,٠٠	١٢,٠٠		١٠٠%	١٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											٣,٣٠٤,١١٨,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع ( )
لــواء أح / أيمـن مصطفى محمد
مــديــر إدارة نــوادى و فنادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) من مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل إلى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	كمية التعاقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
	إجمالي ما سبق											٣,٣٠٤,١١٨.٠٠	
٨٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة عين بقرة ليد من العينة المعتمدة قدرة ٣٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠.٠٠	٥٥٠.٠٠	٧.٠٠	١.٠٠	٨.٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	٤,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٤٠٠.٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٨٩	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة دلايت ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٥.٠٠	١.٠٠	٦.٠٠		%١٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	
٩٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة حرية ٧ وات مقاوم مياه معيار IP67 من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٣٠.٠٠	٧٠٠.٠٠	٢١.٠٠	٤.٠٠	٢٥.٠٠		%١٠٠	١٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٥٠٠.٠٠	
٩١	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة اب اند داون ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٧.٠٠	١.٠٠	٨.٠٠		%١٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	
٩٢	بالعدد توريد و تركيب واختبار لقمة مفتاح ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٩.٠٠	٥٠.٠٠	٤٨.٠٠	١٠.٠٠	٥٨.٠٠		%١٠٠	٢,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٩٠٠.٠٠	
٩٣	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة بريزة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٨.٠٠	٥٠.٠٠	٥٤.٠٠	١٢.٠٠	٦٦.٠٠		%١٠٠	٣,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٣٠٠.٠٠	
٩٤	بالعدد توريد وتركيب و اختبار مفتاح سخان أوتكيف ٢ فاز شامل الشاسيه والوش (مضاد للمياه للسخان) ماركة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥.٠٠	٣٥٠.٠٠	١٠.٠٠	٢.٠٠	١٢.٠٠		%١٠٠	٤,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٢٠٠.٠٠	
٩٥	بالعدد توريد وتركيب سدادات بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣٧٩.٠٠	٢٠.٠٠	٢٦٥.٠٠	٥٧.٠٠	٣٢٢.٠٠		%١٠٠	٦,٤٤٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٤٤٠.٠٠	
٩٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار بريزة قوي بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥.٠٠	١٥٠.٠٠	١٠.٠٠	٢.٠٠	١٢.٠٠		%١٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	
٩٧	بالعدد توريد و تركيب شاسية معدني ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥.٠٠	٦٠.٠٠	١٠٨.٠٠	٢٣.٠٠	١٣١.٠٠		%١٠٠	٧,٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٨٦٠.٠٠	
٩٨	بالعدد توريد وتركيب وش بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥.٠٠	٦٠.٠٠	١٠٨.٠٠	٢٣.٠٠	١٣١.٠٠		%١٠٠	٧,٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٨٦٠.٠٠	
٩٩	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة تليفون من إنتاج بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢.٠٠	٦٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	٦٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٠٠	
١٠٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة كشاف ليد ٤٠٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨.٠٠	٤,٥٠٠.٠٠	٥.٠٠	١.٠٠	٦.٠٠		%١٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧,٠٠٠.٠٠	
١٠١	بالعدد توريد وتركيب فوانيس إنارة دائرية السور شامل مصباح الإنارة والدهان وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠.٠٠	١,٠٠٠.٠٠	٤٢.٠٠	٩.٠٠	٥١.٠٠		%١٠٠	٥١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥١,٠٠٠.٠٠	
١٠٢	بالعدد اعمال توريدوتركيب بوطات كهرباء لزوم التجميع من النوع المطلوب والبند يشمل التركيب والتوصيل والاختبار وعمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٥.٠٠	٧٠.٠٠	٣١.٠٠	٧.٠٠	٣٨.٠٠		%١٠٠	٢,٦٦٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٦٦٠.٠٠	
١٠٣	بالمتر الطولي اعمال تاسيس سلوك الكمرات داخل مواسير في الموقع العام لزوم تمديد الكمرات والبند يشمل بوطات التربيع والحفر وارجاع الشي الي اصلة وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٣٠.٠٠	٨٠.٠٠	٢٣١.٠٠	٤٩.٠٠	٢٨٠.٠٠		%١٠٠	٢٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢,٤٠٠.٠٠	
١٠٤	بالعدد اعمال توريد وتركيب شفاط دائري في الزجاج والبند يشمل التوريد والتثبيت وتوصيل وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	
١٠٥	بالعدد فك وتركيب وصيانة جهاز تكيف قدرة٢.٢٥ حصان شامل توريد الحوامل شامل التركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	١٠.٠٠	٢.٠٠	١٢.٠٠		%١٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠	
١٠٦	بالمتر الطولي توريد نحاس تكيف لزوم جهاز تكيف قدرة١.٥ حصان شامل العزل الحراري للمواسير وكبل التحكم مبسه طرف والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٥.٠٠	٣,٥٠٠.٠٠	١٧.٠٠	٤.٠٠	٢١.٠٠		%١٠٠	٧٣,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٣,٥٠٠.٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
١٠٧	بالعدد تركيب ستارة هواء شامل توريد الحواملوالمسامير التثبيت التركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	
١٠٨	بالعدد رفع كفاءة لوحة عمومية وتغيير القاطع العمومي بقدرة ٦٣٠ امبير والبند يشمل تغيير مجموعة بارات نحاس وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣.٠٠	٦٥,٢٥٠.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠	٣.٠٠		%١٠٠	١٩٥,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٥,٧٥٠.٠٠	
١١٠	بالعدد رفع كفاءة لوحة الطلمبات الخاصة بحمامات السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٣ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك.ا وعدد ١ مفتاح تسريب أرضي ١٠٠ امبير وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١.٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	
١١١	بالعدد رفع كفاءة لوحة سخانات حمام السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٢ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك.ا وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١.٠٠	٩٠,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠		%١٠٠	٩٠,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠,٤٥٠.٠٠	
	إجمالي الصفحة											٣,٩٢٥,٨٢٣.٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ كريم

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع (   )
لـواء أح / أيمـن مصطفى محمد
مـديـر إدارة نـوادي و فنادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بده العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة نادي أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى ١٤ / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـــان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالي						
	اجمالي ما سبق											٣,٩٢٥,٨٢٣.	
١١٢	بالعدد توريد وتركيب نظام أرضى صناعى بمقاومة لا تزيد عن ١.٥ أوم باستخدام الحربات الحديد المطلية بالنحاس والمواد المصنعة لمعامل توصيل التربة وأسلاك التأريض بقطاع ١٦ مم٢ نحاس والبند يشمل كل مايلزم التركيب مع نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١.٠٠	٢٤,٩٧٥.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	٢٤,٩٧٥.٠٠	٠.٠٠	٢٤,٩٧٥.٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك التوقيع / الضابط المشرف
١١٤	رابعاً : أعمال الموقع العام												
١١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياض شامل الدهان ببوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠٠.٠٠	١٣٥.٠٠	٥٩٥.٠٠	٣٥.٠٠	٦٣٠.٠٠		%١٠٠	٨٥,٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥,٠٥٠.٠٠	
١١٦	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب ودهان بردورة بأبعاد ٥٠*٣٠*١٢سم الي بمحتوى ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢سم والسعر يشمل دهان البردورات ثلاث أوجه لاكية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٠٢.٠٠	٢٥٠.٠٠	٢١١.٠٠	٦٠.٠٠	٢٧١.٠٠		%١٠٠	٦٧,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧,٧٥٠.٠٠	
١١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب الانترلوك إجهاد ٣٥٠ كجم/م٢ سمك ٤ سم لزوم الأرصفة أمام النادي والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً برمال سمك ٧ سم وعمل الميول اللازمة وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢,٤٠٠.٠٠	٣٥٠.٠٠	١,٦٨٠.٠٠	٤٨٠.٠٠	٢,١٦٠.٠٠		%١٠٠	٧٥٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٦,٠٠٠.٠٠	
١١٨	بالمتر المسطح أعمال فك وازالة انترلوك والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٩١٠.٠٠	٨٥.٠٠	٢,٤٧٣.٠٠	١٤٦.٠٠	٢,٦١٩.٠٠		%١٠٠	٢٢٢,٦١٥.٠٠	٠.٠٠	٢٢٢,٦١٥.٠٠	
١١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل زراعة من النجيله الطبيعية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٥٨.٠٠	١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٠.٠٠	٣٩٠.٠٠		%١٠٠	٥٨,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨,٥٠٠.٠٠	
١٢٠	بالعدد توريد وعمل حديات زراعات زينة ازوم الأحواض من نباتات مختلفة (فيكس - ياسمين أحمر - الورد الجوري-صبار وينكا- ريحان - مسك الليل) شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و نقاط ١٦مم تركي وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٨٩.٠٠	٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٢.٠٠	٣٤٢.٠٠		%١٠٠	١٧,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,١٠٠.٠٠	
١٢١	بالعدد توريد وزراعة نخيل/شجر زينة وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠.٠٠	٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠		%١٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٠,٠٠٠.٠٠	
١٢٢	بالعدد توريد وزراعة زراعات زينة شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و الرشاشات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠.٠٠	١,٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧.٠٠	١٧.٠٠		%١٠٠	٢٤,٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤,٦٥٠.٠٠	
	اجمالي المستخلص (خمسة مليون ومائتان و إثنان وعشرون ألفا و أربعمائة و ثلاثة و ستون جنيها فقط لا غير)											٥,٢٢٢,٤٦٣.٠٠	
	السابق صرفه											٣,٩٢٣,٨٣٩.٠٠	
	المستحق صرفه											١,٢٩٨,٦٢٤.٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ كريم عزت السيد

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع ( )
لـواء اح / ايمـن مصطفـى محمـد
مـديـر إدارة نـوادي و فنـادق ق.م