هيئة [illegible]

جهاز [illegible]

٢٠٢٤/٨/٢٩

مستخلص جاري رقم ١ عن عمليه ١٨١ /١/ ١/ ٢٠٢٤

العقد رقم ١٠١١٨ /أعمال/٢٠٢١/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١

مع / شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل .. الى / / ٢٠٢

الكمية	رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	[illegible]	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	مستقطع او محجوز	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		الأعمال الانشائية											
[illegible]	١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة (شديدة التماسك) بالعمق المطلوب حتى عمق ٥.٥ متر لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	٦٠,٠	م٣	٠,٠	٧٨٥٣.٧	[illegible]		٤٧١,٢٢٣				
٥١٦٠٠	٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال لزوم الاساسات برمل نظيفة موردة من خارج الموقع على ان يتم الدمك الجيد على طبقات بسمك ٢٥سم للوصول الى كثافه لا تقل عن ٩٥% من القصى كثافه جافه	٢٢٠,٠	م٣	٠,٠	١٧٨٤.٦	[illegible]		٣٩٢,٦١٤				
١٨٠٠	٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وداخل المبنى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	١٩٠,٠	م٣	٠,٠	١٥٠٠,٠	[illegible]		٢٨٥,٠٠٠				
٢٦٠	٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا	٣٠٦,٠	م٣	٠,٠	٢٥٠٠,٠	٢٥٠٠,٠		٧٦٥,٠٠٠				
٤١٠	٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة	١١٨٢٠,٠	م٣	٠,٠	٧٩٦,٠	٧٩٦,٠		٩,٤٠٨,٧٢٠				
٢٥٠	٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة الخرسانية بنسبة حديد ٢٠٠ كجم/م٣ والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا	٢٠٣٠٥,٠	م٣	٠,٠	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠		٥,٤٨٢,٣٥٠				
٤٣٠	٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الخرسانية بنسبة حديد ١٨٠ كجم/م٣ والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب من الخرسانة مع الدمك الميكانيكي جيدا	١٨٥١٠,٠	م٣	٠,٠	٣٦٥,٠	٣٦٥,٠		٦,٧٥٦,١٥٠				
١٧٦٠	١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة هيكلية (للاسقف والكمرات والسلالم) بنسبة حديد ١٤٠ كجم/م٣ والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٠٠ كجم	١٥٢٧٠,٠	م٣	٠,٠	١٤٠٠,٠	١٤٠٠,٠		٢١,٣٧٨,٠٠٠				
١٠٧٠	١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة عازلة للرطوبة لزوم الدور الأرضي سمك ٤ مم من عينات معتمدة "سيكلوبيتونيل" او ما يماثلها شاملة طبقة البرايمر شاملة الوزرة بارتفاع لا يقل عن ١٥ سم	١٥٠,٠	م٢	٠,٠	٤٠٠,٠	٤٠٠,٠		٦٠,٠٠٠				
٣٢٧٦	١٣	بالمتر المسطح دهان بيتوميني مطاطي من مركب واحد من انتاج شركة سيكا (sika bitucoat) او ما يماثلها على الا يقل محتوى المواد الصلبة بها عن ٤٢% و نسبة المواد المطاطية لا تقل عن ٣٦%	٦٠,٠	م٢	٠,٠	١٥٠٠,٠	١٥٠٠,٠		٩٠,٠٠٠				
١٣٧٦	١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلي المثقب بعرض لا يقل عن ٢٥ سم لزوم المباني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٤٥ كجم/سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي /م٣ رمل	١٩٣٥,٠	م٣	٠,٠	٤٥٠,٠	٤٥٠,٠		٨٧٠,٧٥٠				
٢٤٤	١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم قصبة الردم (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم/سم٢)	٢١٠٠,٠	م٣	٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠		٤٨٣,٠٠٠				
١٠٠	١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الاسمنتي المصمت بعرض لا يقل عن ٢٥سم لزوم الحمامات والمطابخ (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم/سم٢)	٢٢٠٠,٠	م٣	٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠		٣٣٠,٠٠٠				
[illegible]	١٧	بالمتر المربع توريد وعمل مباني طوب طفلي [illegible] بعرض لا يقل عن ١٢ سم لزوم المباني (لا يقل مقاومة الانضغاط عن ١٥ كجم/سم٢) وبمونة لصق ذات محتوى اسمنتي ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي	٣١٥,٠	م٢	٠,٠	١٥٠٠,٠	[illegible]		٤٧٢,٥٠٠				
									٤٧,٢٤٥,[illegible]				

الإجمالي فقط (سبعة واربعون مليونا ومائتين وخمسة واربعون الفا وثلاثمائة وسبعة جنيهات لا غير)

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	الوحدة		[illegible]

إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

EMG

س.ت ٥٠٤٤٦ ب.ض ٥٢٣-٠٩٤-٦٥٨

التوقيع / [illegible]
الاسم / [illegible]
لجنة الاستلام

التوقيع /
الاسم / حسام الدين احمد عبد الحفيظ
مدير المشروع

التوقيع /
الاسم / المجد عبد الفتاح [illegible]
رئيس فرع الاسكان

التوقيع /
الاسم / [illegible]
رئيس فرع التغذية

Scanned with CamScanner