وزارة الدفاع
إدارة [illegible]

مستخلص جاري (٦)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاولة شركة أعمار مصر للهندسة و [illegible]
مستخلص جاري (٦) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بلدي بلها للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل إلى : / / ٢٠٢
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٨/ / ٢٠٢

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت لوقتنا الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
١	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل الثقوب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة (X- ray or Ultrasonic TEST) و تقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحام و السعر محمل عليه الهيكل المعدني و الحوائط (الأجناب) مع عزلها بالفوم المضغوط و الصوف الزجاجي ومحمل عليه اللحامات و المسامير و جميع الخردوات و دهان جميع الأجزاء المعدنية بعد تنظيفها بواسطة طرق فنية مثل السافع بلاست عدد (٢) وجه برايمر إيبوكسي بالورشة و دهان المنشأ عدد (٢) وجه دهان إيبوكسي أو لاكيه باللون المطلوب من إنتاج (بوتن) مع اعتماد عينات الدهان المستخدم قبل البدء في التوريد و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	طن	٤٠	١١٥،٠٠٠	٣٠	١٠	٤٠		%١٠٠	٤،٦٠٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤،٦٠٠،٠٠٠,٠٠	نشهد نحن [illegible] الموقعين [illegible] أن الأعمال [illegible] تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالعدد توريد و تركيب وحدات معدنية بأبعاد (٦×٢,٢) م طبقا للتصميم و الرسومات المعمارية المعتمدة بحيث تتكون الغرفة من وحدتين متصلتين (كرفانين ٢٠ قدم) و البند يشمل كل ما يلزم للتصنيع الجيد والأمان و الأوناش و اللحامات و خامات التثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٠	١٧٢،٠٠٠	١٤	٠	١٤		%١٠٠	٢،٤٠٨،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢،٤٠٨،٠٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	١،٥٠٠	٨٥	١٥٠٠	٠	١،٥٠٠		%١٠٠	١٢٧،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧،٥٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وردم برمل نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم ، ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية ، كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٣	٢٥٠	٢٠٠	٢٥٠	٠	٢٥٠		%١٠٠	٥٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠،٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب نزح المياه الجوفية على العمق المحدد حسب تقرير التربة المعتمد و الخاص بالموقع باستخدام طلمبات رفع طبقا للتدرجات المطلوبة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥	١٠،٠٠٠	٣٥	٠	٣٥		%١٠٠	٣٥٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠،٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال تربة تثبيت بسن مقاس ٦ متدرج نظيف على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و لا تقل الكثافة الجافة عن ١,٨ جم/سم٣ و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٤٢٠	٤٢٠	٤٢٠	٠	٤٢٠		%١٠٠	١٧٦،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦،٤٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بسن متدرج نظيف مقاس ٤،٣،٢ حتى الوصول لمنسوب التأسيس على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك و يضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك حتى تصل نسبة الدمك ٩٥% من أقصى كثافة جافة و السعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة plate load test لكل سمك ١ م إحلال و بمعدل تجربة لكل م٢ من مسطح الإحلال و بما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة و لا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة طبقا للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٨٨٠	٤٢٠	٨٨٠	٠	٨٨٠		%١٠٠	٣٦٩،٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩،٦٠٠,٠٠	
	أعمال الخرسانة العادية												
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوى الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٣	١٦٢	٢،٥٠٠	١٦٢	٠	١٦٢		%١٠٠	٤٠٥،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥،٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل فرشة خرسانة ميول بالأسطح بسمك متوسط ٧ سم (من ٥ : ١٠ سم) ، تتكون الخرسانة من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذي يمر من هزة سعة عيونها ٣ سم وجزئين مونه مكونة من (١ متر مكعب رمل - ١ / ٢ م٣ جير عجينة - ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي) ، ويتم عمل الميول اللازمة لصرف الأمطار. والسعر يشمل عمل وزرة مائلة حول الدراوي من نفس الخرسانة لوضع بلاطة الوزرة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس هندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٣٨٨	١٦٠	٠	١٣٠	١٣٠	جاري (٦)	%١٠٠	٢٠،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠،٨٠٠,٠٠	
	أعمال الخرسانة المسلحة												
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (لبشة) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى أن يحقق الرمل والزلط والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٣٠٦	٨،٢٧٥	٣٠٦	٠	٣٠٦		%١٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢،٥٣٢،١٥٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرك
	أعمال المباني												
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٦×١٢×٢٥ سم من النوع المضغوط ميكانيكيا أو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل ممما جميعه طبقا لأصول الصناعة.	م٣	١٣	٢،٥٠٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣٢،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢،٥٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد و عمل مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت من النوع المضغوط ميكانيكيا و المصنع من زلط رفيع يمر من هزة سعة عيونها ٦ مم ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل ، والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل ممما جميعه طبقا لأصول الصناعة.	م٢	١٣	٢٩٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	٣،٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣،٧٧٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية و الأسقف بسمك ٢ سم حتى ارتفاع ٣ متر ، وتتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي أسمنت ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الأوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و المقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	٩٥	١٣	٠	١٣		%١٠٠	١،٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	١،٢٣٥,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية بسمك ٢ سم ، وتتكون من طبقة واحدة فوق الطرطشة العمومية المكونة من مونة بمحتوي أسمنت ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و ضهارة تعمل على طبقتين الأولى: بطانة بسمك ١,٥ سم و تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل و الثانية ضهارة بسمك ٥ مم بنفس مواصفات المونة السابقة ثم يتم عمل البؤج لضبط بياض الحائط عليها ويجب تسليم أعمال البؤج للمهندس المشرف قبل البدأ في أعمال الأوتار والبياض وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل +٠,٣ م٣ عجينة الجير ٢٠٠ جم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات و المقالات و كل مايلزم مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات والمقاس هندسي	م٢	١٣	١١٠	١٣	٠	١٣		%١٠٠	١،٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١،٤٣٠,٠٠	
	أعمال العزل												
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (أسوفليم سمك ٤ مم بالبولي إستر) بحيث تعمل طبقة من رقائق بيتومينية مسلحة بالبولي إيثلين سمك ٤ مم من إنتاج شركة بيتومين أفا والسعر يشمل دهان تحضيري قبل العزل بمادة (السو برايمر) لزوم الحصات و المسطح بمعدل ١ كجم / م٢ وعمل وزرة من نفس طبقات العزل بإرتفاع ١٥ سم أعلى من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم لتلافي تثبيت العزل على زاوية قائمة وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلى الطبقة العازلة ، وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٣٣	١٧٠	٢٣٠	٠	٢٣٠		%١٠٠	٣٩،١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩،١٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة للأسطح والحوائط من [illegible] إنتاج شركة إيجي فوم بسمك ٥ سم من الأستيروبور الأزرق اللون المشكل بطريقة البثق بكثافة ٣٦ كجم / م٣ ذات ضغط عالي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٧٥	٢٢٠	٠	٢٥٠	٢٥٠		%١٠٠	٥٥،٠٠٠,٠٠	[illegible]	٥٥،٠٠٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١٠،٨٥٧،٤٨[illegible]	

عن شركة أعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ وليد عبد الفتاح

ضابط المشرف:
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
[illegible]

مستخلص جاري (٦)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاوله / شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٦) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي بنها للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل إلى / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري لم خلاص	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	مستقطع أو محجوز	[illegible] بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
	إجمالي ما قبله											[illegible]	
١٧	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة على البارد ومطاطية (وجهين متعامدين) من مستحلب بيتوميني المسروبلاست أو إيجازول سائل لزوم الاساسات و رقاب الأعمدة و المباني و الأماكن المطلوبة (وجه واحد مخفف ، وجه بدون تخفيف بسمك نهائي ١ مم طبقا للمواصفات) والبند يشمل تنظيف الحوائط بالفرشاه السلك و ملئ العراميس جيدا بالبيتومين وعمل الإختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥٠	٨٠٠	٤٥٠	٠	٤٥٠		%١٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	[illegible]	[illegible]	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
	أعمال التشطيبات												
١٨	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية البلاستك القابل للغسيل و المقاوم لتكون البكتريا ذات سماكة منخفضة ٤٠-٦٠ ميكرون للطبقة الواحدة من حيلة جوتن أو سكيب للحوائط و الأسقف والفئة تشمل تجهيز السطح بوجه تحضيري من الميلر وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة وبطانة من بوية البلاستك ثم التنقيط بمعجون البلاستيك ووجهين نهائيين من الدهان ، و السعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات الضابط المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٩٠٠	١٠٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	[illegible]	[illegible]	
١٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادنج ألومنيوم كمبوسيت بدل المعلق سمك اللوح ٤ ملليمتر باللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة من إنتاج ألومنيوم من الالكوميت من نوعية جيدة على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل و العوامل الجوية و إتباع توجيهات الشركة المنتجة لطريقة تركيب الألواح و يتم تشكيل الالواح طبقا للرسومات التصميمية و التنفيذية و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٢,١٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب شاسيهات من حلب الالومنيوم لزوم تجهيز و تثبيت الواجهات الكلادينج بحيث لا تقل عن مقاسات العلب عن (٢٠×٤٠) ملليمتر و البند شامل دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و كل ما يلزم من اكسسوارات للتركيب و التثبيت الجيد وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦٥٠	٦٣٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات جبسية بمقاس ٦٠× ٦٠ سم من إنتاج جي بورد طبقا للعينة المعتمدة ذات سطح فينيل ويتم تركيب تلك البلاطات على حوامل مدهونة إلكتروستاتيكيا و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و نهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠	٣٢٥	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقة لزوم الممرات و الأسقف من الألواح الجبسية من إنتاج جي بورد سمك ١٥ مم طبقا للعينة المعتمدة والبند يشمل توريد و تركيب الألواح شاملة المعجون لتغطية الحاملات و كل ما يلزم من القطع المعدنية و أسياخ التعليق و الخردوات اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٥٠	٣٢٥	٠	٢٠٠	٢٠٠		%١٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠٠٠,٠٠	
	أعمال النجارة و الحدادة و الألوميتال												
٢٣	بالكجم توريد وتركيب قطاعات حديدية قياسية (كمرات واعمدة وبلاتات) لزوم الهيكل الحديدي للسلم شامل صاج بقلاوة سمك ٤ مم لزوم بسطات السلم والدرابزين حديد مشغول بالشكل المطلوب والسعر يشمل التوريد والتفصيل والنقل والتركيب واللحام وجوايط التثبيت بالخرسانة المسلحة والدهان بمواد ايبوكسية مانعة للصدا وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	كجم	١٠٠٨٨	١١٥	١٠٠٨٨	٠	١٠٠٨٨		%١٠٠	١١٦٠١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠١٢٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك UPVC منزلق مدهون إلكتروستاتيك باللون المطلوب مصري ذو زجاج سمك ٦مم مصنفر أو شفاف طبقا للعينة المعتمدة شامل سلك ذباب و الحلق حول الكلادينج والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة للتركيب و التثبيت طبقا للعينة المعتمدة والسعر كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٥	٣١,٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكي شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٦١,٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب باب خشب أرو ماسيف لزوم باب المسجد شامل المفصلات والاكرة وتركيب الباب والدهان أستر و كل ما يلزم من إكسسوارات للتركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	جاري (٦)	%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال الحوائط												
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد خشب صناعي mdf سمك ١٦ مم بالشكل واللون المطلوبمع عمل كشرة لها طبقا للتصميم المعتمد مع عمل علقات من الخشب الموسكي للتثبيت (٨×٨ سم) و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و محمل على البند و جميع الإكسسوارات اللازمة للتركيب و التثبيت والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٩٠	١٠,٤٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح من بديل الرخام للحوائط بالشكل و اللون المطلوب و طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب و التثبيت و مادة اللصق ودهانه مادة لامعة بعد التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٠	١٠,٣٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب حوائط u خشب ديكورية (PVC) مقاومة للماء والحرارة والخدوش سمك ١٦ مم مقاس (١٢٤٢,٨٠ سم عرض) مع التثبيت بشكل جيد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٢٥	٢٧٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	أعمال الأرضيات												
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من الفينيل (اللينليوم) سمك ٢ ملي واللصق بمادة جيدة منها UNFIX-٧٧ مع الأخذ في الاعتبار وتركيب طرف لحام مشتركة بمقدار ٢ سم على الأقل طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٨	١٠,٢٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح PVC الحمامات مقاومة للماء والحرارة ومانعة للانزلاق والبند يشمل التثبيت جيدا بمسامير مع مراعاه الفرق الناتج بين الشرائح وتقليل ما بينها طبقا للرسومات التنفيذية و التصميمات المعمارية ومراعاة الفواصل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٤٥	٢٠,٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع جرانيت مصري ومادى لزوم المداخل والطرقات وارضية الشاور للحمام سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المنسوب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠٥	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب ترصة من الرخام دبل بلاك أو امبرادور لزوم الكاونترات سمك ٤ سم و البند يشمل كافة المرايا الساقطة و البند يشمل الجلي و الزملكة و لف الدورانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٣	٢٠,٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال متنوعة												
٣٤	بالعدد توريد وتركيب مرايا بللور لمرة ١ سمك ٥مم من الزجاج المشطوف مع عمل صنفرة من جميع جوانبها بعرض ٢سم وتركب بأبعاد مختلفة شاملة اليد (مضيئة) في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ويلصق على ظهر المرآة مادة مطاطية لحمايتها وتركب هذه المرآة بحيث تكون بالمقاسات التي تتناسب مع الأحواض المركبة فوقها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	[illegible]	٠,٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب لافتة من الأكليريك و اللاصقة على خلفية من البلاستيك الشفاف مقاس (٣٠×١٥) سم سمك اللوح ٤ مم من الألكوميت من نوعية جيدة على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل أو العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد لا تقل (٢٠×٣٠) مم و يكون التثبيت بإستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و محمل على البند الأغشية المرنة المانعة لتسرب الماء و المواد المالئة و الأغشية المقاومة لإنتقال الحريق و جميع الإكسسوارات اللازمة و محمل على البند توريد و تركيب الحروف طبقا للعينة المعتمدة مع عمل شعار الإدارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٣٢٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	[illegible]	[illegible]	
	إجمالي الصفحة											١١,٠٨٣,٦٠٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
ادارة التوريدات والعقود ق.م

مستخلص جارى (٦)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاولة / شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جارى (٦) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمى بلدى بلها للقوات المسلحة
المده من بداية العمل إلى / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٣

م	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	كمية الأعمال المنفذة: خلال المدة	كمية الأعمال المنفذة: الإجمالى	جارى أم ختامى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالى ما قبله											١١٠٠٨٣٤٦٠,٠٠	
	خامسا: أعمال الصحى بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين PN ٢٠ من نوعية معتمدة مودرن ثيرم لتغذية الحمامات داخل المبنى والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التقفيل كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق.م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :	م ط	٣٠	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جارى (٦)	[illegible]	[illegible]	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	
٣٦	قطر ٢٠ ملى	م ط	٥٠	٣٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	[illegible]	١٥٠٠٠,٠٠	
٣٧	قطر ٢٥ ملى	م ط	٥٠	٥٠٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	
٣٨	قطر ٣٢ ملى	م ط	٦٠	٦٥٠	٦٠	٠	٦٠		%١٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠٠٠,٠٠	
٣٩	قطر ٥٠ ملى												
	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC أبيض ضغط ٦ جوى لصرف الحمامات والمطر وصرف التكييفات والبند يشمل التثبيت والاختبار من الشركة المصنعة وعمل شهادة ضمان للمنتج ضد عيوب الصناعة والتركيب والفئة تشمل الدهانات والقطع الخاصة والاختبار ومحملا على البند اللواكير والجلب ومشتركات والكيعان والجاليتراب كذا التقفيل كامل بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة الهندسية ق.م والرسومات التنفيذية والكود المصرى واصول الصناعة ويشمل الاقطار الاتية :	م ط	٢٠٠	٢٦٠	٢٠٠	٠	٢٠٠		%١٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	
٤٠	قطر ١ بوصة	م ط	٥٠	٣٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	
٤١	قطر ٢ بوصة	م ط	٢٢٠	٤٢٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	
٤٢	قطر ٣ بوصة	م ط	٢٢٠	٧٠٠	٢٢٠	٠	٢٢٠		%١٠٠	١٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠٠٠,٠٠	
٤٣	قطر ٤ بوصة	م ط	٥٠	٩٥٠	٥٠	٠	٥٠		%١٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠٠,٠٠	
٤٤	قطر ٦ بوصة	عدد	١٤	٧٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية UPVC للحمامات لصرف الاحواض والغطاء من سبائك النحاس المطلى نيكل كروم بمقاس لا يقل عن ١٥*١٥ سم كامل بجميع مشتملاته والملحقات والتوصيلات الخاصة بالصرف من المواسير والقطع المخصوصة بجميع انواعها حتى اقرب مداد رأسى او افقى معلق و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٧٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل الخلاط وجميع مشتملاته من التوصيلات من لوحة معتمدة (ايديال) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والتيات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٨٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وسيفون للمس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد وغطاء وجميع مشتملاته من لوحة معتمدة (ايديال) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبيت ونهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	١٥٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة وله غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٥٧٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مقاومة للنشادية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمل نظيفة حتى الوصول على منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٧	٩٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب جرجورى مطر بالاسطح قطر ٣ بوصة بمصفاه لقية ورأسية او قمع بمصفاه لقية كامل مع كامل مشتملاته و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف												
	إجمالى الصفحة											١١٠٥٣٣٠٥٠,٠١	

شهادة
نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد / محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة الدفاع
إدارة النوادي والفنادق

مستخلص جاري (٦)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاولة / شركة أعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٦) عن مشروع أعمال إنشاء المسجد و المبنى الخدمي بنادي ... للقوات المسلحة
المدة من بداية العمل الى / / ٢٠٢٤
عقد رقم (١٨) بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	خلال المدة	الإجمالي	جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما قبله											١١،٥٣٣،٥٠٥,٠٠	
	أعمال الكهرباء												
٥١	بالعدد توريد وتركيب وإختبار دائرة تغذية مخرج بريزه / إنارة مفرد بدائرة فرعية بأسلاك ٢×٢ مم٢ نحاس معزول من إنتاج السويدي داخل مواسير ١٦ مم P.V.C والبند شامل العلبه والشاسيه والوجه المعدني من ماركة سانشي وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	عدد	١٨٧	٩٠٠	١٠٠	٥٠	١٥٠	جاري (٦)	%١٠٠	١٣٥،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥،٠٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٥٢	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة إنارة LED المصمطات عبارة عن قدرة ٣٦ وات -(٦٠×٦٠) سم -٤٢٠٠ ليومن -٢٢٠ فولت - ٥٠ هرتز درجه الحمايه ٦٥ - بارز كامل بالمثبتات الليد وخلافه والبند شامل التوصيل والإختبار و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٧	١،٨٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية بريزة قوى (تشميلو) ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٤×٣ مم٢ من إنتاج السويدي مسحوبة في مواسير بى فى سى قطر ٢٠ مم والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة والبند يشمل البريزة و العلبة و مفتاح التشغيل من إنتاج شركة سانشي قدرة ٣٢ أمبير وكل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	١،٦٢٥	٠	١٥	١٥		%١٠٠	٢٤،٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤،٣٧٥,٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة بالمسجد من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (٢٥٠) أمبير و عدد (٣) قاطع ثلاثي ٦٣ أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٠٠،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء خاصة المبنى الإداري من إنتاج ABB من الصاج المدهون إلكتروستاتيك و تشمل الأتي: مفتاح رئيسي قدرة (١٦٠) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (٢٥) أمبير و عدد (٦) قاطع أحادي قدرة (١٦) أمبير و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٧٥،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٦	توريد وتركيب دائرة فرعية لتغذية التكييف ٣٢ أمبير ٢٢٠ ف بأسلاك نحاس ٦ مم٢ مسحوبة في مواسير ذات أو ملاسب PVC والدائرة الرئيسية بنفس قطاع الأسلاك وقطر الماسورة و المفاتيح من إنتاج بتشينو و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٣،٥٠٠	٦	٠	٦		%١٠٠	٢١،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١،٠٠٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ١٨ وات و قطر ١٨سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٧	٥٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة ٥ وات و قطر ٧سم والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١١٥	٣٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد (١٢٠ لمبة /م) لزوم الإضاءة شامل فيشة التوصيل وكل مايلزم للتركيب والتثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٢٥	١٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب ليد بروفايل (٢) خط و البند يشمل المجرى المعدني و شريط ليد و الفيشة و الترانزمستور وكل مايلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٥٠	٢٥٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦١	بالعدد توريد و تركيب وتوصيل نظام التأريض للوحات الكهربائيه شامل الوصلات الأرضية (earth link) (٠,٥ أوم) لكل بلوك على حدى و الأسلاك الأرضية شاملا كل الإكسسوارات اللازمة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٣٥٠،٠٠٠	٠	٠	٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (أحد عشر مليون و سبعمائة و ثلاثة عشر ألفا و ثمانمائة و ثمانون جنيها فقط لا غير)											١١،٧١٣،٨٨٠,٠٠	
	السابق صرفه											١٠،٣٥٣،٧٠٥,٠٠	
	المستحق صرفه											١،٣٦٠،١٧٥,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد / مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة