وزارة الدفـــاع
إدارة نوادي و فنادق ق م

مستخلص جاري (٢)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع الكفاءة لمبنى الداخلي [illegible]
المدة من بداية العمل حتى / / [illegible]
عقد رقم (٢٠) بتاريخ / / ٢٠٢[illegible]

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أو ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تصرف الى الآن	استقطاع أو حجز	[illegible] الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المدة	الإجمالي						
١	بالعدد رفع كفاءة الحمام العمومي من توريد و تركيب ليات ومحابس وأطقم اكسسوارات وجميع لوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٥،٠٠٠	٣	٢،٠٠	٥،٠٠	جاري (٢)	٩٥%	٢٣،٧٥٠،٠٠	٠،٠٠	٢٣،٧٥٠،٠٠	تحريراً نشهد نحن الموقعون أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و [illegible] بذلك التوقيع المهندس المنفذ
٢	بالعدد رفع كفاءة الشاور والبند يشمل تركيب شاور (سماعة و خلاط وبيبة صرف) من النوع المعتمد شاملا الليات و المحابس ولوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	١،٠٠٠	٤	٤،٠٠	٨،٠٠		٩٥%	٧،٦٠٠،٠٠	٠،٠٠	٧،٦٠٠،٠٠	
٣	بالمتر المسطح رفع كفاءة نجارة و دهانة الأخشاب (البرجولات) بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقا للعينة المعتمدة ، و البند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقا للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠	٢٥٠	١٠٠	١٠٠،٠٠	٢٠٠،٠٠		٩٥%	٤٧،٥٠٠،٠٠	٠،٠٠	٤٧،٥٠٠،٠٠	
٤	بالعدد رفع كفاءة الجلسات الخشب بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقا للعينة المعتمدة ، والبند يشمل استعواض (توريد و تركيب) الخشب التالف و البند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٦	٢،٠٠٠	١٥	١١،٠٠	٢٦،٠٠		٩٥%	٤٩،٤٠٠،٠٠	٠،٠٠	٤٩،٤٠٠،٠٠	
٥	بالمتر المسطح تسوية الموقع العام حول النادي والبند يشمل نقل المخلفات الزائده للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،٢٩٠	٥٥	١،٢٩٠	٠،٠٠	١،٢٩٠،٠٠		٩٥%	٦٧،٤٠٢،٥٠	٠،٠٠	٦٧،٤٠٢،٥٠	
٦	بالعدد صيانة مكيفات الهواء بكافيتريا التراس (شامل صيانة الكباس و شحن فريون) والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٥،٠٠٠	٢	٠،٠٠	٢،٠٠		٩٥%	٢٨،٥٠٠،٠٠	٠،٠٠	٢٨،٥٠٠،٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب تشكيلات قطاعات من الخشب ١٢،٥×٢،٥ سم٢ لزوم المصلى وألواح من بديل الترميد وخشب مفرغ سمك ٨ مم cnc والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٤٠،٠٠٠	١	٠،٠٠	١،٠٠		٩٥%	١٣٣،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	١٣٣،٠٠٠،٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل زراعة من النجيله الطبيعية شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ابوصة و الرشاشات وتتم الشبكة بتغطية كامل المسطح الأخضر وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٠٠	٨٠	١٥٠	١٥٠،٠٠	٣٠٠،٠٠		٩٥%	٢٢،٨٠٠،٠٠	٠،٠٠	٢٢،٨٠٠،٠٠	
٩	بالعدد عمل حديات زراعات زينة لزوم الأحواض من نباتات مختلفة (فيكس - ياسمين أحمر - الورد الجوري-صبار وينكا- ريحان - مسك الليل) شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ابوصة و نقاط ١٦مم تركي وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١،٥٦٠	٤٠	٨٠٠	٧٦٠،٠٠	١،٥٦٠،٠٠		٩٥%	٥٩،٢٨٠،٠٠	٠،٠٠	٥٩،٢٨٠،٠٠	
١٠	بالعدد توريد وزراعة نخيل/شجر زينة شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ابوصة و الرشاشات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٨،٠٠٠	٤	٤،٠٠	٨،٠٠		٩٥%	٦٠،٨٠٠،٠٠	٠،٠٠	٦٠،٨٠٠،٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادينج ألومنيوم كمبوست بأقل سمك اللوح ٤ مم ماركة سعودي من الالكومات من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد و يكون التثبيت باستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و جميع الإكسسوارات اللازمة البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠	٣،٠٠٠	٨٠	٢٠،٠٠	١٠٠،٠٠		٩٥%	٢٨٥،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٢٨٥،٠٠٠،٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (سيكا ١٠٧) من إنتاج سيكا والسعر يشمل عمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلى من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مرنة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلى الطبقة العازلة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٣٥	٢٥٠	٢٩٠	٤٥،٠٠	٣٣٥،٠٠		٩٥%	٧٩،٥٦٢،٥٠	٠،٠٠	٧٩،٥٦٢،٥٠	
١٣	بالمتر المسطح سقية بلباني الأسمنت الأبيض سيراميك أرضيات و حوائط و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	٤٠	٥٠٠	١٠٠،٠٠	٦٠٠،٠٠		٩٥%	٢٢،٨٠٠،٠٠	٠،٠٠	٢٢،٨٠٠،٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب مرايه لحوض الوجه سمك ٦مم بللور مع عمل صنفرة شامل شريط ليد مضيء طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٣	١،٠٠٠	١٠	٣،٠٠	١٣،٠٠		٩٥%	١٢،٣٥٠،٠٠	٠،٠٠	١٢،٣٥٠،٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب حروف مضيئة استانليس/ اكليريك - اضاءة LED ووتر بروف لزوم بوابة النادي والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٢٥،٠٠٠	١	٠،٠٠	١،٠٠		٩٥%	٢٣،٧٥٠،٠٠	٠،٠٠	٢٣،٧٥٠،٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (تسعمائة ثلاثة و عشرون ألفا و أربعمائة خمسة و تسعون جنيها فقط لا غير)											٩٢٣،٤٩٥،٠٠	
	السابق صرفه											٦٨٢،٦٠٥،٠٠	
	المستحق صرفه											٢٤٠،٨٩٠،٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
التوقيع / الاسم / [illegible]

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

وزارة [illegible]
ادارة النوادى والفنادق ق م

مستخلص جاري (٢)
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاولة - شركة إعمار مصر الهندسية و [illegible]
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع الكفاءة [illegible]
المدة من بداية الأعمال [illegible]
عقد رقم (٢٠ [illegible]

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أو ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	[illegible]
					السابقة	خلال المدة	الاجمالي					
١	بالعدد رفع كفاءة الحمام العمومي من توريد و تركيب ليات ومحابس وأطقم اكسسوارات وجميع لوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	٥،٠٠٠	٣	٢,٠٠	٥,٠٠	جاري (٢)	%٩٥	٢٣،٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣،٧٥٠,٠٠
٢	بالعدد رفع كفاءة الشاور والبند يشمل تركيب شاور (سماعة و خلاط وبيبة صرف) من النوع المعتمد شامل الليات والمحابس ولوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	١،٠٠٠	٤	٤,٠٠	٨,٠٠		%٩٥	٧،٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧،٦٠٠,٠٠
٣	بالمتر المسطح رفع كفاءة نجارة و نقاشة الأخشاب (البرجولات) بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقا للعينة المعتمدة ، والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقا للرسومات ، وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠	٢٥٠	١٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		%٩٥	٤٧،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧،٥٠٠,٠٠
٤	بالعدد رفع كفاءة الجلسات الخشب بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقا للعينة المعتمدة ، والبند يشمل استعواض (توريد و تركيب) الخشب التالف و البند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٦	٢،٠٠٠	١٥	١١,٠٠	٢٦,٠٠		%٩٥	٤٩،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩،٤٠٠,٠٠
٥	بالمتر المسطح تسوية الموقع العام حول النادي والبند يشمل نقل المخلفات الزائده للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،٢٩٠	٥٥	١،٢٩٠	٠,٠٠	١،٢٩٠,٠٠		%٩٥	٦٧،٤٠٢,٥٠	٠,٠٠	٦٧،٤٠٢,٥٠
٦	بالعدد صيانة مكيفات الهواء بكافيتريا التراس (شامل صيانة الكباس و شحن فريون) والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٥،٠٠٠	٢	٠,٠٠	٢,٠٠		%٩٥	٢٨،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨،٥٠٠,٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب تشكيلات قطاعات من الخشب ٢,٥×١٢,٥ سم٢ لزوم المصلى وألواح من بديل الترميد وخشب مفرغ سمك ٨ مم cnc والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٤٠،٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠		%٩٥	١٣٣،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣،٠٠٠,٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل زراعة من النجيله الطبيعية شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و الرشاشات وتتم الشبكة بتغطية كامل المسطح الأخضر وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٠٠	٨٠	١٥٠	١٥٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		%٩٥	٢٢،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢،٨٠٠,٠٠
٩	بالعدد عمل حديات زراعات زينة لزوم الأحواض من نباتات مختلفة (فيكس - ياسمين أحمر - ورد جوري - صبار وينكا - ريحان - مسك الليل) شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و نقاط ١٦مم تركي وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١،٥٦٠	٤٠	٨٠٠	٧٦٠,٠٠	١،٥٦٠,٠٠		%٩٥	٥٩،٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩،٢٨٠,٠٠
١٠	بالعدد توريد وزراعة نخيل/شجر زينة شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ١بوصة و الرشاشات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٨،٠٠٠	٤	٤,٠٠	٨,٠٠		%٩٥	٦٠،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠،٨٠٠,٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح كلادينج ألومنيوم كمبوزيت بأن سمك اللوح ٤ مم ماركة سعودي من الألكومات من نوعية جيده على أن يكون سمك الألواح كافي لعدم ظهور تموجات بالسطح النهائي و تكون مقاومة للتآكل او العوامل الجوية و يتم التثبيت على شاسيهات حديد و يكون التثبيت باستخدام مسامير غير ظاهرة و يتم دهان الشاسيهات بمادة البرايمر العازلة و جميع الإكسسوارات اللازمة البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠	٣،٠٠٠	٨٠	٢٠,٠٠	١٠٠,٠٠		%٩٥	٢٨٥،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥،٠٠٠,٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (سيكا ١٠٧) من إنتاج سيكا والسعر يشمل عمل وزرة من نفس طبقات العزل بارتفاع ١٥ سم أعلى من منسوب سطح الأرض ، مع عمل مثلث مرونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلى الطبقة العازلة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٣٥	٢٥٠	٢٩٠	٤٥,٠٠	٣٣٥,٠٠		%٩٥	٧٩،٥٦٢,٥٠	٠,٠٠	٧٩،٥٦٢,٥٠
١٣	بالمتر المسطح سقية ببلاتي الأسمنت الأبيض سيراميك أرضيات و حوائط و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	٤٠	٥٠٠	١٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠		%٩٥	٢٢،٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢،٨٠٠,٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب مرايه لحوض الوجه سمك ٦مم بللور مع عمل صنفرة شامل شريط ليد مضيء طبقا للعينة المعتمدة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٣	١،٠٠٠	١٠	٣,٠٠	١٣,٠٠		%٩٥	١٢،٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢،٣٥٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب حروف مضيئة استانلس/ اكليريك - لمبة LED ووتر بروف لزوم بوابة النادي والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٢٥،٠٠٠	١	٠,٠٠	١,٠٠		%٩٥	٢٣،٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣،٧٥٠,٠٠
	إجمالي المستخلص (تسعمائة ثلاثة و عشرون ألفا و أربعمائة خمسة و تسعون جنيها فقط لا غير)											٩٢٣،٤٩٥,٠٠
	السابق صرفه											٦٨٢،٦٠٥,٠٠
	المستحق صرفه											٢٤٠،٨٩٠,٠٠

نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وعلى مسئوليتنا بذلك

التوقيع
المهندس المنفذ

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات
التوقيع /

الضابط المشرف
التوقيع /
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع /
رائد/ مصطفى محمد صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة