وزارة الدفـــاع
إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧٠) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيــان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالى						
	أولا : الأعمال الاعتيادية												
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو زوم سور النادي شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠,٠٠	٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	جاري (١)	%١٠٠	٢٧,٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٦٧٥,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٢	بالمتر الطولي رفع كفاءة ودهان اعواد فيونك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيونك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٠٠	١٧١,٠٠		%١٠٠	١٣,٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٨٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان اعواد فيونك ٧ سم لزوم الحمامات يتم اللزق بمادة لزق فيونك والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	١٠٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠		%١٠٠	١١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٥٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين داخلي / خارجي لزوم الحوائط بسمك ٢ سم , وتكون طبقة البياض بسمك ٢,٠ سم مكونة من ١,٠ م٣ رمل ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وتوزن طبقة البياض بالقدة مع العناية بخدمة السطح جيدا ولف الزوايا والتقابلات والمس بالمحارة والسعر يشمل عمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات و كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٢	١٠٨,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠		%١٠٠	١٤,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٥٥٠,٠٠	
٥	بالمتر الطولي اعمال معالجة شروخ الحوائط بمادة معالجة الشروخ والسعر يشمل التقفيح والتكسير وعمل سلك شبك معدني بين فواصل المباني و الخرسانات والسقالات ومواد معالجة الشروخ ومواد مصلبة كل ما يلزم مما جميعه للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية .	م ط	٦٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠		%١٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٤٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (المبني الاداري واعمدة الانارة) مقاومة للكبريتات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة , والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة , وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن١٨٠.كجم / سم٢ , والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة , ويتم القياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية .	م٣	١٥,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠		%١٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم (اسقف الحمامات) حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى المقاوم للكبريتات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والزكام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٨,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠		%١٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة و تسوية أرض الموقع بحيث يصل عمق الحفر للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل صلب جوانب الحفر و إزالة أي عوائق تعترض الحفر و البند يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة و المخلفات إلى المقالب العمومية و القياس هندسي طبقاً للرسومات التنفيذية و الكود المصري و المواصفات الفنية و أصول الصناعة.	م٣	٣٢,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠		%١٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة حرشة موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بكمية المياه الأصولية والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لطبقات الردم , ويتم نهو السطح العلوي للردم حسب المنسوب المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية , كما يتم التنفيذ طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م٣	٦٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠		%١٠٠	١٧,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,١٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد و عمل مبانى سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل , والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٢	٥٦,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠		%١٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت مقاس ٢٥*١٢*٦ سم من النوع المضغوط ميكانيكياً ذو الحصوة ويجب ألا يقل مقاومة الإنضغاط للطوب عن ٧٠ كجم/سم٢ ويتم اللصق بمونة ذات محتوي أسمنتي ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل , والسعر يشمل عمل كانات من الحديد المجلفن لربط المباني بالأعمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة.	م٣	١٢,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		%١٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب الحمامات العامة والشبابيك upvc والسعر يشمل الاكسسوارات والخردوات اللازمة طبقاً للعينة المعتمدة و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠		%١٠٠	٦٧,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٢٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر الهاشمة ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي.	م٢	٤٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠		%١٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٥٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب حجر بزلت بمونة اسمنتية والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي.	م ط	٢٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠		%١٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة حجر بزلت والبند يشمل الصنفرة والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي.	م ط	٢٢٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	١٨٧,٠٠		%١٠٠	٢٨,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل الدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقفيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٦٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦,٠٠	٣٠٦,٠٠		%١٠٠	٦٢,٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٤٢٤,٠٠	
	إجمالي الصفحة											٥١٩,١٢٩,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع /
م/ كريم

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد
التوقيع ( )
لــواء أ ح / أيمـــن مصطفى محمد
مـــديـــر إدارة نـــوادي و فنادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـــان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامى	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالى						
	إجمالي ما سبق											٥١٩,١٢٩,٠٠	
١٧	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب الخماسي (جون) بالدهان باللون اللون المطلوب شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري (١)	%١٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
١٨	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان عوارض الملاعب الباسكت (جون) بالدهان اللون المطلوب والتجديد شامل الدهان والصنفرة والدهان بوجه برايمر والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد اعمال رفع كفاءة ودهان شبابيك الوميتال باللون المطلوب شامل الدهان شامل الصنفرة والدهان بوجه دوكوا والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠,٠٠	١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠		%١٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من العلك المجلفن المعزول شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٥,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠	٥٨,٠٠		%١٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر المربع توريد وتركيب ألواح ساندوتش بانل بسمك ٥سم ، مكونة من طبقتين من الصاج المجلفن والمدهون الكتروستاتيكيا وبينهما طبقة من مادة عازلة بالكثافة والخواص المطلوبة والبند يشمل التركيب والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٤,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠		%١٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٥٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل خشب لزوم لتغطية الاكشاك والسعر يشمل جميع الاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠		%١٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٤٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب بديل خشب ديكوري من اجود الانواع والسعر يشمل التركيب والاكسسوارات الازمة لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/ط	٢٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠		%١٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب تغطيات من بديل القرميد upvc شامل التثبيت والتركيب والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧٨,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠		%١٠٠	٤٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح رفع كفاءة سيراميك أرضيات حول حمام السباحة واستبدال التالف بما يناسبة و الفئة تشمل السقية بلباني الاسمنت الابيض و من عينة معتمدة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٢٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢,٠٠	٤٤٢,٠٠		%١٠٠	٣٥,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٣٦٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط وارضيات لزوم الحمامات من شركة ليسكوا و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٩٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٨١,٠٠		%١٠٠	٤٤,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٥٥٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٣,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠		%١٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام لحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	مط	١٥,٠٠	١,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠		%١٠٠	١٨,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٧٢٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب باب من الخشب الموسكي مقاس ٢,٢٥*٨٠ والبند يشمل التشطيب بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والإكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠		%١٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوريد و دهان ببوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٥,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠		%١٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي رفع كفائة اعمدة إنارة الملاعب والموقع العلم واعمدة الشبك والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	٢٦٤,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		%١٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب توريد واستكمال نواقص برجولات خشب ومحمل علي البند النقل والاستكمال و التقطيع و التثبيت , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	
٣٣	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأخشاب البرجولات بتوريد و دهان ببوية اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٧١,٠٠	٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٢٦٠,٠٠		%١٠٠	٨٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٥٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٣٤	بالعدد رفع كفاءة المقاعد الخشبية بتوريد و استكمال الخشب ومحمل علي البند دهان ببوية اللاكيه طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوأ كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠		%١٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي اعمال رفع كفاءة رخام درج السلم والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالزمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب تشكيلات من الخشب لزوم المصلى وبديل القرميد و cnc والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											١,١٧٥,٤٠٩,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع /
م/

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع ( )
لواء أح / أيمن مصطفى محمد
مدير إدارة نوادي و فنادق ق.م

وزارة الدفـــــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـــان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمــالى						
	إجمالي ما سبق											١,١٧٥,٤٠٩,٠٠	
٣٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب سجاد الفتاح العليم ب اللون الكحلي شامل فوم ١٦ مم اسفل السجاد ومحمل علي البند النقل و التركيب و غراء الاصق تركي الصنع والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري (١)	%١٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق وتتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤١,٠٠	٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠		%١٠٠	٢٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٧٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين اسناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٤٠	بالمتر المسطح فك شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣,٤٤٧,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	٣,١٠٢,٠٠	٣,١٠٢,٠٠		%١٠٠	٤٦,٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٥٣٠,٠٠	
٤١	بالمتر المسطح توريد شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصو الصناعة تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٢٩٥,٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢,١٨٠,٠٠	٢,١٨٠,٠٠		%١٠٠	٥٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٥٠٠,٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب حروف مضيئة استانليس/ اكليريك - اضاءة LED وبتر بروف لزوم بوابة النادي والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوي بلاستك لزوم حماية الزواية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ط	٨٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠	٦٨,٠٠		%١٠٠	٢,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٢٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المسطح توريد وأركيب الواح بولي كربونيت لزوم البوابة الرئيسية ,الاسواروعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٨٦,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠		%١٠٠	٥١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١,١٠٠,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب باب حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المعدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		%١٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شبابيك حديد لزوم مخزن السلاح والزخيرة والمخازن من علب والتشكيلات المعدنية والبند يشمل التوريد والتركيب والدهان باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠		%١٠٠	٤٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٥٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من كلاديلج الومنيوم كمبوست بثال سمك اللوح ٤ مم ماركة امارات بانل ويتم التثبيت علي شاسيهات من الحديد باستخدام مسامير والدهان بمادة براير عازلة البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال	م٢	٨٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٠٠	٦٨,٠٠		%١٠٠	٢٦٥,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٢٠٠,٠٠	
٤٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع hpl لزوم الحمامات والبند يشمل تركيب الاكسسوار والتثبيت الجيد ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧,٠٠	٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠		%١٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	
٤٩	بالمتر المسطح اعمال تكسير وازالة حوائط من الطوب الاسمنتي والبند يشمل التكسير وازالة المخلفات خارج الموقع وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١,٥٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٥٥,٠٠	١,٣٥٥,٠٠		%١٠٠	٢٠٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣,٢٥٠,٠٠	
٥٠	ثانيا : اعمال الصحي												
٥١	بالعدد رفع كفاءة الحمام العمومي من ليات ومحابس وأطقم اكسسوارات وجميع لوازم التركيب والتشطيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		%١٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	
٥٢	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس ٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجلينة و صرف المطر و الغطاء من (GRP) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهواً كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠		%١٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة (سيكا ١٠٧) والسعر يشمل عمل وزرة من نفس طبقات العزل بإرتفاع ١٥ سم أعلي من منسوب سطح الأرض , مع عمل مثلث مونة بالأركان مقاس ١٠×١٠ سم وعمل لياسة أسمنتية سمك ١٥ مم أعلي الطبقة العازلة , وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٦٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١,٠٠	٢٢١,٠٠		%١٠٠	٩٢,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢,٨٢٠,٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		%١٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط شور شامل المخارج من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠		%١٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف قاعدة من نوع روكا وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠		%١٠٠	١٤,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٤٥٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب غطاء بيبة صرف من نوع تاتش وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٣,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦,٠٠		%١٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠	
٥٨	بالعدد اعمال توريد وتركيب مرايات ٥٠*٧٠ سم لزوم احوض وش الحمامات من اجود الانواع وعمل وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠		%١٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٥٩	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى مقاس لا يقل عن ٦٠ سم صينى شامل مشتملاته من التوصيلات من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و كل ما يلزم للتثبيت الجيد وتوصيل الوصل ومحابس الزاوية وجميع لوازم التركيب والتشطيب من توصيلات الصرف والتغذية والليات وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨,٠٠	٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠		%١٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠	
٦٠	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجى من الصينى بدش داخلى وسيفون لنفس الموديل باللون المطلوب بصندوق طرد واطى وجميع مشتملاته من نوعية معتمدة (ايديال ستاندرد) و البند يشمل كل ما يلزم للتركيب من توصيلات الصرف و التغذية و التثبت ونهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠		%١٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الصفحة											٢,٢٤٨,٧٧٩,٠٠	

فيصل

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ كريم [illegible]

EMG

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد
التوقيع ( )
لواء أح / أيمن مصطفى محمد
مدير إدارة نوادي و فنادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة لنوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالى						
	إجمالي ما سبق											٢,٢٤٨,٧٧٩,٠٠	
٦١	بالعدد صيانة خط التغذيه الرئيسي ٢ بوصة والبند يشمل الحفر والتغير وارجاع الشيء لاصله نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري (١)	%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين ادناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك صورة طبق الأصل
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شبكة ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٤٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٠٠	٢٣٨,٠٠		%١٠٠	١٦,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٦٠,٠٠	
٦٣	بالعدد توريد وتركيبر رشاشات ري زراعات والبند يشمل التركيب والتوريد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥,٠٠	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠		%١٠٠	١٠,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٦٤٠,٠٠	
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ١بوصه لزوم صرف التكيفات والبند ب توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠		%١٠٠	٢٢,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٥٠,٠٠	
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٢ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٣٥,٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠		%١٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٠٠,٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٤ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٢٥,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠		%١٠٠	١٤,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٤٥٠,٠٠	
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف ٦ بوصة لزوم صرف والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	٤,٠٠	١,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		%١٠٠	٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٠٠,٠٠	
٦٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب خط تغذية ٣/٤ بوصة لزوم تغذية والبند توريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ط	١٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠		%١٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٤٠٠,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب (٢٥*٢٥سم) من UPVC والسعر يشمل الحفر فى جميع انواع التربة مع التركيب على قاعدة من الخرسانة و له غطاء مزدوج من البلاستيك الثقيل تحتها و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠		%١٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	
٧٠	بالعدد توريد وتركيب وبناء غرفة تفتيش من المبانى بالطوب الاسمنتى مقاس (٦٠*٦٠) سم والبند يشمل الحفر فى جميع انواع التربة ونزح المياه السطحية ان وجدت وسند جوانب الحفر واعمال الخرسانة العادية للقاعدة واعمال البناء والبياض الداخلى بمونة مانعة للنفاذية وتخليق مجارى القاع والردم حول الغرفة برمال نظيفة حتى الوصول طى منسوب التشطيب النهائية وتوريد الغطاء من ال GRB و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملاً طبقا للمواصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠		%١٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	
٧١	**ثالثا : أعمال الكهرباء**												
٧٢	بالعدد فك و ازاله كاميرات والبند يشمل الفك واعادة الشيء لاصله وتسليم الكاميرات لادارة النادي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		%١٠٠	١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	
٧٣	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج انارة (سقفي، حائطي، ارضي) و السعر يشمل السلك من دايره الانارة الموجوده مقاس ٢*٢ مم ثرمو و ٢*٣ و ٣*٦ من ماركه السويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في سي مقاس ٢٥ مم من نوع مصطفي محمود (طول ١٥ متر بحد اقصي) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤول												
٧٤	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الاسبوتات	عدد	١١٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٠	٧٧,٠٠		%١٠٠	٨٨,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٥٥٠,٠٠	
٧٥	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم الدلايات الديكور	عدد	٤,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠		%١٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	
٧٦	مخرج كهرباء ٢*٢ سقفي للاناره لزوم دليات البرجولات	عدد	٥,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠		%١٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٥٠,٠٠	
٧٧	مخرج كهرباء ٢*٢ حائطي في البرجولات	عدد	٤٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠		%١٠٠	٣٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٢٠٠,٠٠	
٧٨	مخرج كهرباء ٢*٢ من الأرض لزوم حراب الاند اسكيب	عدد	٢٨,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	١٩,٠٠		%١٠٠	٢١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٨٥٠,٠٠	
٧٩	مخرج كهرباء ٣*٦ مم من الأرض لزوم كشافات الاعمدة	عدد	٦,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠		%١٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	
٨٠	بالعدد توريد و تركيب و عمل مخرج بريزه و السعر يشمل السلك من دايره المخرج الموجوده مقاس ٢*٣ مم ثرمو من نوع السويدي وداخل مواسير او خراطيم بي في سي مقاس ٢٥ مم من نوع بيت الهندسه (طول اقصي ٨ متر) و السعر يشمل البواطات و الاكسسوارات و العلبه و جميع الملحقات للمخرج و طبقا لتعليمات المهندس المسؤول												
٨١	مخرج بريزه مفرد للخدمات بسلك ٢*٣ مم	عدد	٩٥,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠	٦٦,٠٠		%١٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠	
٨٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فيلوس من صاج مجلفن ١٨ خط ومحمل على البند ١١ قاطع قدرة ١٦- ٤٢ وات و البند يشمل التوريد و التركيب و التشطيب و تبوير اللوحة و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	
٨٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك ٢*١٠ مم نحاس من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠		%١٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	
٨٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك ٤*١٦ مم الومونيوم من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠		%١٠٠	١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٥٠,٠٠	
٨٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب سلك دش من إنتاج السويدي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	٨٥,٠٠	٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٠٠	٥٩,٠٠		%١٠٠	٥,٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣١٠,٠٠	
٨٦	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣٥,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٠٠	٩٤,٠٠		%١٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠	
٨٧	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة سبوت ليد من العينة المعتمدة قدرة ٤٠ وات مقاس ٦٠*٦٠ من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٣,٠٠	١,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠		%١٠٠	٩,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٠٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											٢,٦٩١,٦٨٩,٠٠	

التوقيع /
الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابـر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد
التوقيع ( )
لـــواء أ.ح / أيمـــن مصطفى محمـد
مـــديـــر إدارة نـــوادي و فنـــادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـــالى						
	إجمالي ما سبق											٢,٦٩١,٦٨٩,٠٠	
٨٨	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة عين بقرة ليد من العينة المعتمدة قدرة ٣٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري (١)	%١٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك صورة طبق الاصل
٨٩	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة دلايت ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠		%١٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠	
٩٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة حربة ٧ وات مقاوم مياه معيار IP67 من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٣٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	٢١,٠٠		%١٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧٠٠,٠٠	
٩١	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة اب لند داون ليد من العينة المعتمدة قدرة من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	١٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠		%١٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	
٩٢	بالعدد توريد و تركيب واختبار لقمة مفتاح ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٩,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠		%١٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	
٩٣	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة بريزة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٨,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠		%١٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	
٩٤	بالعدد توريد وتركيب و اختبار مفتاح سخان أوتكيف ٢ فاز شامل الشاسيه والوش (مضاد للمياه للسخان) ماركة بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		%١٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	
٩٥	بالعدد توريد وتركيب سدادات بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣٧٩,٠٠	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٠٠	٢٦٥,٠٠		%١٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٠٠,٠٠	
٩٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار بريزة قوي بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		%١٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	
٩٧	بالعدد توريد و تركيب شاسية معدني ماركة بتشينو والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٠	١٠٨,٠٠		%١٠٠	٦,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٨٠,٠٠	
٩٨	بالعدد توريد وتركيب وش بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٥,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٠	١٠٨,٠٠		%١٠٠	٦,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٨٠,٠٠	
٩٩	بالعدد توريد وتركيب و اختبار لقمة تليفون من إنتاج بتشينو والسعر يشمل عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	
١٠٠	بالعدد توريد و تركيب وحدة إضاءة كشاف ليد ٤٠٠ وات من العينة المعتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم للتثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٨,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠		%١٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	
١٠١	بالعدد توريد وتركيب فوانيس إنارة دائرية السور شامل مصباح الإنارة والدهان وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠		%١٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠٠,٠٠	
١٠٢	بالعدد اعمال توريدوتركيب بوطات كهرباء لزوم التجميع من النوع المطلوب والبند يشمل التركيب والتوصيل والاختبار وعمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٥,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠		%١٠٠	٢,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٧٠,٠٠	
١٠٣	بالمتر الطولي اعمال تاسيس سلوك الكمرات داخل مواسير في الموقع العام لزوم تمديد الكمرات والبند يشمل بوطات التربيع والحفر وارجاع الشي الي اصلة وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٣٣٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١,٠٠	٢٣١,٠٠		%١٠٠	١٨,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٤٨٠,٠٠	
١٠٤	بالعدد اعمال توريد وتركيب شفاط دائري في الزجاج والبند يشمل التوريد والتثبيت وتوصيل وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	
١٠٥	بالعدد فك وتركيب وصيانة جهاز تكيف قدرة٢,٢٥ حصان شامل توريد الحوامل شامل التركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠		%١٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
١٠٦	بالمتر الطولي توريد نحاس تكيف لزوم جهاز تكيف قدرة١,٥ حصان شامل العزل الحراري للمواسير وكبل التحكم سبعه طرف والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٢٥,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠		%١٠٠	٥٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩,٥٠٠,٠٠	
١٠٧	بالعدد تركيب ستارة هواء شامل توريد الحواملوالمسامير التثبيت للتركيب والتوصيل الكهرباء والاختبار وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	
١٠٨	بالعدد رفع كفاءة لوحة عمومية وتغيير القاطع العمومي بقدرة ٦٣٠ امبير والبند يشمل تغيير مجموعة بارات نحاس وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣,٠٠	٦٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠		%١٠٠	٦٥,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٢٥٠,٠٠	
١١٠	بالعدد رفع كفاءة لوحة الطلمبات الخاصة بحمامات السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٣ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك.ا وعدد ١ مفتاح تسريب أرضي ١٠٠ امبير وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	٥٠,٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١١	بالعدد رفع كفاءة لوحة سخانات حمام السباحة والبند يشمل تغيير عدد ٢ كونتاكتور سعة ١٦٠امبير وعدد مفتاح ثلاثي ١٠٠امبير /٢٥ك.ا وتغيير قفل اللوحة ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	٩٠,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الصفحة											٢,٩٩٢,٥٥٩,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/ كريم عمر

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد
التوقيع ( )
لــواء أح / أيمــن مصطفى محمد
مــديـر إدارة نــوادي و فنادق ق.م

وزارة الدفـــاع
ادارة نوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٦

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة بنادى أكتوبر الرياضي ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٦
عقد رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢

رقم البند	بيـــان الأعمـــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
	إجمالي ما سبق											٢,٩٩٢,٥٥٩,٠٠	
١١٢	بالعدد توريد وتركيب نظام أرضى صناعى بمقاومة لا تزيد عن ١,٥ أوم باستخدام الحربات الحديد المطلية بالنحاس والمواد المحسنة لمعامل توصيل التربة وأسلاك التاريض بقطاع ١٦ مم٢ نحاس والبند يشمل كل مايلزم التركيب مع نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١,٠٠	١٤,٩٧٥,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري (١)	%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وعلى ذلك وقعنا بذلك التوقيع / الضابط المشرف
١١٤	رابعا : أعمال الموقع العام												
١١٥	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياض شامل الدهان ببوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠		%١٠٠	٨٠,٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٣٢٥,٠٠	
١١٦	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب ودهان بردورة بأبعاد ٥٠*٣٠*١٢سم الي بمحتوى ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢سم والسعر يشمل دهان البردورات ثلاث أوجه لاكية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٠٢,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠	٢١١,٠٠		%١٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٧٥٠,٠٠	
١١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك إجهاد ٣٥٠ كجم/م٢ سمك ٤ سم لزوم الأرصفة أمام النادي والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً برمال سمك ٧ سم وعمل الميول اللازمة وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢,٤٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٨٠,٠٠	١,٦٨٠,٠٠		%١٠٠	٥٨٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨,٠٠٠,٠٠	
١١٨	بالمتر المسطح أعمال فك وازالة انترلوك والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢,٩١٠,٠٠	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٧٣,٠٠	٢,٤٧٣,٠٠		%١٠٠	٢١٠,٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٢٠٥,٠٠	
١١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل زراعة من النجيله الطبيعية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٥٨,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٠	بالعدد توريد وعمل حديات زراعات زينة لزوم الأحواض من نباتات مختلفة (فيكس - ياسمين أحمر - الورد الجوري-صبار وبنكا- ريحان - مسك الليل) شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ابوصة و نقاط ١٦مم تركي وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٨٩,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢١	بالعدد توريد وزراعة نخيل/شجر زينة وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٢	بالعدد توريد وزراعة زراعات زينة شامله شبكة الري و الصرف من مواسير pvc قطر ابوصة و الرشاشات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠,٠٠	١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص (ثلاثة مليون و تسعمائة و ثلاثة و عشرون ألفاً و ثمانمائة و تسعة وثلاثون جنيهاً فقط لا غير)											٣,٩٢٣,٨٣٩,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٣,٩٢٣,٨٣٩,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع /
م/ كريم عنتر السيد

التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان
الضابط المشرف

التوقيع / ....
مقدم / مصطفى محمود صابر
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة

يعتمد،،،
التوقيع ( )
لـــواء أح / أيمـــن مصطفى محمد
مـــدير إدارة نـــوادي و فنـــادق ق.م