وزارة الدفـــاع
ادارة نـوادى وفنادق القوات المسلحة

مستخلص ختامى
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص ختامى عن مشروع أعمال رفع كفاءة الموقع العام بنادي اكتوبر ٢ للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٩

م	بيـــان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جارى أم ختامى	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
١	بالمتر المسطح عمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش واستكمال المتساقط من الحجر وكل ما يلزم لنيو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسى	م٢	٢,٠٠٠	٢٦٠	٢,٠٠٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	٢,٥٠٠.٠٠	ختامى	%١٠٠	٦٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٠,٠٠٠.٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناة أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٢	بالمتر المسطح تزريد و تركيب رخام أحمر فرسان أرضيات سمك ٢سم و يتم اللصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و إلفة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠	١,٧٥٠	٤٠.٠٠	١٠.٠٠	٥٠.٠٠		%١٠٠	٨٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٧,٥٠٠.٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب رخام أحمر فرسان لزوم درج السلالم سمك النايمة ٤سم والقائم ٢سم و يتم االصق بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت/م٣ رمل و الفئة تشمل الجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة و كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقا للموصفات الفنية القياسية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠	١,٤٤٠	١٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	١٢٥.٠٠		%١٠٠	١٨٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠,٠٠٠.٠٠	
٤	بالمتر المسطح أعمال تكسير تكسيات حوائط أوأرضيات من الرخام و السيراميك وتكسير مبانى و فتح شبابيك وابواب والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العموميه والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٨٤	٨٥	٥٨٤.٠٠	١٤٦.٠٠	٧٣٠.٠٠		%١٠٠	٦٢,٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٢,٠٥٠.٠٠	
٥	بالمتر المسطح رفع كفاءة الأبواب والشبابيك بتوزيد ودهان بيوية اللاكيه شامل دهان البرور والحلق وتوريد الخردوات والأكسسوارت اللازمة من أجود الأصناف طبقاً للعينة المعتمدة , والبند يشمل جميع مستلزمات التركيب طبقاً للرسومات , وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٦	٨٧٥	٥٦.٠٠	١٤.٠٠	٧٠.٠٠		%١٠٠	٦١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦١,٢٥٠.٠٠	
٦	بالمتر الطولي رفع كفاءة البردورات بترميمها بالبياص شامل الدهان بيوية اللاكية طبقا للعينة المعتمدة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	١٣٥	٣٠٠.٠٠	٧٥.٠٠	٣٧٥.٠٠		%١٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٦٢٥.٠٠	
٧	بالمتر المسطح فك وتركيب انترلوك بالنادي سمك ٤ سم بالإستبدال والسعر يشمل تسوية الارضية جيداً وتشطيب السطح وملئ الفراغات بالرمال وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية القياسية وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٠٠	٨٥	٢٠٠.٠٠	٥٠.٠٠	٢٥٠.٠٠		%١٠	٢١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢١,٢٥٠.٠٠	
٨	بالمتر المسطح اعمال رفع كفاءة رخام وحوائط بالجلي والتلميع شامل ملو الفراغات بواسطة كله والتلميع بالجمالكة وكل ما يلزم لنيو الاعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٤٠	٢٥٠	٤٠.٠٠	١٠.٠٠	٥٠.٠٠		%١٠	١٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٧,٥٠٠.٠٠	
٩	بالعدد رفع كفاءة غرف التفتيش مقاس ٦٠*٦٠ و البند يشمل المحارة و العزل والتجميعات لصرف الجنينة و صرف المطر و الغطاء من (GRP) مع عمل رقبة زجاجه و جميع ما يلزم لنهو الاعمال نهواً كاملاً طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	٢١٠٠	٧.٠٠	١.٠٠	٨.٠٠		%٠	١٦,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦,٨٠٠.٠٠	
١٠	بالمتر الطولي أعمال فك وازالة بردورات والبند يشمل نقل المخلفات شامل الرمال اسفل الأرضيات للمقالب العموميه والمقاول مينول مسئولية كاملة عن الاعمال والبند يشمل جميع ما يلزم للنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠٠	٢٠	٥٠٠.٠٠	١٢٥.٠٠	٦٢٥.٠٠		%١٠٠	٧٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥,٠٠٠.٠٠	
	إجمالي المستخلص (واحد مليون و مائتان و واحد و عشرون ألفاً و تسعمائة و خمسة و سبعون جنيها فقط لا غير)											١,٢٢١,٩٧٥.٠٠	
	السابق صرفه											٩٢٩,٨٩٨.٠٠	
	المستحق صرفه											٢٩٢,٠٧٧.٠٠	

التوقيع / المهندس المنفذ

التوقيع / الضابط المشرف

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / .....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / .....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / .....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة