وزارة الدفـــاع
ادارة النوادى والفنادق ق.م

مستخلص جاري (٢)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (٢) عن مشروع أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (مرحلة ثالثة) بفندق الزهراء للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤

رقم البند	بيان الأعمـــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أو ختامي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت الى الأن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمـالى						
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده للدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،١٠٠	١٧٠	٩٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١،٠٥٠,٠٠	جاري (٢)	%١٠٠	١٧٨،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٨،٥٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناة ان الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذة شهادة منا بذلك
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام من لوع رمادي لزوم تجاليد السور الخارجي سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	م٢	٣٠٦	٢،١٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		%١٠٠	٦٣٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠،٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب أبواب من الخشب مقاس (١,٠٠*٢,٢٠) لزوم غرف امن البوابة و الباب كبس حشوات موسكي كبس ٣٥مم على ٣طبقات موسكي عرض وطول مكبوس هيدروليك وكبس ٢ لوح MDF سمك ٥مم قشرة ميلامين طبقا للعينة المعتمدة وحلق من الخشب موسكي قشرة ميلامين قطاع ٢ بوصة * ٦ بوصة والبرور من الخشب موسكي قطاع (٤/٣ *٤) بوصة من الجهتين طبقا للون والعينة المعتمدة والبند يشمل الاكسسوارات والخردوات والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	عدد	٤	١٠،٠٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠		%١٠٠	٤٠،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠،٠٠٠,٠٠	التوقيع / المهندس المنفذ
٤	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك من عينة GLC للحوائط و الاسقف والفئة تشمل صنفرة الدهان القديم والتلقيط بمعجون البلاستيك وبطانة من بوية البلاستك وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة ثم وجهين نهائيين من الدهان ،والسعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ،كما يتم القياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	١٧٨	١٥٠	١٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٧٠,٠٠		%١٠٠	٢٥،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥،٥٠٠,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب حديد كريتال لزوم السور وتشطيبه بدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل تثبيت الحديد بالسور جيدا وتشطيبه من كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,٨٠	١٠٥،٠٠٠	٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٨٠		%١٠٠	٨٤،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤،٠٠٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (تسعمائة ثمانية و خمسون الف جنيها فقط لا غير)											٩٥٨،٠٠٠,٠٠	
	السابق صرفه											٦٦٤،٥٠٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٢٩٣،٥٠٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة