الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبرى
قطاع تنفيذ المشروعات رقم (١٦)

مشروع تطوير ارض مركز تدريب السائقين

مشروع رقم ١/١٤٦٧٢

مستخلص رقم : جارى ١

تنفيذ شركة اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

رقم البند	البند	الفئه	الوحدة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابق اجرازه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة الأعمال حتى الأن	جاري لم نهائي	جملة الأعمال التى تمت حتى الأن	قيمة الإستقطاع / الحجز	الباقي بعد الاستقطاع	نسبة التنفيذ	نسبة الصرف	ملاحظات
	الأعمال الاعتيادية													
١	طبقات تربة إحلال تربة زلطية (قطع جبل)	٢٨٠	م٣	٤٤٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠	٤٤٠٠,٠٠	جارى ١	١٢٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٢٠٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
	أعمال الخرسانة العادية						٠,٠٠							
٣	خرسانة عادية لزوم الأساسات محتوي اسمنتي ٢٧٥ كجم/م٣ (CEM III/A)	٢٥٣٥	م٣	٤٢٠	٠,٠٠	٤١٩	٤١٩,٠٠		١٠٦٢١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢١٦٥,٠٠	%٩٩,٧٦	%٩٩,٧٦	
	أعمال الخرسانة المسلحة						٠,٠٠							
٦	خرسانة مسلحة لزوم الاساسات محتوي حديد ١٤٠ كجم/م٣ ومحتوي اسمنتي ٤٢٥ كجم/م٣ (CEM III/A)	١٦٧١٠	م٣	١٦٤٤	٠,٠٠	١٦٤٤	١٦٤٤,٠٠		٢٧٤٧١٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٧١٢٤٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
٨	خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة محتوي حديد ١٩٠ كجم/م٣ ومحتوي اسمنتي ٤٢٥ كجم/م٣ (CEM III/A)	٢١٧٥٥	م٣	٢٢٩	٠,٠٠	٢٠٧,٠٠	٢٠٧,٠٠		٤٥٠٣٢٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٣٢٨٥,٠٠	%٩٠,٣٩	%٩٠,٣٩	
	خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والحوائط الخرسانية للبدروم بمحتوي حديد ٢٨٥كجم/م٣ ومحتوي اسمنتي ٤٢٥ كجم/م٣ (CEM III/A)	٣٠٨٤٠	م٣	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	١٠٠,٠٠		٣٠٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨٤٠٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
٩	خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والحوائط الخرسانية حتي الدور السادس بمحتوي حديد ٢٨٥كجم/م٣ ومحتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣	٣٠٠٥٠	م٣	٦٢٠	٠,٠٠	٦٢٠	٦٢٠,٠٠		١٨٦٣١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣١٠٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
١٤	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكمرات السلالم حتي الدور السادس بمحتوي حديد ١٨٠كجم/م٣ ومحتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣	١٩٩٨٠	م٣	١٦٨٧	٠,٠٠	١٦٦٣,٠٠	١٦٦٣,٠٠		٣٣٢٢٦٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٢٦٧٤٠,٠٠	%٩٨,٥٨	%٩٨,٥٨	
	أعمال المباني						٠,٠٠							
١٧	مباني من الطوب الطفلي بعرض ٢٠سم بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠كجم/م٣	٢٠٠٠	م٣	٣١٠	٠,٠٠	٣١٠,٠٠	٣١٠,٠٠		٦٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
٢١	مباني من الطوب الطفلي بعرض ١٠سم حتي الدور السادس بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠كجم/م٣	٢٨٠	م٢	٣٥٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		٩٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠٠٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
٢٤	مباني من الطوب الاسمنتي بعرض ٢٠سم بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠كجم/م٣	١٨٠٠	م٣	٢٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠		٣٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
٢٧	مباني من الطوب الاسمنتي بعرض ١٠سم بمونة ذات محتوي اسمنتي ٣٠٠كجم/م٣	٢٧٥	م٢	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠		٨٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٢٥٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
	أعمال الطبقات العازلة						٠,٠٠							
٢٩	طبقة عازلة من البولي ايثيلين عالي الكثافة ١٥٠٠ ميكرون	٢٢٠	م٢	٢٢١٠	٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠	٢١٤٠,٠٠		٤٧٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠٨٠٠,٠٠	%٩٦,٨٣	%٩٦,٨٣	
٣١	طبقتين من الجيوتكستايل وزن ٤٠٠جرام/م٢ لزوم حماية طبقة عزل البولي ايثلين	٥٠	م٢	١٤٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠		٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال الاعتيادية								اثنان وتسعون مليون وخمسمائة الف وسبعمائة وثلاثون جنيها مصريا		٩٢٥٠٠٧٣٠,٠٠			
	الخصومات													
	حديد تسليح	٦٨٠٠٠	طن		٠,٠٠	٤٩٤,٠٠٠	٤٩٤,٠٠		٣٣٥٩٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٩٢٠٠٠,٠٠			
	اسمنت (CEM III/A)	٢٦٥٤	طن		٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠		٢١٢٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٣٢٠٠,٠٠			
	اسمنت بورتلاندى OPC (معبأ)	٢٤٠٨	طن		٠,٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠		٦٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٢٠٠,٠٠			
	اسمنت بورتلاندى OPC (سائب)	٢٤٠٨	طن		٠,٠٠	٧٢٥,٠٠٠	٧٢٥,٠٠		١٧٤٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٥٨٠٠,٠٠			
	اجمالى الخصومات								سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وواحد وعشرون الف ومائتان جنيها مصريا		٣٧٥٢١٢٠٠,٠٠	جـ الخصومات		
	اجمالى قيمة الأعمال بعد الخصم								اربعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون الف وخمسمائة وثلاثون جنيها مصريا		٥٤٩٧٩٥٣٠,٠٠	صافى المستخلص		

٩٢٥٠٠٧٣٠

نشهد نحن الموقعين ادناه بان الأعمال الواردة بهذا المستخلص قد تم تنفيذها علي الطبيعة و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة و هذة شهادة منا

التوقيع ( )
مهندس / ... كامل
الشركة المنفذة

LAND CONSULTANT
التوقيع
مهندس / أحمد
المكتب الإستشاري

التوقيع ( )
رائد / عمرو عبد الحكيم عامر
الضابط المشرف

التوقيع ( )
مهندس / ... كامل
الشركة المنفذة

LAND CONSULTANT
التوقيع
مهندس
المكتب الإستشاري

التوقيع ( )
رائد / عمرو عبد الحكيم عامر
الضابط المشرف

التوقيع ( )
مقدم / محمد إبراهيم عبد الخالق
مساعد قائد قطاع تنفيذ رقم (١٦)

التوقيع ( )
عميد / محمد عبدالهادي عبدالرازق
رئيس فرع مباني تقليدية

التوقيع ( )
لواء / إيهاب سعدى توفيل
مساعد المدير للإنتاج والتنفيذ