وزارة الدفـــــاع
ادارة لـوادى وثنائق ق.م

مستخلص تشوينات
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص تشوينات عن مشروع أعمال إنشاء سور حمام السباحة وغرفة الغلايات بنادى الأهرام للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى / / ٢٠٢٥
عقد رقم ( ٤٨ ) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤

| رقم البند | بيـــان الأعمـــــال | الوحدة | كمية العقد | الفئة بالجنيه | كمية الخامات المشونة | | | جارى أم ختامي | نسبة الصرف | قيمة الاعمال التى تمت الى الآن | استقطاع أو حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | السابقة | خلال المده | الاجمـــالى | | | | | | |
| ١ | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (سمل) حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤٢,٥ لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل أعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية . | م٣ | ٢٠ | ٢،٠٥٠ | ٠ | ١٤,٠٠ | ١٤,٠٠ | تشوينات | %٧٥ | ٢٦،٧٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦،٧٧٥,٠٠ | شهادة<br>نشهد نحن الموقعين أدناه أن الخامات المشونة تم تشوينها طبقا للمواصفات الفنية وهذه شهادة منا بذلك |
| ٢ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (سمل) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤٢,٥ للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف | م٣ | ٤٨ | ١١،٨٠٠ | ٠ | ٤٠,٠٠ | ٤٠,٠٠ | | %٧٥ | ٣٥٤،٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٤،٠٠٠,٠٠ | التوقيع / <br>المهندس المنفذ |
| ٣ | بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من طوب الإسمنتي لزوم الغرفة وقصية ردم السور وتعتمد عينة الطوب قبل التوريد من حيث انتظام الشكل واللون وتشرب المياه وقوة التحمل و يتحمل ضغط كسر لا يقل عن ٢٧كجم/سم٢ ويبنى بمونة تحتوى على ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف والبند يشمل المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولي التالية لأعمال البناء شاملا كل ما يلزم من الادوات والالات والمواد والعماله لنهو الاعمال نهوا تاما والبند مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنيه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف. كاملا مما جميعه بالمتر المسطح . | م٣ | ٣٧ | ٢،٦٠٠ | ٠ | ٣٠,٠٠ | ٣٠,٠٠ | | %٧٥ | ٥٨،٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٨،٥٠٠,٠٠ | |
| ٤ | بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل التثقيب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية | طن | ٢,٣٠ | ١١٥،٠٠٠ | ٠ | ٢,٠٠ | ٢,٠٠ | | %٧٥ | ١٧٢،٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٢،٥٠٠,٠٠ | التوقيع / <br>الضابط المشرف |
| | إجمالي المستخلص (ستمائة و أحد عشر ألفا و سبعمائة خمسة و خمسون جنيها فقط لا غير) | | | | | | | | | | | ٦١١،٧٧٥,٠٠ | |
| | السابق صرفه | | | | | | | | | | | ٠,٠٠ | |
| | المستحق صرفه | | | | | | | | | | | ٦١١،٧٧٥,٠٠ | |

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ..............
م/

الضابط المشرف
التوقيع / ..............
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ..............
رائـد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانـة