نموذج رقم ٨٧ أ ت

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ادارة الاشغال العسكرية

كشف جاري رقم (١) عن عملية ٨٣٤٢٣٣٣١ أعمال إنشاء الهيكل الخرساني لعدد (٧) فيلا ارقام (٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩) بمشروع إنشاء تجمع سكني جنوب محور المشير طنطاوي (ابان)
تنفيذ شركة اعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات شاملة المده من بدء العمل تاريخ الي / / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدات	كمية التعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت الي الان	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر في كافة أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) لزوم الأساسات للوصول إلي منسوب التأسيس طبقاً للتوصيات حتي عمق 3	٤٠	م٣	١٠٤٦	.	٩٤١	٩٤١		٣٧٦٤٠			
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل تنفيذ واختبارات طبقات تربة احلال من رمال نظيفة علي طبقات 25 سم .	٣٠	م٣	٢٨٩٩	.	٢٦٠٩	٢٦٠٩		٧٨٢٧٠			
٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ واختبار طبقات تربة احلال من رمال :(1 1)من عينة معتمدة	٣٠٠	م٣	١٩٩١	.	١٧٩١	١١٩١		٥٣٧,٣٠٠			
٤	بالمتر المكعب توريد و عمل ردم داخلي بين القواعد برمال نظيفة من داخل الموقع و السعر يشمل الدك اليدوي وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات الضابط المشرف.	٣٠	م٣	١٦٧١	.	١٥٠٣	١٥٠٣		٤٥,٠٩٠			
٥	المتر المكعب توريد وعمل صب خرسانة عادية لزوم الاساسات اجهاد200كجم/سم2بمحتوي اسمنتي250كجم اسمنت شامل طبقة من البولي ايثيلين سمك400ميكرون	١٩٦٠	م٣	٩٩	.	٨٩	٨٩		١٧٤,٤٤٠			
٦	المتر المربع توريد دكة خرسانة عادية سمك 10 سم لزوم دكة الأرضيات.	١٩٣	م٢	٥٧٨	.	٥٢٠	٥٢٠		١٠٠,٣٦٠			
٧	بالمتر المربع توريد و دهان طبقة عازلة وجهين للرطوبة مسحلب بيتومين علي البارد من عينة معتمدة	٤٠	م٢	١٨١	.	١٦٢٩	١٦٢٩		٦٥,١٦٠			
٨	بالمتر المربع توريد و تنفيذ طبقة عازلة للرطوبة تنفذ أفقيا للأرضيات (الحمامات - الأسطح -.....) من عينة معتمدة	١٥٧	م٢	١٢٢٤	.	١١٩١	١١٦١	جـــاري	١٨٦,٩٨٧			
٩	بالمتر المربع توريد و تنفيذ طبقة عازلة للحرارة من إنتاج الشركات المتخصصة	٢٤	م٢	٥٧٨	.	٥٢٠	٥٢٠		١٢٤,٨٠٠			
١٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة اساسات محتوي حديد 120 كجم/م3 إجهاد 400 كجم/2 محتوي أسمنت 430 كجم/م3 طبقاً للرسومات الإنشائية	[illegible]	م٣	[illegible]	.	١٨٩	[illegible]		٢,٠٠٠,٥٦٥			
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة هيكل (Fair Face) محتوي حديد 100 كجم/م3 إجهاد 400 كجم/سم2 محتوي اسمنت 430 كجم/م3 طبقا للرسومات الانشائية	١٣٥٦٤	م٣	[illegible]		٥٦٧	٥٦٧		٧,٦٩٠,٧٨٨			
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة محتوي حديد 5 كجم/م3 إجهاد 400 كجم/م2 محتوي أسمنت (450 كجم/م3) طبقاً للرسومات الإنشائية	٥٩١١	م٣	٩٧	.	٧٨	.		٤٦١,٠٥٨			
١٣	طن توريد وتشكيل حديد تسليح والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال	٦٠٠٠	طن	٩		٩	٩		٥٤,٠٠٠			
١٤	بالمتر المكعب أعمال مباني 25 سم لزوم تكسية الردم من الطوب الأسمنتي مقاس (25*12*6) الصلب بمونة أسمنتية	١٦٥٠	م3	٨٠		٧٦			١٢٥,٤٠٠			
١٥	بالمتر المكعب أعمال مباني 25 سم من الطوب الأسمنتي مقاس (25*12*6) الصلب بمونة أسمنتية	١٩	م3	٥١٥		٤٦٣	٤٦٣		٨٧٩,٧٠			
١٦	بالمتر المسطح أعمال مباني سمك 12 سم من الطوب الأسمنتي مقاس (25*12*6) الصلب بمونة أسمنتية	٢٤٥	م2	١٠٥٥		[illegible]	[illegible]		٢٥١,٥٥٥			
١٧	بالمتر المسطح توريد ومصنعيات بياض تخشين خارجي للواجهات وذلك لتنفيذ كافة الاعمال اللازمة	٢٢٠	م2	٢٤٠٠		٢١٦٩	٢١٦٩		٤٧٧,١٨٠			
	اجمالي المستخلص								١٣,٢٩٣,٢٩٣			
							فقط:					

نشهد نحن الموقعين أدناه انه تم تنفيذ الاعمال طبقا للرسومات والمواصفات والتعاقد وطبقا لاصول الصناعة وأن الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها علي الطبيعة وهي مطابقة للدفاتر لحصر وهذه شهادة منا بذلك

التوقيع (
م. /كريم عزت
مهندس الشركة

التوقيع /
نقيب / محمد وهبه محمد
الضابط المشرف

روجع المستخلص فنيا ويحول للحسابات للمراجعة والصرف
التوقيع /
نقيب / محمد وهبه محمد
الضابط المشرف

التوقيع (
م. /كريم عزت
مهندس الشركة

التوقيع (
م. / وليد عبد الفتاح سليم
مدير المشروع

التوقيع (
المكتب الاستشاري
مكتب بوظبي

مراجع المواقع

التوقيع (
نقيب / محمد وهبه محمد
الضابط المشرف

التوقيع (
رائد / محمد ربيع حبيشي
قائد الكتيبة ٥٧٧ انشاءات

التوقيع (
عقيد / أسلام محمد عبد الحسيب عمرة
قائد اللواء ١٥٠ انشاءات

التوقيع (
عميد / معتز بالله اسماعيل النادر
مساعد المدير للمشروعات