وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق ق.م

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٤

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة الملعب والسور بنادي الياسمين (٢)
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٤
عقد رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة: السابقة	كمية الأعمال المنفذة: خلال المده	كمية الأعمال المنفذة: الاجمالي	جاري أو ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	أولاً: الأعمال الإعتيادية												
١	بالمتر المسطح توريد وعمل نظافة للحجر الهاشمة بواسطة الصاروخ وإستكمال المتساقط وتغيير التالف وملىء الفراغات ثم الدهان والتلميع بالورنيش والبند يشمل الرمل والسقالات والورنيش وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية المصرية وتعليمات المهندس المشرف كما يتم القياس هندسي .	م٢	٦٠٠	٢١٠	٠	٥٧٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	جاري (١)	%١٠٠	١١٩،٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩،٧٠٠,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك
٢	بالمتر المسطح رفع كفاءة سور الحديد من الوجهين شامل إستكمال النواقص والدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٩٥	١٦٠	٠	٥٦٥,٠٠	٥٦٥,٠٠		%١٠٠	٩٠،٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠،٤٠٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي رفع كفاءة سور الحديد وتوريد وتركيب سلك شبك ٣مم خاصة منطقة الألعاب من الوجهين شامل إستكمال الخوص والنواقص والدهان لاكية مع عمل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٥	٨٥٠	٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠		%١٠٠	٣٤،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤،٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي رفع كفاءة أعمدة إنارة الملاعب والموقع العام وأعمدة الشبك والدهان ببوية اللاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتلقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٧٢	٦٠	٠	٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠		%١٠٠	٢١،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١،٠٠٠,٠٠	
٥	بالعدد رفع كفاءة فوانيس مزدوجة لزوم إنارة السور شامل تغيير الزجاج بأكليريك وتغيير مصباح الإنارة والدهان ببوية اللاكيه مع عمل الصنفرة والدهان بوجه برايمر وكل ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٤	٧٠٠	٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠		%١٠٠	٤٢،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢،٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب نجيل صناعي من شعيرات فايبر البولي إيثيلين إرتفاع الشعرة ٥٠مم شامل اللصق ويتم على فرشة من الرمل الناعم سيليكون زجاجي بمعدل ٣٥ كجم/م٢ ورش طبقة عليا من الحبيبات المطاطية المتدرجة وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٤٥	٧٣٥	٠	٨٠٢,٠٠	٨٠٢,٠٠		%١٠٠	٥٨٩،٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩،٤٧٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبك من الكتان أو البلاستك حول الملاعب شامل التثبيت و جميع إكسسوارات التركيب والتثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١،١٥٢	٢٥	٠	١،٠٥٠,٠٠	١،٠٥٠,٠٠		%١٠٠	٢٦،٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦،٢٥٠,٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
	إجمالي المستخلص (تسعمائة إثنان و عشرون ألفا و ثمانمائة و عشرون جنيها فقط لا غير)											٩٢٢،٨٢٠,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٩٢٢،٨٢٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....
كريم محرز كامل

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمود السيد الطحان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة