**وزارة الدفاع**
**إدارة نوادي وفنادق ق.م**
القيد: ٦٥٠ / عقود/ تامينات ٢٠٢٥/
**التاريخ : / ١٢ / ٢٠٢٥**

**إلى / الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى(مكتب تأمينات شرق القاهرة )**

بناءً على قرار السيد وزير التأمينات الإجتماعيةرقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ الصادر في ١٩٨٨/١٢/٢٦ بشأن ضوابط وأساليب سداد التأمينات الإجتماعية .

يرجى التكرم بإستخراج الشهادة الدالة على سداد شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات للتأمينات الإجتماعية عن اعمال رفع كفاءة السور الخارجى (مرحلة ثانية ) بفندق الزهراء لضباط القوات المسلحه جارى (١) بمبلغ ٧٩٩٩٥٠ ( فقط سبعمائة تسعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير )

الاسعار تشمل القيمة المضافة بنسبة ٥%

تاريخ عنم المقاول بالمستخلص /١٢/٢٠٢٥

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

لواء أ.ح / امجد محمد عبد ربة
مدير إدارة نوادي وفنادق ق. م

بالتفويض : التوقيع (  )
عميد /عمرو عبد اللة ابوالعينين
رئيس الفرع المالي

وزارة الدفـــاع
ادارة النوادي والفنادق ق.م

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاولة : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (مرحلة ثانية) بفندق الزهراء للقوات المسلحة
المده من بداية العمل في / / حتى / / ٢٠٢٥
عقد رقم ( ٥٦ ) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤

| رقم البند | بيان الأعمـــال | الوحدة | كمية العقد | الفئة بالجنيه | كمية الأعمال المنفذة | | | جاري أو ختامي | نسبة الصرف | قيمة الأعمال التي تمت الى الآن | استقطاع أو جزء | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | السابقة | خلال المده | الاجمالي | | | | | | |
| ١ | بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سانيتو لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وازاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات و عمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ١،١٠٠ | ١٧٠ | ٠ | ٩٣٥،٠٠ | ٩٣٥،٠٠ | جاري (١) | %١٠٠ | ١٥٨،٩٥٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ١٥٨،٩٥٠،٠٠ | **شهادة**<br>نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وهذه شهادة منا بذلك |
| ٢ | بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام من نوع رمادي لزوم تجاليد السور الخارجي سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف. | م٢ | ٣٠٦ | ٢،١٠٠ | ٠ | ٢٦٠،٠٠ | ٢٦٠،٠٠ | | %١٠٠ | ٥٤٦،٠٠٠،٠٠ | | ٥٤٦،٠٠٠،٠٠ | |
| ٣ | بالعدد توريد وتركيب أبواب من الخشب مقاس (٢،٢٠*١،٠٠) لزوم غرف امن البوابة، الباب كبس حشوات موسكي كبس ٣٥مم على ٣طبقات موسكي عرض وطول مكبوس هيدروليك وكبس ٢ لوح MDF سمك ٥مم قشرة ميلامين طبقا للعينة المعتمدة وحلق من الخشب موسكي قشرة ميلامين قطاع ٢ بوصة * ٦ بوصة والبرور من الخشب موسكي قطاع (٤/٣ *٤) بوصة من الجهتين طبقا للون والعينة المعتمدة والبند يشمل الاكسسوارات، الخردوات والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف. | عدد | ٤ | ١٠،٠٠٠ | ٠ | ٢،٠٠ | ٢،٠٠ | | %١٠٠ | ٢٠،٠٠٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٢٠،٠٠٠،٠٠ | |
| ٤ | بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك من عينة GLC للحوائط و الاسقف والفئة تشمل صنفرة الدهان القديم والتاقيط بمعجون البلاستيك وبطانة من بوية البلاستك وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة ثم وجهين نهائيين من الدهان، والسعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة، كما يتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية. | م٢ | ١٧٨ | ١٥٠ | | ١٥٠،٠٠ | ١٥٠،٠٠ | | %١٠٠ | ٢٢،٥٠٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٢٢،٥٠٠،٠٠ | |
| ٥ | بالطن توريد وتركيب حديد كريتال لزوم السور وتشطيبه بدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتاقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل تثبيت الحدود بالسور جيدا وتشطيبه من كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | طن | ٠،٨٠ | ١٠٥،٠٠٠ | ٠ | ٠،٥٠ | ٠،٥٠ | | %١٠٠ | ٥٢،٥٠٠،٠٠ | ٠،٠٠ | ٥٢،٥٠٠،٠٠ | التوقيع /<br>الضابط المشرف |
| | اجمالي المستخلص (سبعمائة تسعة و تسعون الفا و تسعمائة و خمسون جنيها فقط لا غير) | | | | | | | | | | | ٧٩٩،٩٥٠،٠٠ | |
| | المسابق صرفه | | | | | | | | | | | ٠،٠٠ | |
| | المستحق صرفه | | | | | | | | | | | ٧٩٩،٩٥٠،٠٠ | |

عن شركة إعمار مصر للهندسة التجارة و المقاولات
التوقيع / .........

الضابط المشرف
التوقيع / .........
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / .........
رائد/ مصطفى محمد منصور محمد
رئيس فرع الانشاءات والصيانة