إدارة نوادى وفنادق
ضباط القوات المسلحة

وزارة الدفاع
إدارة نوادي وفنادق ق.م
القيد: ٦٥٠ / عقود/ تامينات /٢٠٢٥
التاريخ: ٢٧/ ١٢ / ٢٠٢٥

إلى/ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى(مكتب تأمينات شرق القاهرة)

بناءً على قرار السيد وزير التأمينات الإجتماعيةرقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ الصادر في ١٩٨٨/١٢/٢٦ بشأن ضوابط وأساليب سداد التأمينات الإجتماعية .

يرجى التكرم بإستخراج الشهادة الدالة على سداد شركة / اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات للتأمينات الإجتماعية عن اعمال انشاء سورحمام السباحة وغرفة الغلايات بفندق الزهراء لضباط القوات المسلحه جارى (١) بمبلغ ٨١٨٢٥٠,٠٠ (فقط ثمانمائة وثمانى عشر الف ومائتان وخمسون جنيها لا غير)

الاسعار تشمل القيمة المضافة بنسبة ٥%

تاريخ علم المقاول بالمستخنص ٢٧/١٢/٢٠٢٥

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

لواء أ.ح / امجد محمد عبد ربة
مدير إدارة نوادي وفنادق ق. م

بالتفويض : التوقيع (   )
عميد/عمرو عبد اللة ابوالعينين
رئيس الفرع المالي

وزارة الدفـــاع
إدارة الوادي وأنفاق ق.م

مستخلص جاري (١)
عن المده من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص جاري (١) عن مشروع أعمال إنشاء سور حمام السباحة و[illegible] للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٤٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الأعمال المنفذة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التي تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالي						
١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية لزوم الأساسات (سمل) حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ، والموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف بحيث لا يقل المحتوي الأسمنتي للخرسانة عن ٢٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤١,٥ لكل متر المكعب من الخرسانة ، وأن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٨٠ كجم / سم٢ ، والسعر يشمل اعمال رش ودمك التربة أسفل الخرسانة وأعمال تسوية السطح العلوي للخرسانة وأعمال المعالجة والهالك وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري والمواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة ، ويتم القياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية .	م٣	٢٠	٢،٥٥٠	٠	١٥،٠٠	١٥،٠	جاري (١)	%١٠٠	٣٨،٢٥٠،٠٠	٠،٠٠	٣٨،٢٥٠،٠٠	شهادة نشهد نحن الموقعين أدناه أن الأعمال المدرجة تم تنفيذها وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ونتحمل المسئولية عن ذلك
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (سمل) خلط ميكانيكي و الموردة من إحدى محطات الخلط المركزية المعتمدة من المهندس المشرف حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم من الأسمنت البورتلاندي العادي رتبة ٤٢,٥ للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح بمتوسط ١١٠ كجم/م٣ وطبقا للمبين بالرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقا للكود المصري وتعليمات الضابط المشرف	م٣	٤٨	١١،٨٠٠	٠	٤٠،٠٠	٤٠،٠٠		%١٠٠	٤٧٢،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٤٧٢،٠٠٠،٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من طوب الإسمنتي لزوم الغرفة وقصية ردم السور وتعتمد عينة الطوب قبل التوريد من حيث انتظام الشكل واللون وتشرب المياه وقوة التحمل و يتحمل ضغط كسر لا يقل عن ٢٧كجم/سم٢ ويبنى بمونة تحتوى على ٣٠٠كجم اسمنت بورتلاندى عادى لكل متر مكعب رمل حرش نظيف والبند يشمل المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال المباني مباشرة والثلاثة ايام الاولي التالية لأعمال البناء شاملا كل ما يلزم من الادوات والالات والمواد والعماله لنهو الاعمال نهوا تاما والبند مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات الفنيه والمقاس هندسي وتعليمات المهندس المشرف كاملا مما جميعه بالمتر المسطح .	م٣	٣٧	٢،٦٠٠	٠	٣٠،٠٠	٣٠،٠٠		%١٠٠	٧٨،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٧٨،٠٠٠،٠٠	التوقيع / الضابط المشرف
٤	بالطن توريد هيكل معدني من قطاعات UBS المصنعة بطريقة الدرفلة على الساخن و مكونة من صلب ٥٢ و يتم تشكيل الأعضاء الإنشائية بواسطة القطع الآلي و تهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثاقب لعمل الثقوب لأغراض التثبيت مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية	طن	٢،٣٠	١١٥،٠٠٠	٠	٢،٠٠	٢،٠٠		%١٠٠	٢٣٠،٠٠٠،٠٠	٠،٠٠	٢٣٠،٠٠٠،٠٠	
	إجمالي المستخلص (ثمانمائة و ثمانية عشر ألفا و مائتان و خمسون جنيها فقط لا غير)											٨١٨،٢٥٠،٠٠	
	السابق صرفه											٠،٠٠	
	المستحق صرفه											٨١٨،٢٥٠،٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع ....

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة